Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша
Нысан

«ОҚО Отырар ауданы Шәуілдір ауылының жаңа мөлтек ауданындағы инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің (ауыз су өткізгіші, электр қуатымен қамтамасыз ету жүйесін, кент ішіндегі жолдар, кіші электрстансасын (қосалқы стансасы) құрылысы (1-кезек)»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы "30" наурыз №27

Тапсырыс беруші **бөлім басшысы М.Ш. Есінбек, ОҚО «Отырар ауданы әкімдігінің Отырар аудынының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-і,Отрар ауданы, Шәуілдір а.о., Шәуілдір а., Жібек Жолы к-сі-25**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация

« » наурыз 2017жыл «Жылуэнерго ремонт» ЖШС-гі, тәрағасы Ж.К. Дербисбеков ҚР, ОҚО, Шымкент қ-сы, Акназархана к-сі-2/ үй,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **« » наурыз 2017жыл «Нұр&М Құрылыс» ЖШС, директоры Сарсенов Серик Сулайманович, №KZ53VJE00001086, №KZ26VJE00001087, №36, 26.08.2014ж.** қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының ттегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **« » наурыз 2017жыл, «А Строй Проект» ЖШС, авторлық қадағалау директоры Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО Отырар ауданы Шәуілдір а.о., Шәуілдір ауылындағы жаңа мөлтек аудан мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Отырар ауданы Шәуілдір ауылының жаңа мөлтек ауданындағы инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің (ауыз су өткізгіші, электр қуатымен қамтамасыз ету жүйесін, кент ішіндегі жолдар, кіші электрстансасын (қосалқы стансасы) құрылысы (1кезек)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **ОҚО Отырар ауданы, Шәуілдір ауыл округ әкімінің**

(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2014 жылғы "04" ақпандағы, №5, № 6 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақлауы басқармасы» ММ, инспекция нәтижесі 2016жыл 10 қараша**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **ОҚО «Отырар ауданы әкімдігінің Отырар аудынының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» 04.04.2014ж**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«А Строй Проект» ЖШС №16-2014

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **<u>караша 2016 жыл</u>**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **<u>наурыз 2017 жыл</u>**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **<u>4,0</u>** ай;
нақты **<u>4,0</u>** ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
<u>Су құбырлары</u>					
Жалпы узындыгы 8036	метр	Полиэтилен труба D-110х6,6 мм - L-3123м, D-63х3,8мм-L-569м, D-20мм-L-4344м	Полиэтилен труба D-110х6,6 мм - L-3123м, D-63х3,8мм - L-569м, D-20мм - L-4344м	Полиэтилен труба D-110х6,6 мм-L-3123м, D-63х3,8мм-L-569м, D-20мм -L-4344м	Полиэтилен труба D-110х6,6 мм - L-3123м, D-63х3,8мм - L-569м, D-20мм - L- 4344м
<u>Электрмен жабдықтау</u>					
Саны	дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 400-10/0,4кв-2дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 400-10/0,4кв-2дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 400-10/0,4кв-2дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 400-10/0,4кв-2дана
Саны	дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 250-10/0,4кв-1дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 250-10/0,4кв-1дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 250-10/0,4кв-1дана	Трасфотматор стациясы КТПГ 250-10/0,4кв-1дана
Саны	дана	Трасформатор ТМ 400кВА-2дана	Трасформатор ТМ 400кВА-2дана	Трасформатор ТМ 400кВА-2дана	Трасформатор ТМ 400кВА-2дана
Саны	дана	Трасформатор ТМ 250кВА-1дана	Трасформатор ТМ 250кВА-1дана	Трасформатор ТМ 250кВА-1дана	Трасформатор ТМ 250кВА-1дана
Жалпы желінің узындыгы	км	ВЛ-10кв- L-1,369х3=4,107 ВЛ-0,4кв-L-7,862 КЛ-0,4кв-L-0,784	ВЛ-10кв- L-1,369х3=4,107 ВЛ-0,4кв-L-7,862 КЛ-0,4кв-L-0,784	ВЛ-10кв- L-1,369х3=4,107 ВЛ-0,4кв-L-7,862 КЛ-0,4кв-L-0,784	ВЛ-10кв- L-1,369х3=4,107 ВЛ-0,4кв-L-7,862 КЛ-0,4кв-L-0,784

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
<u>Су құбырлары узындығы жалпы 8036 метр</u>

Электрмен жабдықтау
Трасфотматор стациясы КТПГ 400-10/0,4кв-2 дана
Трасфотматор стациясы КТПГ 250-10/0,4кв-1 дана
Жалпы желінің узындыгы ВЛ-10кв- L-1,369х3=4107метр, ВЛ-0,4кв-L-7862метр, КЛ-0,4кв-L-784метр

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **119 814, 00** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **79 545, 51** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **18 991, 35** мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **108 536,823** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **79 545, 51** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **18 991, 35** мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО Отырар ауданы Шәуілдір ауылының жаңа мөлтек ауданындағы инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің (ауыз су өткізгіші, электр қуатымен қамтамасыз ету жүйесін, кент ішіндегі жолдар, кіші электрстансасын (қосалқы стансасы) құрылысы (1кезек)»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **М.Ш. Есінбек**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **С.С.Сарсенов**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **А.С. Мамбеталиев**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Ж.К. Дербисбеков**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.