Акт государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию объекта « Капитальный ремонт КГУ «Школа-гимназия №1, г.Сатпаев»

От «25» августа 2014г. г.Сатпаев

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от «22» августа 2014г. №235 ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев»
в составе:
председателя комиссии :Жакеновой Б.К.., заместитель руководителя ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаева»
заместителя председателя – Шариповой Г.Х., и.о директора КГУ «Школа-гимназия №1 г.Сатпаев»

членов комиссии –представителей :
эксплуатационной организации Каратлеуовой К.Т., - заместитель директора по хозяйственной части КГУ «Школа-гимназия №1 г.Сатпаев»;
генерального подрядчика Молдашова Е., директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол.;
генерального проектировщика Оспанова А.С., директор ТОО «Дала-Центр»;
Алдабергенова Ж.К.., ответственный представитель технического надзора ТОО «Ж.А.Н.А.-құрылыс»; органов государственной противопожарной службы Байгазиева Е.Ж.. –начальник ОЧС г.Сатпаев (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта « Капитальный ремонт КГУ «Школа-гимназия №1 г.Сатпаев» по адресу: г.Сатпаев, ул.Наурыз 144

2.Капитальный ремонт осуществлено генеральным подрядчиком ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол выполнившим общестроительные ,электромонтажные, сантехнические работы и работы по благоустройству территории
3. Проектная (проектно-сметная)документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «Дала-Центр» выполнившим рабочий проект
4. Строительство осуществлялось по рабочему проекту 2013-15-АС, 2013-15-ОВ, 2013-15-ВК, 2013-15-ЭО

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена заключением филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области

_____

от «25» января 2013г. № 10-0014/13.
6. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работы 04 мая 2014года
(месяц,год)
окончание работы 25 августа 2014 года
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или проекту организации строительства 4,5 мес;
фактически 4,5 мес.
7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация : сметная

документация, рабочий проект, заключение РГП « Госэкспертиза» по Карагандинской области ,акты выполненных работ ,рабочий проект « Реконструкции части здания школы гимназии №1 »,заказ 20132-11.

(перечень документы)

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КГУ «Школа-гимназия №1 г.Сатпаев»	ученик	1000	-	960	-

Предъявленный к приемке в эксплуатацию школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	5943,4	5943,4
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	м3	17189,0	17189,0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

9. Технологические и архитектурно –строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

11.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работы	Единица измерения	Объем работы	Срок выполнения
Площадь ремонтируемого асфальтобетонного покрытия	м2	2587,0	август месяц
Площадь асфальтобетонного покрытия	м2	1544,0	август месяц
Площадь с покрытием тротуарной плиткой	м2	600,0	август месяц
Протяженность ограждения	м	777,0	июль месяц

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации : 135 946 943-77тенге, (Сто тридцать пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот сорок три тенге 77 тиын)

Решения Государственной приемочной комиссии:
Предъявленных к приемке объект « Капитальный ремонт КГУ « Школа-гимназия №1 г.Сатпаев, ул.Наурыз 144

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Заместитель руководителя ГУ « Отдел образования,

физической культуры и спорта г.Сатпаев» Жакенова Б.К.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

И.о. директора КГУ « Средняя школа -гимназия №1 г.Сатпаев» Шарипова Г.Х.

Члены государственной приемной комиссии:

Директор ТОО « ДалаЦентр» Оспанов А.

Ответственный представитель ТОО «Ж.А.Н.А.-Курылыс» Алдабергенов Ж.К.

Директор ИП «Курылыс» Молдашов Есбол Молдашов Е.

Начальник управления по ОЧС г.Сатпаев Байгазиев Е.Ж.

Заместитель директора по хозяйственной части
КГУ «Школа-гимназия №1 г.Сатпаев» Каратлеуова К.Т.

И.о. руководитель РГУ « Сатпаевское городское управление
о защите прав поребителей Департаменте по защите прав
потребителей Карагандинской области Агенства РК
по защите прав потребителей» Жалмурзина Г.Ш

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Акт №1
выполненных работ за май-июнь 2014 года
Объект: Капитальный ремонт КГУ «Средней школы №1 г.Сатпаев»

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	121381199,80
2	НДС	14565743,97
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	НДС	-
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8000000,00
8	Сумма выполненных работ за май-июнь 2014г.	7142857,15
9	НДС	857142,85
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	НДС резерва	-
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7142857,15
14	НДС	857142,85

Принял:
Начальник ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев» **Ш.К.Жанасылова**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Акт №2
выполненных работ за июнь 2014 года
Объект: Капитальный ремонт КГУ «Средней школы №1 г. Сатпаев»

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	121381199,80
2	НДС	14565743,97
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	7142857,15
5	НДС	857142,85
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	2637000,00
8	Сумма выполненных работ за май-июнь 2014г.	2354464,29
9	НДС	282535,71
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	НДС резерва	-
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2354464,29
14	НДС	282535,71

Принял:
Начальник ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев» _____ **Ш.К.Жанасылова**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» МолдашовЕсбол _____ **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Акт №3
выполненных работ за июнь 2014 года
Объект: Капитальный ремонт КГУ «Средней школы- гимназии №1 г.Сатпаев»

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	121381199,80
2	НДС	14565743,97
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9497321,44
5	НДС	1139678,56
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10637000,00
8	Сумма выполненных работ за июнь 2014г.	37294642,86
9	НДС	4475357,14
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	НДС резерва	-
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	37294642,86
14	НДС	4475357,14

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев **Б.К.Жакенова**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Акт №4
выполненных работ за июль 2014 года
Объект: Капитальный ремонт КГУ «Средней школы №1 г.Сатпаев»

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	121381199,80
2	НДС	14565743,97
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	46791964,30
5	НДС	5615035,70
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	94177000,00
8	Сумма выполненных работ за июль 2014г.	37294642,86
9	НДС	4475357,14
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	НДС резерва	-
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	37294642,86
14	НДС	4475357,14

Принял:
Начальник ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев» **Ш.К.Жанасылова**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**

Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев»**

Подрядчик: **ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол**

Акт №5
выполненных работ за август 2014 года
Объект: Капитальный ремонт КГУ «Средней школы №1 г.Сатпаев»

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	121381199,80
2	НДС	14565743,97
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	84086607,16
5	НДС	10090392,84
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	135946943,77
8	Сумма выполненных работ за август 2014г.	37294592,65
9	НДС	4475351,12
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	-
12	НДС резерва	-
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	37294592,65
14	НДС	4475351,12

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта г.Сатпаев» **Б.К.Жакенова**

Сдал:
Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол **Е.Молдашов**