Заказчик: Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН030840016436

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Объект: Кровля

Акт Ф-3 выполненных работ

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№91	07.07.2019г.	Бюджетная программа				
				Специфика				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	2 233 699,00		5 430 626,00				651 675,00	6 082 301,00
Итого к оплате:								6 082 301,00

К оплате: шесть миллиона восемьдесят две тысячи триста один тенге 00 тиын

От заказчика:

Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"

Досмухамбетов А.С.

От подрядчика:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Сейфуллин М.Б

Форма

Заказчик: _____

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: _____

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им.Акын-Сара в с.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им.Акын-Сара в с.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ

за 2

на Работы по текущему ремонту здания (кровля) Дом культуры им.Акын-Сара в с.Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Перекрытие крыши									
6	1109-0401-0201	Устроиство кровли из металлочерепицы	м2 покрытия	1882	301,86	67,25	568093	126559	155646	223659	855092
					151,91	20,33	285888	38255	–	63340	
		НР = 69 %									
		к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4;									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1882	2177 / –		4097114		4097114 / –	– / 327769	4424883
8 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0,4;	слуховое окно	1	7268 / 2804	343 / 148	7268 / 2804	343 / 148	4121 / –	2657 / 794	10719
9 2900-0000-0002 (пл)	Переплеты оконные деревянные	м2	1	52216 / –		52216		52216 / –	– / 4177	56393
10 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0,6;	м2 кровли	1	2390 / 696	41 / 11	2390 / 696	41 / 11	1653 / –	650 / 243	3283

Итого	**5 350 370**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	289 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 310 750
Накладные расходы, тенге	226 966
Сметная прибыль (8 %), тенге	396 323
Всего	**5 350 370**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	80 256
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 430 626**
НДС (12 %)	651 675
Итого	**6 082 301**

Заказ № 31 Акт 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)