Постановлением
акимата города Павлодара
№ 1688/28 от
«25» декабря 2009 г

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы "15" қазанда
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября
2001 года № 1328

«БЕКІТІЛГЕН» - «УТВЕРЖДЕН»

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы) / (дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановления идр.))

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ / АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Павлодар қаласы «____»_____20____ж.
г. Павлодар «____»_____20____г.

Павлодар қаласы әкімдігі 2005 жылғы 13 мамырдағы «Павлодар қаласындағы өндірістік, тұрғын үй - азаматтық және коммуналдық белгідегі объектілерді іске қосу жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясы туралы» № 507/9 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата города Павлодара от 13 мая 2005 года № 507/9 «О государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения в городе Павлодаре » в составе:

Комиссия төрағасы:

Крук Олег Павлович – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

председатель Комиссии:

Крук Олег Павлович – заместитель акима города Павлодара

(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия төрағасының орынбасары:

Қашқыров Қанат Шаймарданұлы – Павлодар облысының мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау басқармасының бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Заместитель председателя Комиссии:

Кашкиров Канат Шаймарданович – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - члены Комиссии:

Балашов Андрей Борисович – Павлодар қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Балашов Андрей Борисович – начальник отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)

Айтышев Мақсат Қалымтайұлы – «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау мирнистрлігінің Павлодар қаласы бойынша Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау комитетінің департаменті басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Айтышев Максат Калымтаевич – начальник государственного учреждения «Управление департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Павлодару» (фамилия, имя, отчество, должность)
Айтжанов Мылтықбай Жанатұлы – «Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасары (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Айтжанов Мылтыкбай Жанатович – заместитель начальника государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области» (фамилия, имя, отчество, должность)
Ким Эдуард Борисович – Ертіс экология департаментінің мемлекеттін бас инспекторы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Ким Эдуард Борисович – главный государственный инспектор Иртышского департамента экологии (фамилия, имя, отчество, должность)

Жауапты өкілдер – ответственные представители:
Тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) – заказчика (инвестора, застройщика) **Сатабаев Азат Тұрсұнұлы - Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім бастығы** (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Сатабаев Азат Турсунович – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)
пайдаланатын ұйымдардың (кәсіпорындардың, мекемелердің) – эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений) **Сатабаев Азат Тұрсұнұлы - Павлодар қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім бастығы** (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Сатабаев Азат Турсунович – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)
бас мердігердің – генерального подрядчика **Моисеев Юрий Иванович – «ПКФ Гордорстрой» ЖШС директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Моисеев Юрий Иванович – директор ТОО «ПКФ Гордорстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)
бас жобалау ұйымының (жоба авторларын қоса алғанда) – генеральной проектной организации (включая авторов проекта) **Әлжанов Мұрат Исаұлы – «Изыскатель» ЖШС ҚазЖЗИ бас инженер** (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Альжанов Мурат Исаевич – главный инженер ТОО КазПИИ «Изыскатель»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері / а также заинтересованные службы и органы надзора **Иманбаев Мереке Нұрғазұлы - Павлодар қаласы қаржы бөлімінің бастығы** (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Иманбаев Мереке Нургазинович – начальник отдела финансов города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)

Жүнісов Серік Ерінбекұлы - Павлодар облысының ішкі істер Департаментінің жол полиция басқармасының бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Жунисов Серик Еринбекович – начальник управления дорожной полиции департамента внутренних дел Павлодарской области (фамилия, имя, отчество, должность)

Балтабаева Күләш Зикенқызы – Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің еңбек туралы заңдылықтың сақталуын бақылау болімнің бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Балтабаева Куляш Зикеновна – начальник отдела за соблюдением законодательства о труде Департамента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Павлодарской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ/УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) – Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»*

(ұйымның атауы / наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды - предъявлен к приемке в эксплуатацию *реконструкция ул. Толстого (ул. Кутузова – ул. Камзина)*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширении, реконструкция, техническое перевооружение)) / (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша - по адресу: *Павлодарская область, г. Павлодар ул. Толстого (ул. Кутузова – ул. Камзина)*

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) / (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Құрылыс *Павлодар қалалық мәслихаты*

(шешім шығарған органның атауы)

2009 жылғы « 24 » сәуір № 46/14 шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және *«Павлодар облысы мемлекеттік сәулет-қала құрылысы басқармасы» ММ*

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс–монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2009 жылғы « 14 » қазан № 290 рұқсатына сәйкес салынған - Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др). от « 24 » апреля № 46/14

Павлодарский городской маслихат

наименование органа, вынесшего решение

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 14 » октября 2009 г. № 290

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»

наименование органа, вынесшего решение

3. Құрылысты

орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Салған - Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
ТОО «ПКФ Гордорстрой»
(наименование организации)

выполнившим *реконструкцию ул. Толстого (ул. Кутузова – ул. Камзина)*
(виды работ)

и субподрядными организациями
ТОО фирма «РЕЗОН» - переустройство сетей инженерных коммуникаций, устройство наружного освещения
ТОО «Автодорсигнал» - устройство светофоров, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер / Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО КазПИИ «Изыскатель»*
(жобалау ұйымдардың атауы)

5. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды _____
_____
(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы / наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

және / выполнившим _____
(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы / наименование частей или разделов документации)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар / субподрядными организациями
_____
әзірлеген.

Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген / Исходные данные для проектирования выданы *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»*
(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))/ наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша / Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
_____
_____
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) / (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау-смета құжаттамасын - Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»
(объектіге(кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) / наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

2009 жылғы « 7 » қараша № 367
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы / начало работ *июнь 2009 года*;
(айы мен жылы / месяц и год)

жұмыстың аяқталуы – окончание работ *сентябрь 2009 года*
(айы мен жылы / месяц и год)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша *9* ай
іс жүзінде *3*
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС *9*; фактически *3*

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды / Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *рабочий проект, акты на скрытые работы, протокола испытаний на применяемые материалы, исполнительная документация*
(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады / Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады) / Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. / Мощность, производительность и т.д.	**Өлшем бірлігі / Единица измерения**	**Жоба бойынша/ По проекту**		**Іс жүзінде / фактически**	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) /общая (с учетом принятых)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі / в том числе пускового комплекса или очереди**	**Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) / общая (с учетом ранее принятых)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі / в том числе пускового комплекса или очереди**
942,5	*м*				

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) / Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар / Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер / Показатели	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Іс жүзінде / фактически	
Жалпы алаңы / общая площадь	м2			
Қабаттар саны / число этажей	қабат / этаж			
Құрылыстың жалпы көлемі / общий строительный объем. Оның ішінде жер асты бөлігі / В том числе подземной части. Жапсарлас салынған / Площадь встроенных, жапсарлас – жанаса салынған / встроено-пристроенных және жанаса салынған үй-жайлар / и пристроенных помещений	м3 м3 м2			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша / по проекту			Іс жүзінде / фактически		
	Пәтер саны / число квартир	Пәтер алаңы / площадь квартир, м2		Пәтер саны / число квартир	Пәтер алаңы / площадь квартир, м2	
		Жалпы / общая	Тұрғын / жилая		Жалпы/ общая	Тұрғын / жилая
Барлық пәтер/ всего квартир. Оның ішінде / в том числе:						
Бір бөлмелі / однокомнатных						
Екі бөлмелі / двухкомнатных						
Үш бөлмелі / трехкомнатных						
Төрт бөлмелі / четырехкомнатных и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады / технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар / краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12.Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / На

объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар / мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(орындалуы туралы мәліметтер / сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген. / Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды / недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс / работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері / виды работ	Өлшем бірлігі / единица измерения	Жұмыстың көлемі/ объем работ	Орындалу мерзімі / срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн / сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы / всего *121 635,989* мың теңге / тыс.тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / строительно-монтажных работ *117 314,280* мың теңге/ тыс тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс.тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _*122 546,480*_ мың теңге / тыс. тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / стоимость строительно-монтажных работ_*118 466,962*_мың теңге / тыс. тенге, жабдықтар,

аспаптар, мұққамал / стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде / на основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологиялық / технологических_____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды / по жилым домам не заполняется)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді / архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған / предъявленный к приемке_____
реконструкция ул. Толстого (ул. Кутузова – ул. Камзина)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН / ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы/ **О.П. Крук**
председатель Государственной приемочной комиссии (колы / подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары/

Қ. Ш. Қашқыров
заместитель Государственной приемочной комиссии (колы / подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

А. Б. Балашов **М. Ж. Айтжанов**

Э. Б. Ким **М. Қ. Айтышев**

А. Т. Сатабаев **Ю. И. Моисеев**

М. И. Альжанов **Є. Е. Жунисов**

К. З. Балтабаева **М. Н. Иманбаев**
(қолдары / подписи)

Ескерту : Актіге қол қойылған күн іске қосу күні болып есептеледі /
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор № 183 от 5.06.09 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2009 г.

Программа 009 Строительство и реконструкция автомобильных дорог районнтго значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовке кадров

Подпрограмма 027 (За счет трансфертов из республиканского бюджета) по специфике 421 (Строительство зданий и сооружений)

Реконструкция ул. Толстого на участке от ул. Кутузова до ул. Камзина.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Земляные работы														0
2	Е 27-82-1	Устройство дорожного корыта (проезжая часть) глубиной до 230мм с применением механизмов	м2	304	19,95	1,03	15,58	5,5	6065	313	4736	1672	1,33	2640	0,03616	11
4	Е 1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	м3	70	26,22	1,15	25,03	6,78	1835	81	1752	475	0,97	538	0,0312	2
5	П 8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	тн	104	98,12	0	98,12	19,62	10204	0	10204	2040	1	2040	0,0412	4
		Проезжая часть.														
12	Е 8-3-2	Устройство щебеночного основания под камень бортовой	м3	9,9	1840,27	123,75	100,89	38,25	18219	1225	999	379	1,18	1892	1,03	10
13	Е 8-4-7	Обмазка битумной эмульсией бортового камня в 1 слой ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,5; к экс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0	м2	21,7	122,73	18,68	1,91	0,72	2663	405	41	16	1,18	497	0,1095	2
14	Е 27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180*300 мм при других при других видах покрытий	м	198	635,14	108,68	6,63	1,76	125758	21519	1313	348	1,33	29083	0,7041	139
15	30-19-82	Камни бортовые, марка БР 300.30.18	шт	66	3190	0	0	0	210540	0	0	0	0	0	0	0
18	Е 27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000кгс/см2)	м2	304	347,13	5	33,29	11,5	105528	1520	10120	3496	1,33	6671	0,07338	22
19	Е 27-72-1	Разлив вяжущих материалов по щебеночному основанию	тн	2	39376,59	0	339,59	140,94	78753	0	679	282	1,33	375	1,16	2

20	Е 27-72-1	Разлив вяжущих материалов по существующему покрытию	тн	1,07	39376,59	0	339,59	140,94	42133	0	363	151	1,33	201	1,16	1
21	Е 27-16-2	Устройствовыравнивающего слоя изкрупнозернистой асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	тн	666	4111,6	97,2	150,08	56,13	2738326	64735	99953	37383	1,33	135817	0,7449	496
23	Е 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2027	317,75	5,94	15,35	5,06	644079	12040	31114	10257	1,33	29655	0,05126	104
24	Е 27-54-6	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-6 К=4,000	м2	8108	36,79	0,01	0	0	298293	81	0	0	1,33	108	0,00009	1
25	Е 27-72-1	Разлив вяжущих материалов	тн	1,6	39376,59	0	339,59	140,94	63003	0	543	226	1,33	300	1,16	2
26	Е 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б	м2	5431	409,95	5,94	15,35	5,06	2226438	32260	83366	27481	1,33	79456	0,05126	278
27	Е 27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 К=2	м2	10862	48,3	0,01	0	0	524635	109	0	0	1,33	144	0,00009	1
		Всего прямые затраты							7096472	134288	245186	84204		289418		1077
		Накладные затраты,%							289418	43413						145
		Итого							7385890	177701	245186	84204	0	289418	0	1222
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							443153							
		итого							**7829043**							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1,6426							12859986							
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							257200							
		Итого							13117186							
		НДС 12%							1574062							
		Всего							14691248							

Зам. Начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Павлодара" З.М.Султангазинов

Зав. сектором ремонта дорог Т.Ю.Горелова

Зав.планово-производственным сектором Л.В.Казакова

Гл. специалист планово-производственного сектора Н.С.Шишкина

Гл. специалист сектора ремонта дорог А. Чумаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Ю.И.Моисеев