ул. Обручева (Красноарм - 40 лет)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «02»ноября 2011 года
№ 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « 30 » октября 2014 г. п. Затобольск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 18 » сентября 2014 г. № 68о/д
Акима Костанайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Кириченко Алексей Васильевич – исполняющий обязанности заместителя акима Костанайского района (фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Ерденов Каирбек Бермухамбетович – исполняющий обязанности руководителя отдела «Государственной архитектурно – строительной инспекции» государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Сейдахметов Булат Касымжанович – руководитель ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Аветисян Рубик Жораевич – директор ТОО «АРВИС»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно гражданского и коммунального назначения) Юрова Юрия Юрьевича – директор ТОО «Рэтро-2»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Кусаев Амангельды Ережепович – Исполняющий обязанности руководителя районного государственного учреждения «Костанайское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства РК по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Осадчий Андрей Васильевич – руководитель ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Тарасов Алексей Николаевич – исполняющий обязанности акима поселка Затобольск
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата Костанайского района совместно с ТОО «АРВИС»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция улицы Обручева в границах ул.Красноармейская -40 лет Октября п. Затобольск»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «23» июля 2012 г. № 602 постановление акимата Костанайского района
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «24 апреля» 2014 г. № 118 Государственной архитектурно – строительной инспекций» ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Рэтро -2 »
(наименование организации)
выполнившим, ОПС, ОС, ООС,СС,НГ,НЭ,ПП,СД,НСВ
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ, постановления, задание на проектирование, разрешения, ИГЗ, ТУ

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) № 13-0144/13 от 28 августа 2013 года

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 25» декабря 2013 г. № 66.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 г; (месяц, год) окончание работ октябрь 2014 г; (месяц и год)

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

фактически 6 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: комплект рабочих чертежей, исполнительная документация: акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний инженерных коммуникации и приемки ответконструкций, журналы производства работ, журналы авторского контроля, сертификаты качества строительных материалов и изделии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию участок улицы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
«Реконструкция улицы Обручева в границах ул.Красноармейская -40 лет Октября п. Затобольск»	км.	0,547	0,547

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными улица протяженностью 0,547 км. находится на пересечении с осью улицы 40 лет Октября, соответствует пересечению с осью улицы Обручева.

Проектируемая ось совпадает с существующей осью. Подсчет объемов работ произведен с ПК 0 так как работы по ремонту производились от ул. 40 лет Октября, Ширина проезжей части предусмотрена 7,0 м. обслуживания участников движения рабочим проектом предусмотрено: устройство пересечений с улицами Джамбула, Дорожная, Поповича радиусы закругления - 6,0 м, съезды во дворы домов, радиусы закругления предусмотрен 5,0 м; семь съездов к

индивидуальным застройкам с понижением дорожного бортового камня до 5 см; организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 м, при примыкании тротуара к проезжей части.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
«Реконструкция улицы Обручева в границах ул.Красноармейская -40 лет Октября п. Затобольск»	Км.	0,547	Май – октябрь 2014 года

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 124011,24 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 116602,73 тыс. тенге,

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 118064,13 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 111 670,93 тыс. тенге; стоимость услуг по авторскому надзору 233,2 тыс. тенге, стоимость услуг по техническому надзору 560 тыс. тенге, стоимость разработки проектно – сметной документации 5 600, 0 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Реконструкция улицы Обручева в границах ул. Красноармейская -40 лет Октября п. Затобольск»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Кириченко Алексей Васильевич _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Ерденов Каирбек Бермухамбетович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Сейдахметов Булат Касымжанович _____

Кусаев Амангельды Ережепович _____

Осадчий Андрей Васильевич _____

Аветисян Рубик Жораевич _____

Юров Юрий Юрьевич _____

Тарасов Алексей Николаевич _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

5 лист к акту государственной приемочной комиссии по объекту «Реконструкция улицы Обручева в границах ул.Красноармейская -40 лет Октября п. Затобольск»

Прошнуровано и пронумеровано 5 лист(а-ов)
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аксуатского района
Б. Сейдахметов