ЗАКАЗЧИК - КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСУ:СКО, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ-2. (ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ТИП I. Корректировка) (Дом №44)

ФОРМА 2

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

## ЗА МАЙ 2018 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 26.03.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **0.01** | | **4500.00** | **1100.00** | **45** | **11** | **27** | **11** | **60** |
| | | | | | | **700.00** | **500.00** | **7** | **5** | | **4** | |
| **2** | **1105-0101-2603 РСНБ РК 2015** | **Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2** | **м3** | **0.18** | | **42177.78** | **5838.89** | **7592** | **1051** | **6174** | **695** | **8950** |
| | | | | | | **2038.89** | **1861.11** | **367** | **335** | | **663** | |
| | | **Ростверк 350х400мм** | | | | | | | | | | |
| **3** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.00352** | | **242075.00** | **--** | **852** | **--** | **852** | **--** | **920** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **68** | |
| **4** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0.00106** | | **233062.00** | **--** | **247** | **--** | **247** | **--** | **267** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **20** | |
| **5** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0.00458** | | **15720.52** | **436.68** | **72** | **2** | **1** | **63** | **146** |
| | | | | | | **15065.50** | **--** | **69** | **--** | | **11** | |
| **6** | **1111-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **10.5** | | **278.29** | **24.19** | **2922** | **254** | **--** | **2613** | **5978** |
| | | | | | | **254.10** | **10.67** | **2668** | **112** | | **443** | |
| **7** | **2111-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **1.05** | | **10580.00** | **--** | **11109** | **--** | **11109** | **--** | **11998** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **889** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ростверк 300х400мм** | | | | | | | | | |
| 8 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.01302 | 242075.00 | -- | 3152 | -- | 3152 | -- | 3404 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 252 | |
| 9 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.00434 | 233062.00 | -- | 1011 | -- | 1011 | -- | 1092 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 10 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.01736 | 15610.60 | 345.62 | 271 | 6 | 5 | 237 | 549 |
| | | | | | 14976.96 | -- | 260 | -- | | 41 | |
| | | **Ростверк 250х400мм** | | | | | | | | | |
| 11 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ж/б ростверк. Устройство | м3 | 0.69 | 34162.32 | 47.83 | 23572 | 33 | 17932 | 5111 | 30978 |
| | | | | | 8126.09 | 13.04 | 5607 | 9 | | 2295 | |
| 12 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0252 | 242075.00 | -- | 6100 | -- | 6100 | -- | 6588 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 488 | |
| 13 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0.0064 | 233062.00 | -- | 1492 | -- | 1492 | -- | 1611 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 14 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0.0316 | 15632.91 | 348.10 | 494 | 11 | 9 | 431 | 999 |
| | | | | | 15000.00 | -- | 474 | -- | | 74 | |
| 15 | 1107-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов | м2 | 4.99 | 635.67 | 10.82 | 3172 | 54 | 375 | 3265 | 6952 |
| | | | | | 549.70 | 4.81 | 2743 | 24 | | 515 | |
| 16 | 2113-0407-0503<br>РСНБ РК 2015 | Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 6.7365 | 979.00 | -- | 6595 | -- | 6595 | -- | 7123 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 17 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0.5 | 7136.00 | -- | 3568 | -- | 1600 | 1830 | 5830 |
| | | | | | 3936.00 | -- | 1968 | -- | | 432 | |
| 18 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 6.6 | 24361.06 | -- | 160783 | -- | 134804 | 24160 | 199738 |
| | | | | | 3936.21 | -- | 25979 | -- | | 14795 | |
| | | **Бетонный столб под котел** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ж/б ростверк. Устройство | м3 | 0.42 | 34164.29 | 47.62 | 14349 | 20 | 10916 | 3111 | 18857 |
| | | | | | 8126.19 | 14.29 | 3413 | 6 | | 1397 | |
| | | **Раздел 3 Стены и перегородки** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1110-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка | м2 стен (за вычетом проемов) | 138 | 9007.11 | 7.40 | 1242981 | 1021 | 959054 | 255022 | 1617843 |
| | | | | | 2050.04 | 3.28 | 282906 | 452 | | 119840 | |
| 21 | 1110-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Стены из брусьев толщиной 150 мм. Рубка-наращивание | м2 стен (за вычетом проемов) | 11.33 | 10593.20 | 7.41 | 120021 | 84 | 96710 | 20938 | 152236 |
| | | | | | 2050.04 | 3.27 | 23227 | 37 | | 11277 | |
| 22 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка - веранда | м3 древесины в конструкции | 0.6 | 57216.67 | 938.33 | 34330 | 563 | 21860 | 10929 | 48880 |
| | | | | | 19845.00 | 393.33 | 11907 | 236 | | 3621 | |
| 23 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 23.806 | 9959.21 | 29.57 | 237089 | 704 | 219098 | 15839 | 273162 |
| | | | | | 726.16 | 13.11 | 17287 | 312 | | 20234 | |
| | | **Перегородки** | | | | | | | | | |
| 24 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 12.217 | 5040.03 | 35.28 | 61574 | 431 | 16959 | 39938 | 109633 |
| | | | | | 3616.60 | 15.63 | 44184 | 191 | | 8121 | |
| 25 | 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 9.943 | 5521.17 | 35.20 | 54897 | 350 | 18587 | 32504 | 94393 |
| | | | | | 3616.61 | 15.59 | 35960 | 155 | | 6992 | |
| 26 | 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 12.568 | 395.00 | -- | 4964 | -- | 4964 | -- | 5361 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 397 | |
| | | **Раздел 4 Перекрытие чердачное** | | | | | | | | | |
| 27 | 1110-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из щитов. Устройство | м2 перекрытия | 71.25 | 2772.53 | 53.04 | 197543 | 3779 | 138353 | 51374 | 268830 |
| | | | | | 777.70 | 23.45 | 55411 | 1671 | | 19913 | |
| 28 | 2111-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 10.6875 | 8219.00 | -- | 87841 | -- | 87841 | -- | 94868 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7027 | |
| 29 | 2105-0106-1001 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0.00099 | 213470.74 | -- | 211 | -- | 211 | -- | 228 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | |
| 31 | 2107-0203-0103 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.111 | 45475.00 | -- | 5048 | -- | 5048 | -- | 5452 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | 18 | 105.72 | 1.00 | 1903 | 18 | 1331 | 506 | 2602 |
| | | | | | 30.78 | 0.44 | 554 | 8 | | 193 | |
| 33 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 91.93 | 70.58 | 4.71 | 6488 | 433 | -- | 5644 | 13103 |
| | | | | | 65.87 | 0.87 | 6055 | 80 | | 971 | |
| 34 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 12.37 | 151.09 | 4.69 | 1869 | 58 | 996 | 760 | 2839 |
| | | | | | 65.89 | 0.89 | 815 | 11 | | 210 | |
| 35 | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0.01361 | 82405.00 | -- | 1122 | -- | 1122 | -- | 1212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | |
| 36 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 104.3 | 4548.33 | 11.09 | 474391 | 1157 | 307187 | 153234 | 677835 |
| | | | | | 1592.01 | 4.91 | 166047 | 512 | | 50210 | |
| 37 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 104.3 | 345.16 | 1.38 | 36000 | 144 | 32986 | 2641 | 41732 |
| | | | | | 27.52 | 0.61 | 2870 | 64 | | 3091 | |
| 38 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов, фронтонов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 18.3 | 1327.92 | 22.35 | 24301 | 409 | -- | 21665 | 49643 |
| | | | | | 1305.57 | 9.84 | 23892 | 180 | | 3677 | |
| 39 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.33994 | 68546.00 | -- | 23302 | -- | 23302 | -- | 25166 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1864 | |
| 41 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка - фронтон | м3 | 0.16 | 27162.50 | 937.50 | 4346 | 150 | 1021 | 2914 | 7841 |
| | | | | | 19843.75 | 393.75 | 3175 | 63 | | 581 | |
| 42 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0.16 | 7875.00 | 18.75 | 1260 | 3 | 972 | 257 | 1638 |
| | | | | | 1781.25 | 6.25 | 285 | 1 | | 121 | |
| 43 | 1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными- окно фронтона | м2 | 1 | 10812.00 | 103.00 | 10812 | 103 | 4270 | 5836 | 17980 |
| | | | | | 6439.00 | 45.00 | 6439 | 45 | | 1332 | |
| 44 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0.03 | 7966.67 | 33.33 | 239 | 1 | 184 | 49 | 311 |
| | | | | | 1800.00 | -- | 54 | -- | | 23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2109-0101-9901<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 0.64 | 9792.00 | -- | 6267 | -- | 6267 | -- | 6768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 501 | |
| 46 | 1115-0403-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 | 0.768 | 1809.90 | 2.60 | 1390 | 2 | 417 | 778 | 2341 |
| | | | | | 1264.32 | 1.30 | 971 | 1 | | 173 | |
| 47 | 1110-0107-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами- чердачная дверь | м2 | 1.12 | 5179.46 | 109.82 | 5801 | 123 | 173 | 5004 | 11669 |
| | | | | | 4915.18 | 49.11 | 5505 | 55 | | 864 | |
| 48 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92/блок дверной чердачный 1,6х0,7/ | м2 | 1.12 | 8181.34 | -- | 9163 | -- | 9163 | -- | 9896 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 733 | |
| 49 | 2113-0407-0207<br>РСНБ РК 2015 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 0.96 | 635.00 | -- | 610 | -- | 610 | -- | 659 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 50 | 2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 298.00 | -- | 596 | -- | 596 | -- | 644 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 51 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0.031 | 7870.97 | 32.26 | 244 | 1 | 188 | 50 | 318 |
| | | | | | 1774.19 | -- | 55 | -- | | 24 | |
| 52 | 1115-0403-0306<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 3.024 | 455.03 | 0.33 | 1376 | 1 | 665 | 569 | 2101 |
| | | | | | 234.79 | 0.33 | 710 | 1 | | 156 | |
| | | Раздел 7 Окна | | | | | | | | | |
| 56 | 1110-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 8.4 | 1580.12 | 94.52 | 13273 | 794 | 5215 | 6832 | 21713 |
| | | | | | 864.76 | 38.93 | 7264 | 327 | | 1608 | |
| 57 | 1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 3.58 | 1499.16 | 148.88 | 5367 | 533 | 1661 | 3070 | 9112 |
| | | | | | 886.31 | 66.48 | 3173 | 238 | | 675 | |
| 58 | 1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 0.74 | 2400.00 | 148.65 | 1776 | 110 | 1010 | 635 | 2604 |
| | | | | | 886.49 | 66.22 | 656 | 49 | | 193 | |
| 59 | 2109-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 4.32 | 12663.00 | -- | 54704 | -- | 54704 | -- | 59080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4376 | |
| 60 | 1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 0.75 | 3690.67 | 97.33 | 2768 | 73 | 1768 | 860 | 3918 |
| | | | | | 1236.00 | 38.67 | 927 | 29 | | 290 | |
| | | Раздел 8 Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 67 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 4.37 | 1215.33 | 5.26 | 5311 | 23 | 1002 | 3865 | 9910 |
| | | | | | 980.78 | 1.83 | 4286 | 8 | | 734 | |
| 70 | 1110-0404-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 174.93 | 976.60 | 5.43 | 170836 | 950 | 18276 | 136741 | 332183 |
| | | | | | 866.69 | 1.85 | 151610 | 324 | | 24606 | |
| 71 | 1110-0404-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 34.26 | 1450.47 | 5.43 | 49693 | 186 | 19814 | 26781 | 82592 |
| | | | | | 866.70 | 1.87 | 29693 | 64 | | 6118 | |
| 72 | 2203-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 169.88 | 395.00 | -- | 67103 | -- | 67103 | -- | 72471 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5368 | |
| 73 | 2203-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 7.03 | 497.00 | -- | 3494 | -- | 3494 | -- | 3774 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 280 | |
| | | Раздел 9 Полы | | | | | | | | | |
| | | Тип пола I. Помещения 4,5,6,7,8 | | | | | | | | | |
| 78 | 1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 53.7 | 469.93 | 11.86 | 25235 | 637 | 2682 | 20865 | 49788 |
| | | | | | 408.12 | 5.23 | 21916 | 281 | | 3688 | |
| 79 | 1111-0101-3504<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит ЦСП. Устройство | м2 покрытия | 53.7 | 1993.50 | 20.50 | 107051 | 1101 | 84402 | 20712 | 137984 |
| | | | | | 401.27 | 9.05 | 21548 | 486 | | 10221 | |
| | | Тип пола II. Помещение 2 | | | | | | | | | |
| 82 | 1201-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта | м3 грунта | 1.8354 | 3622.10 | 0.54 | 6648 | 1 | -- | 4786 | 12349 |
| | | | | | 3621.55 | -- | 6647 | -- | | 915 | |
| 83 | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0.3059 | 4190.91 | 1471.07 | 1282 | 450 | 1 | 954 | 2415 |
| | | | | | 2716.57 | 601.50 | 831 | 184 | | 179 | |
| | | Тип пола III. Помещение 1 | | | | | | | | | |
| 88 | 1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 8.51 | 537.37 | 11.87 | 4573 | 101 | 999 | 3307 | 8510 |
| | | | | | 408.11 | 5.29 | 3473 | 45 | | 630 | |
| | | Тип IV.Помещение 3 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1201-0101-0301<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта | м3 | 0.6448 | 3621.28 | -- | 2335 | -- | -- | 1681 | 4337 |
| | | | | | 3621.28 | -- | 2335 | -- | | 321 | |
| 94 | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 0.2821 | 4190.00 | 1471.11 | 1182 | 415 | 1 | 880 | 2227 |
| | | | | | 2715.35 | 602.62 | 766 | 170 | | 165 | |
| 96 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 1.075 | 4286.52 | 1146.05 | 4608 | 1232 | -- | 3471 | 8725 |
| | | | | | 3140.47 | 294.88 | 3376 | 317 | | 646 | |
| | | Раздел 11 Наружная отделка и цоколь | | | | | | | | | |
| 112 | 1134-0108-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм | м2 поверхности | 75.86 | 701.66 | 10.60 | 53228 | 804 | -- | 40113 | 100808 |
| | | | | | 691.06 | 4.69 | 52424 | 356 | | 7467 | |
| 113 | 1110-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка плитами твердыми толщиной 6 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 135.39 | 180.40 | 12.83 | 24424 | 1737 | 1553 | 19712 | 47667 |
| | | | | | 156.10 | 5.67 | 21134 | 768 | | 3531 | |
| 114 | 2107-0509-0504<br>РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм | м2 | 138.77475 | 838.00 | -- | 116293 | -- | 116293 | -- | 125596 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9303 | |
| 121 | 1134-0108-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство - цоколь | м2 площади | 22.1 | 4765.34 | 42.40 | 105314 | 937 | 72679 | 24532 | 140234 |
| | | | | | 1434.30 | 26.29 | 31698 | 581 | | 10388 | |
| 122 | 1134-0108-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм | м2 поверхности | 22.1 | 701.69 | 10.59 | 15507 | 234 | -- | 11687 | 29370 |
| | | | | | 691.09 | 4.71 | 15273 | 104 | | 2176 | |
| 123 | 2111-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 2.21 | 10580.00 | -- | 23382 | -- | 23382 | -- | 25253 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1871 | |
| 124 | 1109-0402-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж | м2 | 22.1 | 2426.47 | 13.89 | 53625 | 307 | 32482 | 14460 | 73532 |
| | | | | | 942.81 | 5.48 | 20836 | 121 | | 5447 | |
| | | Раздел 13 Разные работы | | | | | | | | | |
| | | Вентиляционный стояк | | | | | | | | | |
| 139 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0.036 | 83555.56 | 944.44 | 3008 | 34 | 2260 | 655 | 3956 |
| | | | | | 19833.33 | 388.89 | 714 | 14 | | 293 | |
| 140 | 2111-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0.18 | 18740.00 | -- | 3373 | -- | 3373 | -- | 3643 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 270 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Фартук и кожух из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 2.6 | 2423.08 | 1.54 | 6300 | 4 | 3989 | 2124 | 9098 |
| | | | | | 887.31 | 0.77 | 2307 | 2 | | 674 | |
| 142 | 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0.0611 | 233605.00 | -- | 14273 | -- | 14273 | -- | 15415 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1142 | |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Отопление | | | | | | | | | |
| 7 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 38 | 341.68 | 8.92 | 12984 | 339 | 332 | 12209 | 27208 |
| | | | | | 324.03 | 3.82 | 12313 | 145 | | 2015 | |
| 8 | 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 38 | 199.00 | -- | 7562 | -- | 7562 | -- | 8167 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 605 | |
| 9 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 2.5 | 344.40 | 9.20 | 861 | 23 | 28 | 804 | 1798 |
| | | | | | 324.00 | 4.00 | 810 | 10 | | 133 | |
| 10 | 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2.5 | 473.00 | -- | 1183 | -- | 1183 | -- | 1278 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| 12 | 2305-1001-1702 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | 0.18 | 18209.00 | -- | 3278 | -- | 3278 | -- | 3540 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 262 | |
| 15 | 2304-0905-0701 РСНБ РК 2015 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 937.00 | -- | 5622 | -- | 5622 | -- | 6072 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 450 | |
| 16 | 2304-0601-1201 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 21898.00 | -- | 21898 | -- | 21898 | -- | 23650 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1752 | |
| 17 | 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1 | 14241.00 | 297.00 | 14241 | 297 | 10434 | 3557 | 19222 |
| | | | | | 3510.00 | 120.00 | 3510 | 120 | | 1424 | |
| 18 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | комплект | 6 | 250.50 | -- | 1503 | -- | 656 | 830 | 2520 |
| | | | | | 141.17 | -- | 847 | -- | | 187 | |
| | | Раздел 2. Вентиляция | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х100 НР=98% | м2 поверхности воздуховодов | 0.6 | 4793.33 | 20.00 | 2876 | 12 | 1987 | 864 | 4039 |
| | | | | | 1461.67 | 8.33 | 877 | 5 | | 299 | |
| 21 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160х160 | м2 поверхности воздуховодов | 2.56 | 4791.80 | 19.14 | 12267 | 49 | 8477 | 3688 | 17231 |
| | | | | | 1461.33 | 8.59 | 3741 | 22 | | 1276 | |
| 22 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка кожуха 210х210 | м2 пове рхности воздуховодов | 0.84 | 4791.67 | 19.05 | 4025 | 16 | 2781 | 1210 | 5654 |
| | | | | | 1461.90 | 8.33 | 1228 | 7 | | 419 | |
| 23 | 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0.003 | 23235.00 | -- | 70 | -- | 70 | -- | 76 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 24 | 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150 | зонт | 1 | 3505.00 | 25.00 | 3505 | 25 | 2980 | 501 | 4326 |
| | | | | | 500.00 | 11.00 | 500 | 11 | | 320 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 9 | 1166.11 | 13.44 | 10495 | 121 | 103 | 10066 | 22206 |
| | | | | | 1141.22 | -- | 10271 | -- | | 1645 | |
| 2 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 2 | 1255.50 | 15.50 | 2511 | 31 | 16 | 2415 | 5320 |
| | | | | | 1232.00 | -- | 2464 | -- | | 394 | |
| | | **Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающей Т3** | | | | | | | | | |
| 9 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 7 | 1166.14 | 13.57 | 8163 | 95 | 80 | 7828 | 17270 |
| | | | | | 1141.14 | -- | 7988 | -- | | 1279 | |
| | | **Раздел 3. Канализация К1** | | | | | | | | | |
| 10 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 667.75 | 0.25 | 2671 | 1 | 23 | 2594 | 5686 |
| | | | | | 661.75 | -- | 2647 | -- | | 421 | |
| 11 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 2.44 | 643.44 | 0.41 | 1570 | 1 | 21 | 1518 | 3335 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 634.43 | 0.41 | 1548 | 1 | | 247 | |
| 12 | 2302-0301-0926<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 3688.00 | -- | 11064 | -- | 11064 | -- | 11949 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 885 | |
| 13 | 2302-0301-0917<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый 135° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 745.00 | -- | 745 | -- | 745 | -- | 805 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 14 | 2302-0302-4714<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 6372.00 | -- | 6372 | -- | 6372 | -- | 6882 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 510 | |
| 15 | 2302-0301-1020<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1308.00 | -- | 1308 | -- | 1308 | -- | 1413 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Материалы и оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **1.2 Щит распределительный** | | | | | | | | | |
| 5 | 1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 4429.00 | 961.00 | 4429 | 961 | 69 | 2675 | 7672 |
| | | | | | 3399.00 | 316.00 | 3399 | 316 | | 568 | |
| 6 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 1338.20 | 0.40 | 6691 | 2 | 1314 | 3870 | 11406 |
| | | | | | 1075.00 | -- | 5375 | -- | | 845 | |
| | | **Раздел 3. Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 18 | 2307-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 40 мм | шт. | 19 | 275.00 | -- | 5225 | -- | 5225 | -- | 5643 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 418 | |
| | | **Раздел 4. Кабели, провода** | | | | | | | | | |
| 19 | 1308-0206-2203<br>РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 160 | 78.79 | 1.33 | 12606 | 212 | 556 | 8574 | 22874 |
| | | | | | 73.99 | 0.44 | 11838 | 70 | | 1694 | |
| 20 | 1308-0206-1302<br>РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий | м | 41 | 167.15 | -- | 6853 | -- | 1219 | 4056 | 11782 |
| | | | | | 137.41 | -- | 5634 | -- | | 873 | |
| | | **Раздел 5. Трубы** | | | | | | | | | |
| 21 | 1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 160 | 157.21 | 3.78 | 25154 | 605 | 872 | 17186 | 45727 |
| | | | | | 147.98 | 1.20 | 23677 | 192 | | 3387 | |
| 22 | 1308-0206-2002<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 10 | 179.30 | 4.80 | 1793 | 48 | 54 | 1228 | 3263 |
| | | | | | 169.10 | 1.50 | 1691 | 15 | | 242 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 6-1-1. Водопровод В1 (прокол)** | | | | | | | | | |
| **2** | **1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м** | **м продавливания** | **15** | **7987.64** | **5831.05** | **119815** | **87466** | **157** | **78899** | **214610** |
| | | | | | **2146.15** | **3166.90** | **32192** | **47504** | | **15897** | |
| **3** | **2301-0501-1304 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **15** | **157.00** | **--** | **2355** | **--** | **2355** | **--** | **2543** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **188** | |
| | | **ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1** | | | | | | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | |
| **1** | **2107-0503-0103 РСНБ РК 2015** | **Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 (карниз фронтона)** | **м3** | **0.146105** | **159068.00** | **--** | **23241** | **--** | **23241** | **--** | **25100** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1859** | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | **4196278** | **111944** | **2817035** | **1181271** | **5807749** |
| | | | | | | | **1267303** | **57453** | **--** | **430203** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **62751** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4084** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **52207** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5225** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **37589** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8027** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **108367** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **49** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **52207** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3940845** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2210324** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1202526** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **475614** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1081139** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **401759** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5423742** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1242** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1202526** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **53625** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **32482** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20957** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **14460** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5447** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **73532** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20957** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **139058** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **27918** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **49065** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **61386** | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **443** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **48084** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **14971** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **202113** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20957 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 139058 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 27918 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 49065 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 61386 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 443 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48084 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14971 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 202113 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49065 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 5807754 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, К- 1,04925550605** | Тенге | | | | 6093818 | | | | |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | 731258 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | 6825076 | | | | |

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

**Руководитель** _____

Сабралин С.А.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Жинченко Д.А.

Технадзор: ТОО «ServicePro & CO»

_____

Тұрсынқұлұлы Т.