Заказчик:ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Наименование объекта:сети водопровода к врачебной амбулатории в с.Песчаное
Договор № 21 от " 18 " мая 2011 г.

смета 6-3-1

АКТ
приемки выполненных работ за май 2011 года

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл.расх.		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	тенге	единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.Земляные работы														
1	Е1-17-13	разработка грунта 1 гр.одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	3,74	32,56	1,53	30,98	9,01	122	6	116	34	97	39	0,0	0
2	П8-1-1	перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к-2,01	т	7,5174	21,67		21,67	4,33	163	0	163	33	100	33	0,0	0
3	Е1-20-2	работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	3,74	3,77	0,48	3,24	1,12	14	2	12	4	97	6	0,007	0
4	Е1-12-13	разработка в отвал грунта 1 гр. Экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	м3	860,560	22,04	1,31	20,73	5,70	18967	1127	17839	4905	97	5851	0,0	25
5	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр.-доработка,т.ч.п.3.180 к1трр=1,2,к1зпр=1,2	м3	25,4000	467,10	467,10			11864	11864	0	0	113	13406	3,0	76
6	Е1-164-3	разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 гр.	м3	52,0000	389,25	389,25			20241	20241	0	0	113	22872	2,5	129
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух,ям котлованов грунтом 2 гр.	м3	228,100	134,10	134,10			30588	30588	0	0	113	34564	0,97	222
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами мощн.59кВт(80 л/с) с перемещением до 5 м	м3	684,46	6,48		6,48	2,10	4435	0	4435	1437	97	1394	0,008	6

9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 гр.пневматическими трамбовками	м3	684,46	21,55	17,03	4,52		14750	11656	3094	0	97	11307	0,108	74
		Итого по разделу 1							**101144**					**89471**		
		Раздел 2.Сети водопровода														
10	Е22-35-1	установка чугунных задвижек или клапанов обратных ф 50 мм	задвижка	4,000	242,08	144,00	6,95	2,25	968	576	28	9	130	761	0,9	4
11	9-2-38	задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды Ру 1МПа ф 50 мм	шт	2,00	7360,00				14720	0	0	0		0		0
12	9-1-72	вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара Ру1,6 Мпа ф 32 мм	шт	2,000	847,00				1694	0	0	0		0		0
13	Е22-40-1	приварка фланцев к стальным трубопроводам ф 50 мм	фланец	12,000	74,05	63,00	9,93		889	756	119	0	130	983	0,3	4
14	8-9-9	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 50 мм	шт	6,000	285,00				1710	0	0	0				0
15	8-9-7	фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2-ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа ф 32 мм	шт	6,000	225,00				1350	0	0	0				0
16	Е22-34-1	установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	шт	3,000	300,56	69,53	225,63	58,98	902	209	677	177	130	502	0,6	2
17	8-4-46	втулка ПВО ф 50 мм	10шт	0,300	226,00				68							0
18	Е22-33-3	установка стальных фасонных частей ф 100-250 мм	т	0,00385	247994,13	62775,00	49389,75	18657,00	955	242	190	72	130	408	403,8	2
19	Е22-11-1	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 50 мм	км	0,1200	47611,09	29700,00	17877,09	4698,68	5713	3564	2145	564	130	5366	191,1	23
20	8-4-229	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100(ГОСТ 18598-2001) Р0,8МПа SDR 17,ф 43,6 мм к=1,01	м	121,200	118,00				14302							
21	Е22-31-1	промывка с дезинфекцией трубопроводов ф 50-65 мм	км	0,1200	8097,13	8032,50			972	964	0	0	130	1253	51,5	6
22	Е23-1-1	устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,000	2000,20	153,68	152,52	57,15	10001	768	763	286	130	1370	1,3	6

23	Е22-38-1	врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) ф 50 мм	врезка	1	495,33	254,25	80,05	31,5	495	254,25	80,05	32	130	372	1,45	1,45
24	Е22-41-1	устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,6	33979,36	1435,5	1879,97	538,43	54367	2297	3008	861	130	4105	10,9	17
25	Е8-6-9	кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	0,13	9506,05	915,75	296,6	110,25	1236	119	39	14	118	157	6,49	1
26	11-4-8	люк чугунный тип Л(А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060				8060	0	0	0		0		0
27	2-1-267	стремянкаС-3	т	0,02030	133700,00				2714	0	0	0		0		0
28	Е33-254-4	окраска масляной краской стальных решетчаиых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,02030	8765,33	1192,50	6670,88	1074,33	178	24	135	22	105	48	10,6	0
29	Е23-1-4	устройство бетонной отмостки	м3	0,20	10539,10	228,15	453,79	169,88	2108	46	91	34	130	103	2,340	0
		Итого по разделу 2							**123402**					**15429**		
		ИТОГО прямые затраты:							**224546**	8487	7128	2061		**104900**		60
		Итого накладные расходы:							**104900**							
		Итого:							**329446**							
	0,06	Ненормируемые и непредвиден.затраты 6%							19767							
		Всего в базовых ценах 2001 г.							**349213**							
	0,011	средства на возведение временных зданий и сооружений 1,1%							3841							
		Итого:							**353054**							
	0,01	выслуга лет 1%							3531							
	0,004	дополнительные отпуска 0,4%							1412							
		Итого:							**357997**							
	1,95100	**Итого в ценах 2011 г.**							**698452**							
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							10477							
		Итого в текущем уровне цен							**708929**							
	0,12	НДС 12%							85071							
		Всего по смете:							**794000**							

Заказчик
Директор ТОО ГСУ "Курылыс"
Мезько В.Д._____

Ведущий специалист ПТО ТОО "УКС-ПВ"
Завьялов А.М. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Павлодар-Спецстрой"
Чистяков И.И._____

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы "15" қазанда
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

Басқарушы-меншік акимат
_____
"11" тамыз 2011 ж.
1-26 Ө

"БЕКІТІЛГЕН"
(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Песчаное ауылы **"____"_____20____ж.**

Качиры ауданы әкімінің 2011 жылғы 28 маусымдағы "Качиры ауданындағы өндірістік, тұрғын үй - азаматтық және коммуналдық белгідегі объектілерді іске қосу жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясы туралы" № 1-19-Ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Комиссия төрағасы **Асхат Баймұханұлы Жармағамбетов – Качиры ауданы әкімінің орынбасары**
аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары **Қанат Шаймарданұлы Қашқиров - Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері:

Рүстем Қайырбергенұлы Баширов – "Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айдын Шүкірұлы Қажыбеков – Качиры ауданы төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Алмаз Төлешұлы Олжағұлов – Павлодар облысы бойынша бас мемлекеттік экологиялық инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Елена Николаевна Добровольских – облыс бақылау және әлеуметтік қорғау жөніндегі департаметінің Качиры және Железин аудандары бойынша еңбек жөніндегі мемлекеттік инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Тимур Мұратұлы Тыртықаев – Качиры ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бахтияр Әбутәліпұлы Капенов – Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының мемлекеттік құпиялар, жұмылдыру дайындығы, АҚ және ТЖ, әкімшілік-шаруашылық жұмысы бөлімінің бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Тасан Сәлменұлы Садықов – Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының мемлекетті сатып алу бөлімінің бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Рүстем Серікбайұлы Раисов – Качиры ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Амарқан Айдарханұлы Тұргүлдинов – Качиры орталық аудандық емханасының бас дәрігері

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Виталий Дмитриевич Мезько – "ГСУ Құрылыс" ЖШС-тің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Любовь Ивановна Коптикова – "Абрис" ЖШС-тің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Татьяна Васильевна Миронова – "Күрделі құрылысты бақылау-ПВ" ЖШС-і директорының орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" ММ**

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **"Качиры ауданының Песчаное ауылындағы дәрігерлік амбулатория"**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша: **Качиры ауданының Песчаное ауылы**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

2. Құрылыс **Песчаное ауылдық округі әкімінің**

(шешім шығарған органның атауы)

2010 жылғы « **01** » **наурыздағы** № **2** **шешімінің** (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде салынған

3. Құрылысты **құрылыс-монтаждау жұмыстарын**

орындаған бас мердігер **"ГСУ Құрылыс" ЖШС**

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігер ұйымдар

"Горзеленстрой" ЖШС, "Гордорстрой" ЖШС, "ОКО-МИР ПВ" ЖШС, "ПавлодарСпецстрой" ЖШС, "Ценнер-Вальгерт и К" ЖШС, "Ремсервис-Павлодар" ЖШС, "Элекон-С" ЖШС, "GorEnergo-PV" ЖШС, "Топаз-С" ЖШС

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **"Абрис" ЖШС**

(жобалау ұйымдардың атауы)

жобалау-сметалық құжаттамасын

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған және қосалқы мердігер ұйымдар

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: **"Качиры ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс (үлгі, **жеке,** қайта қолданылған) жоба бойынша жүзеге асырылды

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:

"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" ММ-нің бұйрығымен

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2011 жылғы « 06 » мамырдағы № 56 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы **2010 жылғы желтоқсан;**

(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы **2011 жылғы шілде;**

(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе

ҚЖҰ бойынша **6,5 ай** ; іс жүзінде **7 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

"Качиры ауданының Песчаное ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның құрылысы бойынша бұрын әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманы түзету" жұмыс жобасы

Сәулеттік-жоспарлау тапсырмасы

Жер пайдалану құқығын беру туралы Кенжекөл ауылдық округі әкімінің 2010 жылғы 01 наурыздағы № 2 шешімі

2011 жылғы 18 наурыздағы № 1-12/ЮР-293 экологиялық сараптама қорытындысы

2010 жылғы 17 желтоқсандағы № 443 санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы

2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 451 құрылыс-монтаждау жұмыстарының өндірісіне рұқсатнама

2011 жылғы 29 сәуірдегі № 16-0155/11 мемлекеттік сараптама қорытындысы

"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" ММ-нің 2011 жылғы 06 мамырдағы № 56 бұйрығы

Орындалу құжаттамасы

(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі
ғимараттың жалпы алаңы	$м^2$	625,52			

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **көзделмеген**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2	-	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар ауданы	м3 м3 м2	-	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	-	-	-	-	-	-

Бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***Дәрігерлік амбулаторияның ғимараты жеке тұрған бір қабатты, тікбұрышты нысанды, осьтердегі өлшемдері 43,23х12,20 м. Қабаттың бөлме биіктігі 3,0 м. Қабырғалар – кірпіш.***

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар **орындалды**

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы **139 972,880** мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **87 182,852** мың теңге,
жабдықтар, аспаптар, мұққамал **34 936,633** мың теңге,
оның ішінде медициналық жабдықтар **24 493,204** мың. теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді

_____

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **“Качиры ауданының Песчаное ауылындағы дәрігерлік амбулатория”**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

_____ **А.Б. Жармағамбетов**

(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

_____ **Қ.Ш. Қашкиров**

(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

А.Ш. Қажыбеков _____ **Б.А. Капенов** _____

А.Т. Олжағұлов _____ **Т.С. Садықов** _____

Е.Н. Добровольских _____ **А.А. Тұргүлдинов** _____

Т.М. Тыртықаев _____ **В.Д. Мезько** _____

Р.С. Раисов _____ **Л.И. Коптикова** _____

Р.Қ. Баширов _____ **Т.В. Миронова** _____

(колдары) (колдары)

Ескерту: Актіні бекіткен күн іске қосу күні болып есептеледі

Тексеруге
Мемлекеттік
Қала құрылысы
ғылыми
кеңесінің
хатшысы

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября
2001 года № 1328

Распоряжением акима района
"11" августа 2011 г.
№ 1-26 Ѳ

"УТВЕРЖДЕН"
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановления идр.))

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

село Песчаное **"____" _____ 20____ г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная **распоряжением акима Качирского района от 28 июня 2011 года № 1-19-Ѳ "О государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения в Качирском районе"** в составе:

Председатель комиссии **Жармагамбетов Асхат Баймуханович - заместитель акима Качирского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **Кашкиров Канат Шаймарданович - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Баширов Рустем Каирбергенович - начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кажибеков Айдын Шукирович - начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Качирского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Олжагулов Алмаз Толешулы – главный государственный экологический инспектор по Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Добровольских Елена Николаевна – государственный инспектор по труду по Качирскому и Железинскому районам департамента по контролю и социальной защите области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тыртыкаев Тимур Муратович – начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Качирскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

Капенов Бахтияр Абуталипович – начальник отдела государственных секретов, мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, административно-хозяйственной работы управления здравоохранения Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садыков Тасан Сальменович – начальник отдела государственных закупок управления здравоохранения Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Раисов Рустем Серикбаевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Качирского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тургульдинов Амаркан Айдарханович – главный врач Качирской центральной районной больницы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мезько Виталий Дмитриевич – директор ТОО "ГСУ Курылыс"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Коптикова Любовь Ивановна – директор ТОО "Абрис"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Миронова Татьяна Васильевна – заместитель директора ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
(фамилия, имя, отчество, должность)

А также заинтересованные службы и органы надзора _____

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **"Врачебная амбулатория в селе Песчаное Качирского района"**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: **село Песчаное Качирского района**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др). от « **01** » **марта 2010 г.** № **2**
акима Песчанского сельского округа
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО "ГСУ Курылыс"
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями
ТОО "Горзеленстрой", ТОО "Гордорстрой", ТОО "ОКО-МИР ПВ", ТОО "ПавлодарСпецстрой", ТОО СП "Ценнер-Вальгерт и К", ТОО "Ремсервис-Павлодар", ТОО "Элекон-С", ТОО "GorEnergo-PV", ТОО "Топаз-С"
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО "Абрис"**

(наименование организации)

выполнившим **проектно-сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Качирского района"**

наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена:

Приказом ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«06» мая 2011 г. № 56

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2010 года**;

(месяц и год)

окончание работ **июль 2011 года**;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **6,5 мес.**; фактически **7 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект *"Корректировка ранее разработанной проектно-сметной документации по строительству врачебной амбулатории в селе Песчаное Качирского района"*

Архитектурно-планировочное задание

Решение акима Песчанского сельского округа № 2 от 01.03.2010 года о предоставлении права землепользования

Заключение экологической экспертизы № 1-12/ЮР-293 от 18.03.2011 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 443 от 07.12.2010 г.

Разрешение на строительно-монтажные работы № 451 от 24.12.2010 г.

Заключение государственной экспертизы № 16-0155/11 от 29.04.2011г.

Приказ ГУ "Управление строительства Павлодарской области" № 56 от 06.05.2011 г.

Исполнительная документация

(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
общая площадь здания	$м^2$	625,52			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически	
Общая площадь	$м^2$	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-
Общий строительный объем. В том числе подземной части. Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^3$ $м^2$	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Здание врачебной амбулатории отдельностояще одноэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 43,23х12,20 м. Высота помещений этажа 3,0 м. Стены кирпичные.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***139 972,880*** тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ ***87 182,852*** тыс. тенге;
оборудования ***34 936,633*** тыс. тенге;
в том числе медицинское оборудование ***24 493,204*** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **“Врачебная амбулатория в селе Песчаное Качирского района”**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ **А.Б. Жармагамбетов**

(колы / подпись)

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии _____ **К.Ш. Кашкиров**

(колы / подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

А.Ш. Кажибеков _____ **Б.А Капенов** _____

А.Т. Олжагулов _____ **Т. С. Садыков** _____

Е.Н. Добровольских _____ **А.А. Тургульдинов** _____

Т.М. Тыртыкаев _____ **В.Д. Мезько** _____

Р.С. Раисов _____ **Л.И. Коптикова** _____

Р.К. Баширов _____ **Т.В. Миронова** _____

(подписи) (подписи)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Экземпляр
не предъявлялся
Ответственный
исполнитель