ТОО «Курылысмаркетинг»

Гос. лицензия ГСЛ № 011250 от 28. 03. 2003 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ТОО «Курылысмаркетинг»

_____ **А. Байгозов**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04 от 20 февраля 2008 г.

Рабочий проект **«Строительства кафе, столовой, хозяйственного и продуктового магазина, парикмахерской, сапожная и швейная мастерская, ремонт сотовых телефонов по ул. Салыкбаева б/н в г. Арыс, ЮКО»**

Генпроектировщик : ТОО «Арх-Комплекс»
Стадия проекта: Рабочий проект
Заказчик: Тайбекова Х.

Шымкент 2008

3. Архитектурно-планировочные решения.

Проектируемое здание магазина – двухэтажное без подвала.
Высота помещений от пола до потолка 3,0 м.
Проектируемое здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 8,5х6,3 м.
Класс здания – II.
Степень огнестойкости – II.

4. Объемно планировочные показатели

Площадь застройки – 59,63 $м^2$.
Строительный объем – 208,75 $м^3$.
Общая площадь – 47,79 $м^2$.

5. Конструктивные решения

Фундаменты ленточные, монолитные, армированные по всей длине сетками.
Фундаменты под стоек рам - ж/б монолитные столбчатого типа
Проектируемое здание решено со стенами из обыкновенного глиняного обожженного кирпича пластического формования по ГОСТ 530-80 и СТ РК 941-92 марки М75 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 38 см., со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кладкой для повышения монолитности кладки. Значение временного сопротивления кладки по осевому растяжению по неперевязочным швам должно быть не менее Rnt=120кПа согласно СНиП РК 2.03-30-2006.
Углы и сопряжения стен и стойки монолитных рам усилены горизонтальными арматурными сетками, согласно требованиям СНиП РК 2.03-04-2006 "Строительство в сейсмических районах".
Кирпичная кладка стен жестко связана с ж/б монолитными антисейсмическим поясом путем армирования кладки анкерами Ан-1 вертикально.
В уровне перекрытия и покрытия выполняется монолитный ж/б антисейсмический пояс.
Перекрытие и покрытие - ж/б монолитное.
Кровля - односкатная из профнастила по деревянным обрешеткам и стропилам.
Утеплитель – керамзитовый гравий с Р = 600 кг/$м^3$, толщиной - 250 мм.
Двери и окна - аллюминевый профиль по индивидуальному заказу.
Внутреннюю отделку здания выполнить окраской стен и потолка водоэмульсионной краской по оштукатуренным стенам.
Наружняя отделка фасада декоративная штукатурка типа «Аспол».
Отмостка вокруг здания асфальтовая, по бетонному основанию.

6. Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствие с требованиями СНиП РК 2.02-01-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП РК 3.02.02-2001 «Общественные здания и сооружения». Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Размеры дверных полотен в свету предусмотрены не менее 0,8 м по ширине, не менее 2,0 м по высоте. Внутренняя отделка предусмотрена из несгораемых и трудносгораемых материалов.

Объект должен быт оборудоваться охранно-пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения.

К объекту обеспечен свободный проезд пожарных машин.

7. Антисейсмические мероприятия.

Проект здания разработан в соответствие с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».
Расчетная сейсмичность – 7 баллов.
Сейсмостойкость здания обеспечивается совместной работой стен, ж/б рам и монолитных сердечников, антисейсмического пояса в уровне перекрытия и покрытия и монолитных ленточных фундаментов.

8. Антикоррозийные мероприятия.

Проект здания разработан в соответствие с требованиями СНиП РК 2.01- 19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Все металлические конструкции и изделия окрашивается масляными красками за 2 раза.

Деревянные элементы приняты из древесины второго сорта хвойных пород влажностью не выше 20% подвергнутой глубокой пропитке антисептиками и антипиренами.

Защитный слой арматуры монолитных ж/б конструкций соответствует требованиям СНиП 2. 03. 01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

9. Замечания экспертизы.

В процессе экспертизы в проект были внесены следующие изменения уточнения:

- Откорректировано измененные СНиП
- Откорректировано раздел «Общие данные»
- На плане кровли указано уклоны.
- Выполнено арматурные сетки фундаментов.
- Откорректировано высотные отметки разреза 1-1 и фасадов.
- Выполнить спецификацию элементов заполнения проемов.
- Проект согласовать с гл. архитектором города.
- Проект согласовать с экологии и СЭС.

10. Вывод экспертизы.

Откорректированный по данным замечаниям экспертизы, рабочий проект **«Строительства кафе, столовой, хозяйственного и продуктового магазина, парикмахерской, сапожная и швейная мастерская, ремонт сотовых телефонов по ул. Салыкбаева б/н в г. Арыс, ЮКО»** рекомендуется к получению разрешение на производство строительно-монтажных работ.

ЗАКАЗЧИКУ

- Перед началом строительно-монтажных работ установить временное ограждение на строительную площадку.

Гл. специалист Исабаев А.

СЕРІЯСЫ
05
СЕРИЯ

НОМІРІ
ГСЛ N 011250
НОМЕР

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

"Құрылысмаркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне осы лицензияға қоса тапсырылып отырған тізбе бойынша Қазақстан Республикасы аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жұмыстарды орындау құқығы беріледі.

Товариществу с ограниченной ответственностью "Құрылысмаркетинг" предоставляется право на выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан согласно прилагаемого перечня.

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитетінің төрағасы
Председатель Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Ш. Шардарбек

2003 жылғы 28 наурыз

28 марта 2003 года

Лицензияның қолданылу жағдайлары қоса берілген тізбеде аталған

Астана

Условия действия лицензии указаны в прилагаемом перечне

0002032

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 17-ГСЛ №011250
Дата выдачи лицензии 28 марта 2003 года
Приказ №105 от 28 марта 2003 года Комитета
по делам строительства Министерства
индустрии и торговли Республики Казахстан

ПЕРЕЧЕНЬ
лицензируемых видов работ и услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, на выполнение которых предоставлено право ТОО «Құрылысмаркетинг»

IV. Экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

1) экспертиза проектов (проектной документации) на строительство, выполняемая физическими и (или) юридическими лицами, являющимися субъектами рынка экспертных работ, не относящихся к исключительной компетенции государственной экспертизы. При этом проведение экспертной оценки по собственным проектам или проектам, выполненным с каким-либо участием данного лицензиата, не допускается;
2) услуги по проведению собственного контроля заказчика (инженерная служба, технологическое сопровождение строек) при строительстве (капитальном ремонте, реконструкции) зданий и сооружений;
3) техническое обследование физического (технического) состояния эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных систем и коммуникаций и их элементов (частей) в целях установления их надежности и устойчивости функционирования.

Филиалы, представительства: не имеет
Производственная база: ЮКО, г.Шымкент, пл.Аль-Фараби, 3

Орган, выдавший приложение к лицензии Департамент государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области

Условия действия лицензии

1. Обязательное наличие и соблюдение законодательных и нормативно-технических актов Республики Казахстан.
2. Для подтверждения соответствия лицензиата квалификационным требованиям, предъявляемым к обладателю генеральной лицензии, необходимо предоставлять лицензиару отчет не позднее 28 марта 2011 года.

Начальник отдела лицензирования **Ж.Бекеев**

Дата выдачи приложения к лицензии 3 апреля 2008 года, приказ №42
Номер бланка лицензии №0002032

город Шымкент

Действителен при наличии лицензии

№ 0161283

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензияның нөмірі 17-ГСЛ №011250
Лицензияның берілген күні 2003 жылғы 28 наурыз
Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 2003 жылы 28 наурыздағы №105 бұйрығы

«Құрылысмаркетинг» ЖШС сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында орындау құқығы берілген жұмыстардың және қызметтер көрсетудің лицензияланатын түрлерінің
ТІЗБЕСІ

IV. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстар және инжинирингтік қызметтер көрсету.

1) мемлекеттік сараптаманың айрықша құзыретіне жатпайтын сараптамалық жұмыстар рыногының субъектілері болып табылатын жеке және (немесе) заңды тұлғалар орындайтын құрылысқа арналған жобалардың (жобалау құжаттамаларының) сараптамасы. Бұл ретте, өзінің жобалары немесе осы лицензиаттың қандай да бір қатысуымен орындалған жобалар бойынша сараптамалық бағалау жүргізуге жол берілмейді;
2) ғимараттар мен құрылыстар салу (күрделі жөндеу, реконструкциялау) кезінде тапсырыс берушінің (инженерлік қызмет, құрылысты техникалық сүйемелдеу) жеке бақылауын жүргізу жөніндегі қызметтері;
3) пайдаланылатын ғимараттардың, құрылыстардың, инженерлік жүйелер мен коммуникациялардың және олардың элементтерінің (бөліктерінің) олардың сенімді ірі тұрақты жұмыс істеуін белгілеу мақсатында физикалық (техникалық) жай-күйін техникалық тексеру.

Филиалдар, өкілдіктер: _____жоқ_____
Өндірістік база: ОҚО, Шымкент қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 3

Лицензияға қосымшаны берген орган: Оңтүстік-Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы департаменті

Лицензияның қолданылу жағдайлары

1. Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік-техникалық кесімдерінің болуы мен сақталуы міндетті.
2. Бас лицензияның иесіне қойылатын лицензияттың біліктілік талаптарға сәйкестігін растау үшін 2011 жылғы 28 наурыздан кешіктірілмей лицензиярға есеп ұсынылуы тиіс.

Лицензиялау бөлімі бастығы **Ж.Бекеев**

Лицензияға қосымшаның берілген күні 2008 жылғы 3 сәуір, №42 бұйрық
Лицензия бланкінің нөмірі №0002032

Шымкент қаласы

Лицензияның болуы барысында жарамды

№ 0161283