Заказчик: ГКП "Городская недвижимость"
Исполнитель: ТОО "Дархан-АБИ"
Наименование стройки: Выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий (строений, сооружений) под строительство тепломагистрали 5-ввода и НС-12 (24 объектов)
Наименование объекта: Снос жилого дома

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

Физический снос по адресу: ул. Конституции, дом №2, кв.2. Собственник - Жанайдаров М.Ш.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1146-0601-0903	Здания сборнощитовые - жилой дом (1/2 литер А). Разборка методом обрушения. (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	21,45	855,66	654,36	18354	14036	–	6470	26810
					201,31	157,76	4318	3384	–	1986	
2	1146-0601-0901	Здания из пеноблоков- жилая пристройка (литер А2). Разборка методом обрушения. (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	34,78	2106,76	1680,51	73273	58448	–	23947	104998
					426,25	393,42	14825	13683	–	7778	
3	1101-0203-0102	Планировка участка механизированным способом. НР = 72 %	м2 спланированной площади	161	7,18	7,18	1156	1156	–	253	1522
					–	2,19	–	352	–	113	
4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	63,6	101		6424		–	–	6938
					–		–		–	514	

5 4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	63,6	239	15200	–	–	16416
				–	–	–	1216	
	Всего				**156 684**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 143			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73 640			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 419			
	- перевозка грузов, тенге				21 624			
	Накладные расходы, тенге				30 670			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 607			
	Всего				**156 684**			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				3 134			
	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.				**159 818**			
	НДС (12 %)				19 178			
	Всего по акту с учетом НДС				**178 996**			
	Итого по акту согласно Договора №152 от 12.08.2019 г.				**107 397**			
	В т.ч. НДС 12%				11 507			

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения"Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

_____

Исполнитель

Директор ТОО "Дархан-АБИ"

Исмагулов А.К.

_____