Заказчик: ГКП "Городская недвижимость"

Исполнитель: ТОО "Дархан-АБИ"

Наименование стройки: Выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий (строений, сооружений) под строительство тепломагистрали 5-ввода и НС-12 (24 объектов)

Наименование объекта: Снос жилого дома

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

Физический снос по адресу: ул. Конституции, дом №2а, кв.12. Собственник - Чепурнова М.Ю.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1146-0601-0901	Жилой дом шлакоблочный (часть литер А). Разборка методом обрушения (прим.) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	28,2	2106,74	1680,46	59410	47389	–	19417	85133
					426,28	393,4	12021	11094	–	6306	
2	1101-0203-0102	Планировка участка механизированным способом. НР = 72 %	м2 спланированной площади	139	7,18	7,18	998	998	–	220	1315
					–	2,19	–	305	–	97	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	42,88	101		4331		–	–	4677
					–		–		–	346	

4 4102-0103-1011	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	42,88	239	10248	–	–	11068
				–	–	–	820	

Всего	**102 193**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 399
- перевозка грузов, тенге	14 579
Накладные расходы, тенге	19 637
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 569
Всего	**102 193**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 044**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**104 237**
НДС (12 %)	12 508
Всего по акту с учетом НДС	**116 745**
Итого по акту согласно Договора №152 от 12.08.2019 г.	70 047
В т.ч.НДС 12%	7 505

Заказчик

ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения"Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

Исполнитель

Директор ТОО "Дархан-АБИ"
Исмагулов А.К.