Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
засентябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		40	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО	100 948 000,00	49 953 571,43							5 994 428,57	55 948 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **2019-06-28**

Акт № 2 от 17 сентября 2019 года
(по ресурсному методу)
приемки выполненных работ за август 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта	16408,3046	43,88	43,88	720062	720062	--	178793	970763
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	248323		71908	
		Разработка грунта под траншею,основание									
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	78621,213	139,73	132,88	10985505	10447226	--	2105003	14137748
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	538279	2385336		1047241	
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	2358,36262	2018,52	--	4760402	--	--	3427490	8842923
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	4760402	--		655031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	136319,878	30,76	30,76	4192785	4192785	--	1041076	5652570
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1445939		418709	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	13631,7554	715,39	--	9752049	--	--	7021475	18115406
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	9752049	--		1341882	
		Разработка грунта под Колодцы									
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6073,36262	139,73	132,88	848613	807031	--	162608	1092118
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	41581	184263		80898	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5572,92994	30,76	30,76	171406	171406	--	42561	231084
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	59112		17117	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	556,983128	715,39	--	398461	--	--	286892	740182
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	398461	--		54828	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49782792
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		2,00%		995655,85				50778448,31
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		2,07%		1051113,88				51829562,193
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%		1036591,24				52866153,44
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,0498961						55503968,32
		Итого со скидкой	Тенге		0,9						49953571,43
		НДС	Тенге		12%						5994428,57
		ВСЕГО	Тенге								55948000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Уталиев М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный