Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Топливный склад ст. К-Боровое

Наименование обьекта: Ремонт ж/д пути

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е28-19-1	Замена негодных шпал	шт	30,00	3333,00	0	99990	0	5148,00	154440
					3333,00	0	99990	0	0	0
2.	Е28-28-1	Выправка пути по уровню	км	0,35	1629,89	22,79	570	8	2220,90	777
					1607,10	6,84	562	2	7,51	3
3.	Е28-401-4	Установка клемных болтов на ЖБ шпалах	шт	25,00	3046,95	51,22	76174	1280	223,41	5585
					140,25	15,37	3506	384	26,01	650
4.	Е28-26-1	Подрезка балласта	1000м3	0,12	1822,59	10,89	211	1	2620,20	304
					1811,70	3,27	210	0	79,79	9
ИТОГО:							176945	1289		161107
							104268	386		662

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12559
Всего накладных расходов:	12559
Итого с накладными	189504

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- основных рабочих, чел-ч.		161107
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		662
- в накладных расходах, чел-ч.		6
Всего трудозатрат, чел-ч.:		161775

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	11370	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		200874
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00		200874
Итого с временными, 2,8 %		206498
Итого с зимними удорожаниями, 4 %		214758
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		215584
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		217649
Пересчет в текущих ценах, К=1,82323		396823
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		7936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		404759
Налог на добавленную стоимость, 12 %		48571
Итого с НДС		453330

Принял:

ЦФЗ

ЦФЦ1

ЦФПО

ЦФОКС

Сдал: