Заказчик: ГУ«Аким Аксуатского сельского округа» Тарбагатайского района ВКО
Подрядчик: ТОО «Айзат Курылыс»
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение населенных пунктов (Ограждение и текущий ремонт центрального стадиона)

Акт №1
выполненных работ
от 20 сентября 2009 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-12 (ДМ	Демонтаж металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	100	302,57	145,97	30257	14597	24762	0,894	89
		м оград		156,6	39,92	15660	3992	126	0,14442	14
2	Е7-3-8 (ДМ)	Демонтаж стеновых панелей ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	12	1411,68	832,08	16940	9985	12427	3,304	40
		шт сборных конструкций		579,6	242,35	6955	2908	126	0,95088	11
3	Е7-3-8	Установка стеновых панелей	12	3773,41	1040,1	45281	12481	15540	4,13	50
		шт сборных конструкций		724,5	302,94	8694	3635	126	1,1886	14
4	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	12	11284		135408				
		шт								
5	Е9-36-3	Монтаж ограждений стальных	400	87,45	4,28	34980	1712	26769	0,478	191
		м2		81	1,62	32400	648	81	0,0079	3
6	2-1-1	Стальные конструкции	2,98	148700		443126				
		т								
7	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей	100	520,89	243,27	52089	24327	41269	1,49	149
		м оград		261	66,53	26100	6653	126	0,2407	24

8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	13	7256,77	66,01	94338	858	2709	1,35	18
				195,75	24,93	2545	125	95	0,1218	2
9	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	1	3716,57	213,01	3717	213	4155	17,8	18
				3217,5	80,46	3218	80	126	1,276	1
10	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания *т*	0,5	120300		60150				
11	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов *шт*	2	1831,85	33,47	3664	67	3649	7,85	16
				1435,5	12,65	2871	25	126	0,0617	–
12	2-1-23	Полотна калиток *шт*	2	8300		16600				
13	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	165	249,69	27,43	41199	4526	2867	0,033	5
				5	9,48	825	1564	120	0,03339	6
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	12,4	1224,94	48,31	15189	599	508	0,144	2
				21,38	12,76	265	158	120	0,0438	1
15	Е27-35-1	Устройство тротуара из брусчатки *м2 мостовой*	165	206,93	–	34143	–	31363	0,9	149
				158,4	–	26136	–	120	0,0132	2
16	30-3-40	Брусчатка *м2*	165	1150		189750				
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий *м бортового камня*	110	544,51	–	59896	–	14346	0,698	77
				108,68	–	11955	–	120	0,0061	1

18	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	10,48	22600		236848				
		м3								
19	Е10-35-1	Установка скамеек	4	164,3	23,87	657	95	472	0,677	3
		шт изделий								
				100,35	9,02	401	36	108	0,044	–
20	99-1-1	Стоимость скамеек	4	1800		7200				
		шт								
	Всего прямые затраты					**1521432**	**59571**			**806**
						129939	**17098**			**79**
	Стоимость: материалов, тенге					1138351				
	Накладные расходы, тенге					181873				
	- заработная плата, тенге					25128				
	- трудоемкость, чел.-ч					84				
	Стоимость демонтируемых материалов					36808				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					102198				
	Всего по смете					**1805503**				
	прочие затраты					20425				
	итого по акту в ценах 2001 года					1825928				
	по текущим ценам 2009г. МРП-1273					3000000				
	Всего подлежит оплате			**Три миллиона тенге**						

Закзчик:
ГУ "Аким Аксуатского сельского округа"
Тарбагатайского района ВКО с.Аксуат ул.Кабанбая 44
РНН 510300000415
ИИК 000130782
БИК 195301070
ГУ Тарбагатайское управление Казначейства
Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Аким Аксуатского сельского округа **Сербатыров Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Айзат-Курылыс"
с.Акжар ул.Жамбула 11Тарбагатайского района ВКО
РНН 181000211381
ИИК 191467407
БИК 193801607
г.Семей Региональный филиал "Семей"
№269900 АО "Народный Банк Казахстана"

Директор ТОО "Айзат-Курылыс" **Кунафиянов Б.**

Договор на оказание услуг

с.Аксуат № 2 «01» сентябрь 2009г

Государственное учреждение «Аким Аксуатского сельского округа Тарбагатайского района ВКО» именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Заказчик»,в лице Акима Аксуатского сельского округа Б.Сербатырова действующего на оснований Положения

(наименование юридического лица, резидентство, дата создания,

Свидетельство №104-1917-10- ГУ от 24.03.2009года
свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице филиала Товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат Курылыс» в лице руководителя Кунафиянов Бакытжан Калымовича

(должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор)

действующего на основании Устава и свидетельства о государственной регистраций юридического лица № 19657-1917-ТОО от 16.01.2007г

(наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство , номер и дата документа, удостоверяющего личность)

на оснований Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007года №303-Ш с использованием запроса ценовых предложений предложившее наиболее приемлемую цену товара заключили настоящий договор заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: **Прочие услуги и работ .**

Благоустройство и озеленение населенных пунктов.(Ограждение и текущий ремонт центрального стадиона)
(перечислить услуги)

1.3. Срок выполнения работ с «01» сентябрь 2009г. до «31» октября 2009 г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

2.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2.Порядок оплаты

2.1. Услуги выполняются по программе **123011000 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 149 Прочие услуги и работ.**

2.2.Стоимость работ, выполняемая «Исполнитель» по настоящему договору составляет 3 000 000 /три миллион/ тенге.

2.3. Цена и порядок оплаты.

2.4. Срок оплаты услуг до 31 октября 2009г

2.5.Оплата производится на оснований акта выполненных работ

2.6. Срок выполнение работ до 31октября 2009 года.

3. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 5 дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

3.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _5__% от суммы договора и пеню из расчета _5 % от суммы договора за каждый день просрочки,зачисляемую в доходную часть местного бюджета.

5. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

4.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указании последних.

Срок действия договора «31» декабря 2009г.

6. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК
ГУ Аким Аксуатского с/округа
Тарбагатайского района ВКО
с.Аксуат Кабанбаая 44
РНН510300000415
ИИК 000130782
БИК 195301070
ГУ Тарбагатайское районное
управление Казначейства Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК
Аким Аксуатского с/округа
Б.Сербатыров

ПОСТАВЩИК
ТОО «Айзат-Курылыс»
с.Акжар ул.Жамбыла 11
Тарбагатайского района ВКО
РНН 181000211381
ИИК 191467407
БИК 193801607
Региональный филиал
«Семей» АО «Народный Банк»
Казахстана
Директор Кунафиянов Б.Ж