Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» июня 2017 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел КХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Караганды»
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 05.06.2017 г., ТОО «Агродор» директор Мальчушкина Наталья Юрьевна, г. Караганда район имени Казыбек Би ул.Ерубаева д.50 А
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 06.06.2017 г. ТОО «Құрылыс Сапасы» директор Смагулов М. С., эксперт Рассказов С.В.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
технического надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Проезды от ул. В.Интернационалистов до пр. Бухар-Жырау , средний ремонт
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г. Караганда ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
сметной документации
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Отдел «КХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Караганды» от 05.04 .2017 года, от 05.06.2017г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017г.

месяц, год

окончание работ июнь 2017г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:8;

фактически, месяц:2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По смете	Фактически
Категория дороги		Проезды	Проезды
Протяженность дороги	км	764 (4 проезда)	764 (4 проезда)
Расчетная скорость движения ,	км/час	40	40
Вид работ		Средний ремонт	Средний ремонт
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	м	До 3,50	До 3,50
Ширина проезжей части	м	От 6 до 8	От 6 до 8
Ширина парковочной полосы	м	2,0-5,0	2,0-5,0
Поперечный уклон проезжей части	‰	3-15	3-15
Площадь асфальтирования	м2	6554	7630
Возвышение бордюра над проезжей частью	м	0,18	0,18
Установка бортового камня	м.п.	1449	1396
Установка поребрика	м.п.	1450	246
Ширина технического тротуара	м	0,80	0,80
Площадь технического тротуара	м2	1160	158
Установка люков	шт.	46	31 (2 старых)
Демонтаж и устройство ливневок	шт.	-	6 (старые)
Устройство дорожной разметки	объект	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автомобильная дорога (проезды) представляет дорогу с двухсторонним (односторонним) движением с двух сторон дорог имеется технологический тротуар;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденной сметной документацией:

всего 78359430,24 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 78359430,24тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря __-__тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 77241135,36 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 77241135,36 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __-__тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденной технической спецификацией, сметной документацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Проезды от ул. В.Интернационалистов до пр. Бухар-Жырау_ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Жусупова Ш. М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Кабаев Д.Д._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись И. О. зав. сектора автодорог

Маханов Д.Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись главного специалиста

Технический надзор: Смагулов М. С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Рассказов С.В._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик): Мальчушкина Н. Ю._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Егоров В.Н._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись гл. инженера