Счет-фактура № 53 от 23 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Өмір 2012"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 120140005701, 111501, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., район Автовокзала, дом № 3, к.22
ИИК поставщика: KZ066010221000159156, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 23.08.2016г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): согласно Договору №26 от 23.08.2016г.
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 120140005701, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Өмір 2012",111501, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., район Автовокзала, дом № 3, к.22
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 050240010002, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района", Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Исакова, 73
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240010002, Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Исакова, 73
ИИК получателя: KZ47070103KSN3906000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство подъездного пути к многоквартирному дому в селе Карасу	Работа	1	5 620 000,00	5 620 000,00	Без НДС		5 620 000,00	0	
Всего по счету:					**5 620 000,00**			**5 620 000,00**		

Директор: Дабылов А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП
«Жаңа Өмір 2012»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
Дабылов А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района", Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Исакова, 73** — **050240010002**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Өмір 2012",111501, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., район Автовокзала, дом № 3, к.22** — **120140005701**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 23.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
53	23.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство подъездного пути к многоквартирному дому в селе Карасу		Работа	1	5 620 000,00	5 620 000,00		5 620 000,00
			Итого	1	x	5 620 000,00		5 620 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Раболо Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«Жаңа Өмір 2012» ТОО КОСТАНАЙСКАЯ обл. г. КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Рогозин С.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления ф
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района"
Исполнитель: ТОО "Жаңа Өмір 2012"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство подъездного пути к многоквартирному дому в селе Карасу

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№26	23.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство подъездного пути к многоквартирному дому в селе Карасу	5 620 000	5 620 000			-	-	-	-		5 620 000

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района" **Рогозик С.В.**

М.П.
«Жаңа Өмір 2012»

Исполнитель:
Директор
ТОО "Жаңа Өмір 2012" **Дабылов А.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района"
Исполнитель: ТОО "Жаңа Өмір 2012"
Договор о государственных закупках работ №26 от 23.08.2016 г.
Объект: Обустройство подъездного пути к многоквартирному дому в селе Карасу

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнение с начала года		Выполнение за отчетный период	
				Единицы	Всего	Единицы	Всего	Единицы	Всего
1	Устройство дорожного корыта	м²	930	196,57	182 810	930	182 810	930	182 810
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м²	930	422,631	393 047	930	393 047	930	393 047
3	Устройство однослойных оснований из щебня (15 см)	м²	930	1465,93	1 363 315	930	1 363 315	930	1 363 315
4	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (5 см)	м²	930	3957,88	3 680 828	930	3 680 828	930	3 680 828
	Итого (без НДС)				**5 620 000**		**5 620 000**		**5 620 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карасуского района"

_____ **Рогозик С.В.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жаңа Өмір 2012"

_____ **Дабылов А.Ж.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ обл. КОСТАНАЙ к. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Жаңа Өмір 2012» ТОВАРИЩЕСТВО с ограниченной ответственностью КОСТАНАЙСКАЯ обл. г. КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН