Счет-фактура № 50 от 23 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Өмір 2012"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 120140005701, 111501, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., район Автовокзала, дом № 3, к.22

ИИК поставщика: KZ066010221000159156, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №143 от 23.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): согласно Договору №143 от 23.08.2016г.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 120140005701, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Өмір 2012",111501, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., район Автовокзала, дом № 3, к.22

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970140001488, Государственное учреждение "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района", Республика Казахстан, Костанайская область, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Красноармейская, 53

(БИН, наименование и адрес)

лучатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970140001488, Республика Казахстан, Костанайская область, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Красноармейская, 53

ИИК получателя: KZ32070103KSN3915000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обустройство территории за детской игровой и скейтбордной площадками в с. Федоровка	Работа	1	420 179,00	420 179,00	Без НДС		420 179,00	0	
Всего по счету:					**420 179,00**			**420 179,00**		

Директор: Дабылов А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Дабылов А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района", Республика Казахстан, Костанайская область, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Красноармейская, 53** — **970140001488**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Өмір 2012",111501, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., район Автовокзала, дом № 3, к.22** — **120140005701**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №143 от 23.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
50	**23.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство территории за детской игровой и скейтбордной площадками в с. Федоровка		Работа	1	420 179,00	420 179,00		420 179,00
			Итого	1	x	420 179,00		420 179,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Добыков А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким / _____ / Помаз В.И.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществлени
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"
Исполнитель: ТОО "Жаңа Өмір 2012"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство территории за детской игровой и скейтбордной площадками в с. Федоровка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		143	23.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство территории за детской игровой и скейтбордной площадками в с. Федоровка	420 179	420 179			-	-	-	-		420 179

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа
Федоровского района"

Помаз В.И.

М.П.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Жаңа Өмір 2012"

Дабылов А.Ж.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Жаңа Өмір 2012"

Наименование объекта: Обустройство территории за детской игровой и скейтбордной площадками в с. Федоровка

Адрес: с. Федоровка

Договор № 143 от 23.08.2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года
(локальная смета 1-1-1)

Обустройство территории за детской игровой и скейтбордной площадками в с. Федоровка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие										
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	480	39,74	37,82	19075	18154	5993	0,013	6
		м3 грунта		1,87	11	898	5280	97	0,0376	18
2	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	768	54,89	54,89	42156	42156	8433	–	–
		т		–	10,98	–	8433	100	0,02306	18
3	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	300	236,94	18,95	71082	5685	4285	0,0296	9
		м2 основания								

			4,32	6,42	1296	1926	133	0,02275	7
4	Е27-25-1								
	Исключать к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работК=-5,000;	-1500	16,77	2,88	-25155	-4320	-6823	0,0165	-25
	м2 основания		2,59	0,83	-3885	-1245	133	0,00281	-4
5	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	300	270,87	28,6	81261	8580	5638	0,033	10
	м2 основания		5	9,13	1500	2739	133	0,03228	10
6	Е27-25-1								
	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работК=-10,000;	-3000	16,77	2,88	-50310	-8640	-13646	0,0165	-50
	м2 основания		2,59	0,83	-7770	-2490	133	0,00281	-8
	Всего прямые затраты				**138109**	**61615**			**-50**
					-7961	**14643**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				84456				
	Накладные расходы, тенге				3880				
	- заработная плата, тенге				582				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8519				
	Всего				**150508**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**150508**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**411940**
- материалы, тенге	231156
- сметная заработная плата, тенге	19882
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-7
Налог (2 %)	8239
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**420179**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**420179**

Сдал:
Директор ТОО "Жана Өмір 2012"

_____ Дабылов А.Ж.

Принял:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"

_____ Помаз В.И.