Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

"Утверждаю"
Акиф. Даулбаев Ж.М.
04.08.2016г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 07 2016 г.

Заказчик **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Актюбинская область, г.Алга 5-й микрорайон, дом 4, кабинет 104**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 23.07.2016 года ПК «Ерзат», председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы, Актюбинская область, г.Шалкар, ул.Айтеке би, дом 67**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28.07.2016 года ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», Дубовенко Тамара Геннадиевна, №03115 и 03116 от 18.07.2012года, №00589 от 12.03.2012 года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 29.07.2016 года ТОО «Актам-инжиниринг», Бурамбаева Ирина Николаевна, №KZ60VJE00013085 от 10.09.2015года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области (3 этап)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **жилой массив №1 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«16» апреля 2014** г. б/№ **аким Алгинского городского округа**;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля», от 13.06.2016 года**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам-инжиниринг»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», от 06.01.2015 года приказ №2**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 года**;

месяц, год

окончание работ **июль 2016 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;
фактически, месяц: **1,2**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	3266		3474,8	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газопровод низкого давления от существующего подземного газопровода из полиэтиленовых труб SDR17 D 200×11,9мм – 324 м, 160×9,5мм – 353 м, 110×6,6мм – 1003 м, 90×5,4мм – 637 м, 63×3,8мм – 875 мм; краны подземные D 225мм – 1 шт, D 160мм – 1 шт, D 110мм – 3 шт, D 90мм – 3 шт; на выходе газопровода из земли к жилым домам газопровод заключен в стальной футляр D 159мм – 100 шт и установлено отключающее устройство кран сварной – 100 шт, колодец ж/б с крышкой – 8 шт, ковер D 159мм – 40 шт; надземный газопровод из стальной трубы D57мм – 282,8 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **31 898,21** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **24 817,4** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **31 898,21** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **24 817,4** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области (3 этап)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик — Даулбаев Ж.М. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись руководителя — М.П.

Технический надзор — Дубовенко Т.Г. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись эксперта — М.П.

Авторский надзор — Бурамбаева И.Н. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись эксперта — М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) — Аликулов К.К. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись руководителя — М.П.

РЕШИЛ: **Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области (3 этап)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик — Даулбаев Ж.М. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись руководителя — М.П.

Технический надзор — Дубовенко Т.Г. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись эксперта — М.П.

Авторский надзор — Бурамбаева И.Н. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись эксперта — М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) — Аликулов К.К. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) — подпись руководителя — М.П.