2001 жылғы 15 қазан №1328
ҚР Үкіметінің қаулысымен
бекітілген форма

Бекітілді
Исатай ауданы әкімінің орынбасары
_____ Т. Сұлтанбеков
«____» _____ 2009 ж.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған құрылыс нысанын пайдалануға қабылдау туралы
АКТІСІ

« 9 » желтоқсан 2009 ж. **№ _____** **Аққыстау селосы**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы Исатай ауданы әкімінің 2009 ж. 9 желтоқсандағы № 58 шешімімен мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда тағайындалды:

1. Төрағасы: **Сұлтанбеков Т. Ғ.** - аудан әкімінің орынбасары;
2. Төрағаның орынбасары: **Есімов М. Б.** – Атырау облыстық мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылау басқармасы бастығының орынбасары.

Комиссия мүшелері-өкілдер:

3. **Шотықбаев С. Қ. - «ЕмбіМұнайГаз» ӨФ директорының өндіріс жөніндегі орынбасары** – тапсырысшы.
4. **Мұқанов М. Б. - «ЕмбіМұнайГаз» ӨФ күрделі құрылыс бөлімінің бастығы** – тапсырысшы.
5. **Сарбөпеев О. Қ. - «ЖайықМұнайГаз» МГӨБ-ның бастығы** – тапсырысшы.
6. **Багитов Л. Б. - «АТК Фирмасы» ЖШС-нің директоры** – бас мердігер.
7. **Ахметов С. З.** - Атырау облысы бойынша «Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталығы» РМ ҚК Исатай аудандық филиалының бастығы.
8. **Қонысов М. З.** - Исатай аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы.
9. **Қыдыралин Б. М.** - Исатай аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы.
10. **Шәкесова Ө. Ғ.** - Исатай аудандық мемлекеттік санитарлық-эпедемиологиялық қадағалау бөлімінің бастығы.
11. **Науанов Қ. Б.** - Облыстық қоршаған ортаны қорғау «Жайық–Каспий» экология департаментінің Исатай ауданы бойынша бас маманы.
12. **Идеятов М. А.** – Исатай аудандық құрылыс бөлімінің меңгерушісі.

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырысшы (тапсырысшымен бірге бас мердігер): **«ЕмбіМұнайГаз» ӨФ, Қазмұнайгаз Барлау, Өндіру АҚ** мына мекен жайы бойынша: **Исатай ауданы, С. Балғымбаев атындағы кен орынындағы «Мұнай жинау және тасымалдау жүйесін кеңейту»** құрылысы нысанын **– (жаңадан салынған)** пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс **Исатай ауданы әкімшілігінің 200__ жылғы «____» _____ №_____ қаулысы** негізінде;

Құрылыс-монтаждау жұмыстары **Атырау облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаментінің 29.06.2009 жылғы № 307 рұқсатымен** салынған.

3. Құрылысты орындаған бас мердігер: **ЖШС «АТК Фирмасы»**

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер: **«Ембімұнайгаз» ӨФ жобалау сметалық тобының жетекшісі Нургазиева Г. К.,** лицензия **ГСЛ-№016216, 17.09.2004 ж.**

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: **«Жайықмұнайгаз» МГӨБ**
/ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы бастапқы деректердің тақырыбы/ үштен артық ұйым болғанда

6. Құрылыс жоба /үлгі, **жеке**, қайта қолданылған/ бойынша: жүзеге асты, № 33 / 07;
/жобаның нөмері, сериянын/үлгі жоба бойынша/ нөмері,тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі/

7. Жобалау-смета құжаттамасын: **№ 30 11.03.2009 ж. «ӨБ» КазМұнайГаз» АҚ бас директорының орынбасары В.Мирошников** бекітті.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: 29 маусым 2009 ж.
Жұмыстың аяқталуы: 31 қазан 2009 ж.
Құрылыстың ұзақтығы: норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 5 ай, іс жүзінде 3 айда аяқталды.
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
1) «Атырау облысы бойынша Жылжымайтын мүлікті тіркеу орталығы» РМ ҚК Исатай аудандық филиалының түгендеу актісі.
2) Жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін акт. №_____ «____» _____ 200___ ж.
3) Жұмыс жобасы.
4) Құрылысқа рұқсат
/құжаттардың тізбесі/
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
11. Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, мерзімі, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, алып жүру қабілеті, жұмыс орындарының саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметтердің түрлеріне сәйкес барлық нысан (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылды):
Жер аумағының жалпы ауданы: **0,264 га.**
Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету):
/көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/
12. Нысан бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: жоспарлау: **аралас**
13. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді сынап байқалғаннан кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актіге қосымшада берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған:
14. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс шаралар және сейсмикаға қарсы іс–шаралар жүзеге асты: Іс –шаралардың сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.

15. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары нысанды қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және аудандық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актіге қосышасында берілген.
16. Жұмыс комиссиясы анықтаған кемшіліктерді қалпына келтірдік.

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Ұңғыны жайғастыру	дана	2	
Ø 114 мм құбыр	м	1330	
6/0,4 кВ ток желісі	километр	0,410	
Станок–качалка ПШГН 6-3-3500	комплект	2	
Трансф.подстанция КТПН 25 и 40 кВА	комплект	2	

Бекітілген жобалау–смета құжатттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы - **51 895 590 теңге**
оның ішінде құрылыс–монтаж жұмыстары – **23 462 570 теңге**
жабдықтар мен құралдар – **21 466 100 теңге**.
18. Пайдалануға қабылданатын негізгі нысанның құны:
барлығы - **38 344 916 теңге**
оның ішінде құрылыс–монтаж жұмыстары – **19 025 426 теңге**.
Жабдықтар мен құралдар: **19 319 490 теңге**.
19. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамамен танысу негізінде: технологиялық, сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлау және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің қорытындысына **қанағаттанарлық** деген баға берілді:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Пайдалануға қабылдауға ұсынған **Исатай ауданы Өндірістік аумағы** мекен жайы бойынша **«С. Балғымбаев атындағы кен орнындағы мұнай жинау және тасымалдау жүйесін кеңейту» құрылысы нысанын – (жаңадан салынған) пайдалануға қабылдансын.**

(объектінің атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Т. Сұлтанбеков

Мемлекеттік қабылдау комисия төрағасының орынбасары: М. Есімов

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

С. Шотықбаев

М. Мұқанов

Ә. Сарбөпеев

Л. Багитов

С. Ахметов

М. Қонысов

Б. Қыдыралин

Ө. Шәкесова

Қ. Науанов

М. Идеятов

приложение 2Б

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся директор ПФ "Эмбамунаугаз" Баймуханов И.У. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 1137-15 от 12.05.2009 г. по объекту: "Расширение системы сбора и транспорта нефти на месторождениях НГДУ "Жаикмунайгаз"

№ п.п.	код затрат	СПП, ВЗ, МВЗ	месторождения (№ скв.)	наименование работ	кол-во,	стоимость ед.	сумма	примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9809-22	108-1563	м/р Балгимбаева	ограждение ГЗУ			442 709	
2	9809-22	108-1563		строительство выкидных линии, м			2 035 376	
4	9809-22	108-1563		общестр. работы на устр. площадки под Спутник АМ 40-500 и под щитовое помещение			583 139	
	ИТОГО						**3 061 224**	
	НДС 12 %						367 346,88	
	ИТОГО включая НДС						**3 428 570,88**	

Общая сумма по акту составила: 3 428 570,88 (три миллиона четыресто двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят тенге 88 тиын) тенге с учетом НДС.

ЗАКАЗЧИК:
Директор ПФ "Эмбамунайгаз"

Баймуханов И.У.

ПОДРЯДЧИК:
Ген. Директор ТОО "Фирма АТК"

Багитов Л.Б.

приложение 2Б

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз" Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся директор ПФ "Эмбамунайгаз" Баймуханов И.У. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 1137-15 от 12.05.2009 г. по объекту: "Расширение системы сбора и транспорта нефти на месторождениях НГДУ "Жаикмунайгаз"

№ п.п.	код затрат	СПП, ВЗ, МВЗ	месторождения (№ скв.)	наименование работ	кол-во,	стоимость ед.	сумма	примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9809-22	108-1563	м/р им. Балгимбаева	замена сточной линии			1 957 014	
2	9809-22	108-1563		строительство выкидных линии, м			3 740 201	
4	9809-22	108-1563		устройство насыпи (дамбы)			900 943	
	ИТОГО						**6 598 158**	
	НДС 12 %						791 778,96	
	ИТОГО включая НДС						**7 389 936,96**	

Общая сумма по акту составила: 7 389 936,96 (семь миллионов тристо восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать шесть тенге 96 тиын) тенге с учетом НДС.

ЗАКАЗЧИК:
Директор ПФ "Эмбамунайгаз"

Баймуханов И.У.

ПОДРЯДЧИК:
Ген. Директор ТОО "Фирма АТК"

Багитов Л.Б.

приложение 2Б

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся директор ПФ "Эмбамунайгаз" Баймуханов И.У. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 1137-15 от 12.05.2009 г. по объекту: "Расширение системы сбора и транспорта нефти на месторождениях НГДУ "Жаикмунайгаз"

№ п.п.	код затрат	СПП, ВЗ, МВЗ	месторождения (№ скв.)	наименование работ	кол-во,	стоимость ед.	сумма	примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9809-22	108-1563	м/р им. Балгимбаева	замена сточных линии			46 126	
2				строительство выкидных линии, м			348 574	
3				обвязка устьевого оборудования скважин оборудованных ШГН			7 657 727	
4				монтаж технологического и щитового помещения "Спутника АМ-40-14-500"			9 930 519	
5				общестроительные работы под дренажной емкости ЕП 8-2000-1300			295 068	
6				обвязка дренажной емкости			655 529	
	ИТОГО						**18 933 543**	
	НДС 12 %						2 272 025,16	
	ИТОГО включая НДС						**21 205 568,16**	

Общая сумма по акту составила: 21 205 568,16 (двадцать один миллионов двести пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге 16 тиын) тенге с учетом НДС.

ЗАКАЗЧИК:

Директор ПФ "Эмбамунайгаз"

Баймуханов И.У.

ПОДРЯДЧИК:

Ген. директор ТОО "Фирма АТК"

Багитов Л.Б.

приложение 2Б

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз" Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся директор ПФ "Эмбамунайгаз" Баймуханов И.У. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 1137-15 от 12.05.2009 г. по объекту: "Расширение системы сбора и транспорта нефти на месторождениях НГДУ "Жаикмунайгаз".

№ п.п.	код затрат	СПП, ВЗ, МВЗ	месторождения (№ скв.)	наименование работ	кол-во,	стоимость ед.	сумма	примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9809-22	108-1563	м/р им. "Балгимбаева " скв. №217	устройство насыпи (дамбы)			163 813	
2				обвязка устьевого оборудования скважин оборудованных ШГН			278 861	
3				общестроительные работы площадки на устье скважин и под ремонтный агрегат			619 899	
4				устройство фундамента под станок качалку			559 127	
5				общестроительные работы на установку якорей оттяжек			425 596	
6				самотечная канализация			92 942	
7				монтаж кабельных сетей и заземления станка-качалки			231 573	
8				общестроительные работы под КТПН			41 150	
9				монтаж ВЛ-6/0,4 кв с установкой КТПН			1 239 017	
10				электроснабжение ГЗУ			1 997 186	
	ИТОГО						**5 649 164**	
	НДС 12%						677 899,7	
	ВСЕГО:						**6 327 063,7**	

Общая сумма по акту составила: 6 327 063,70 (шесть миллионов тристо двадцать семь тысяч шестьдесят три тенге 70 тиын) тенге с учетом НДС.

ЗАКАЗЧИК:
Директор ПФ "Эмбамунайгаз"

_____ Баймуханов И.У.

ПОДРЯДЧИК:
Ген. директор ТОО "Фирма АТК"

_____ Багитов Л.Б.

приложение 2Б

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся директор ПФ "Эмбамунайгаз" Баймуханов И.У. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 1137-15 от 12.05.2009 г. по объекту: "Расширение системы сбора и транспорта нефти на месторождениях НГДУ "Жаикмунайгаз".

№ п.п.	код затрат	СПП, ВЗ, МВЗ	месторождения (№ скв.)	наименование работ	кол-во,	стоимость ед.	сумма	примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9809-22	108-1563	м.р. "им. С. Балгимбаева" скв. № 216	обвязка устьевого оборудования скважин оборудованных ШГН			278 861	
2				общестроительные работы площадки на устье скважин и под ремонтный агрегат			619 899	
3				устройство фундамента под станок качалку			559 127	
4				общестроительные работы на установку якорей оттяжек			425 596	
5				самотечная канализация			92 942	
6				монтаж кабельных сетей и заземления станка-качалки			231 573	
7				общестроительные работы под КТПН			41 150	
8				монтаж ВЛ-6 / 0,4 кв с установкой КТПН			1 057 218,98	
9				устройство насыпи (дамбы)			796 460	
	ИТОГО						**4 102 827**	
	НДС 12%						492 339,2	
	ВСЕГО:						**4 595 166,22**	

Общая сумма по акту составила: 4 595 166,22 (четыре миллиона пятьсот девяность пять тысяч сто шестьдесят шесть тенге 22 тиын) тенге с учетом НДС.

ЗАКАЗЧИК:
Директор ПФ "Эмбамунайгаз"

Баймуханов И.У.

ПОДРЯДЧИК:
Ген. директор ТОО "Фирма АТК"

Багитов Л.Б.

Келесі бетке қараңыз
См. на обороте

Пронумерован и
прошнурован на 2 л
листах Нотариус
СМАТЛАЕВА Г. О.

18 ЯНВ 2011 жылы, Мен, Атырау нотариалдық округінің нотариусы Гүлнара Ошақбайқызы Сматлаева, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Берген 31-ші желтоқсан 2004 жылғы 0002085 Лицензия қолданушы, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасына сәйкестігін растаймын. Сейкестікті тексергенде түпнұсқада қосып жазу, түзету, өшірілген сөздер және көрсетілмеген бегде түзетулер, қандай да бопмасын ерекшеліктер болған жоқ.

Я, Сматлаева Гульнара Ошакбаевна нотариус Атырауского нотариального округа, действующая на основании лицензии 0002085 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчистак, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді 1-450 по реестру

Төленген сомы отл оплачено

Нотариус