Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова"
Подрядчик: ТОО"Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		527	28.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ	9130042,50	8151823,66							978 219	9130042,50

Место печати (при наличии)
Заказчик
Ректор РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова" Ердембеков Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик
Директор ТОО"Эконс и К" Ермагамбетов М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "Топ Проект" Бекбулатова И.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО "ТранзитПром" Халиков И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Эконс и К**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт УК №5 по ул.Алтынсарина 4 АРГУ им. К.Жубанова в г.Актобе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 527 от28.08.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№

за сентябрь 2019 года

на 2-1-5 Капитальный ремонт кровли

Составлен (а) в текущих ценах на 30.10.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Демонтажные работы									
1	Е11-120101-1303 К=0,5	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/Демонтаж	м2 утепляемого покрытия	121,8	437,58 396,23	41,35 9,14	53297 48261	5036 1114	0	45424 7898	106619
2	Е11-460401-0606	Потолки зеркальные подвесные из плит Армстронг. Разборка	м2	581,5	670,23 624,73	45,5 22,99	389736 363280	26456 13369	0	316385 56490	762610
		Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									869230
		Раздел: 4. Кровля									
3	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	450	11737,91 460,51	442,72 163,57	5282060 207230	199226 73607	4875603	193778 438067	5913905
4	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	243,6	87,73 75,37	12,36 2,89	21371 18360	3012 704	0	17538 3113	42022
5	С121-100404-0202	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	812	126,48		102702		102702	8216	110918
6	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	24,255	533,12 495,29	37,83 11,43	12931 12013	918 277	0	11307 1939	26177
7	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,165	40690,99 25009,92	2384,94 861,12	169478 104166	9933 3587	55378	81892 20110	271480
8	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	28,42	8844,42		251358		251358	20109	271467
9	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3,4572	268985,22		929936		929936	74395	1004331

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,19782	246602,34		48783		48783		52686
			т							3903	
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		128,64	93,64	2,31	12045	297	6371	3733	17040
			м2		41,8	0,25	5377	32		1262	
12	Е11-130301-1406 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		128,64	146,36	3,28	18828	422	12120	4381	25066
			м2		48,86	0,5	6286	64		1857	
		Итого по разделу: 4. Кровля									7735092
		ИТОГО:					7292525	245300	6282251	674438	8604321
							764973	92754		637359	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		103252				
		Итого с временными									8707572
		Зимние удорожания			1,98 %		172410				
		Итого с зимними удорожаниями									8879982
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				177600		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9057582
		Итого по акту с понижающим коффициентом по договору			*0,9*						*8151823,66*
		НДС			12 %		978219				
		Итого с НДС									9130042,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Эконс и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Фрозамбетов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт по техническому надзору:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Г. Кунаев Уаттиев Кенжиев, региональный государственный университет

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерлан Ерланович Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Халиков И.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Бекбулатова П.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)