Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Айзат-Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000007	12.10.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Войсковая часть 2017 ПС КНБ РК
Основание: Договор№ 47 от 14.08.2013 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт погранзаставы "Кузень" по лоту № 1 (ремонт здания кровли казармы)	услуга	1	6 800 000,00	6 800 000,00

Всего работ на сумму: 6 800 000,00
в т.ч НДС 728 571,43

Итого сумма: Шесть миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Айзат-Курылыс"

БИН: 070140010657,
Адрес: ВКО Тарбагатайский р-н с.Акжар ул.Жамбула 11
Расчетный счет: KZ526010261000024466 в АО"Народный Банк Казахстана", ,
БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Войсковая часть 2017 ПС КНБ РК

БИН: 990240007791,
Адрес: ВКО г.Зайсан ул.Кондюрина 1
Расчетный счет: KZ610705014100035001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",
, БИК KKMFKZ2A

МП

Командир войсковой части 2017
(должность)
подполковник ОМ Е. Кайнаев

(Ф.И.О., подпись)

1-ый Курманов
29.10.2013

Форма КС- 3

Заказчик: **ГУ "Войсковая часть 2017 Пограничной службы Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан"**
Реквизиты: ВКО, г.Зайсан, ул. Кондюрина 1, РНН 180400001152 БИН 990240007791 ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ "Зайсанское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: Текущий ремонт погз "Кузеунь" по лоту №1 *(ремонт кровли здания казармы)*
Договор № 47 от 14.08.2013 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц

от 12 октября 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	6 071 429	6 071 429
	НДС 12%	728 571	728 571
	Итого:	6 800 000	6 800 000
2	Погашение аванса		
	К оплате:	6 800 000	**6 800 000**

Заказчик:

ГУ "Войсковая часть 2017 ПС КНБ РК"
ВКО г. Зайсан, ул. Кондюрина 1
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ "Зайсанское районное управление Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
РНН 180400001152
БИН 990240007791

Подполковник_____**Е.Кайппаев**

20.10.13

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____**Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма КС-2В

Заказчик: **ГУ "Войсковая часть 2017 Пограничной службы Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан"**

Реквизиты: ВКО, г.Зайсан, ул. Кондюрина 1, РНН 180400001152 БИН 990240007791 ИИК KZ92070101KSN0000000

ГУ "Зайсанское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466

АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: Текущий ремонт погз "Кузеунь" по лоту №1 *(ремонт кровли здания казармы)*

Договор № 47 от 14.08.2013 г.

Акт №1от 12 октября 2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

12.10.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	1	549,36	44,86	549	45	609	3,413	3
		окно		504,5	7,09	505	7	119	0,061	–
2	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из профилированных листов	530,7	48,37	4,36	25670	2314	28223	0,2875	153
		м2 кровли		44,01	0,68	23356	361	119	0,005	3
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досокК=0,300;	159,21	36,77	1,67	5854	266	6704	0,2268	36
		м2 кровли								

			35,1	0,29	5588	46	119	0,0029	–
4 Е58-23-4	Смена обрешетки 30%К=0,300;	159,21	478,92	8,74	76249	1391	26950	0,9569	152
	м2								
			140,81	1,44	22418	229	119	0,0165	3
5 Е10-14-1	Установка стропил	3,23	21244,82	334,28	68621	1080	13657	22,1	71
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	10974	407	120	0,62	2
6 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,7	573,75	28,11	6139	301	1724	0,78	8
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	1324	113	120	0,052	1
7 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	530,7	20,49	0,91	10874	483	3197	0,029	15
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	2484	180	120	0,00168	1
8 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	81,648	12104,86	330,46	988338	26981	157805	10,58	864
	м3 изоляции								
			1809	123,75	147701	10104	100	0,6	49
9 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	530,7	1470,65	34,25	780474	18176	28433	0,317	168
	м2								
			51,08	8,45	27108	4484	90	0,0302	16
10 Е10-3-5	Устройство карнизов	45	767,86	7,54	34554	339	11746	1,43	64
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	9659	129	120	0,0139	1
11 Е10-7-2	Обшивка карнизов древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	45	295,95	4,32	13318	194	1596	0,183	8
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			27,9	1,64	1256	74	120	0,008	–
12 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно								
			963	31,5	963	32	120	0,15	–
13 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								

14	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
15	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
		шт								
16	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	0,4	3960		1584				
		м2								
17	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон из профилированного листа	2	1655,82	34,25	3312	69	583	1,48	3
		м2 кровли		236,25	8,45	473	17	119	0,015	–
18	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	90	563,29	1,22	50696	110	4772	0,278	25
		м желобов		44,1	0,45	3969	41	119	0,0022	–
19	Е58-19-3	Навеска водосточных труб	30	1733,78	0,69	52013	21	4595	0,7279	22
		м труб		128,59	0,11	3858	3	119	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**2121936**	**51852**			**1598**
						261636	**16227**			**76**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1808448				
		Накладные расходы, тенге				291788				
		- заработная плата, тенге				43768				
		- трудоемкость, чел-ч				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144823				
		Всего				**2558547**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25585				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10234				
		Транспорт привозных материалов				70084				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2664450**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5952381**
- материалы, тенге	4040073
- сметная заработная плата, тенге	798543
Налог (2 %)	119048
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6071429**
НДС (12 %)	728571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6800000**
Всего прописью:	Шесть миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Войсковая часть 2017 ПС КНБ РК"
ВКО г. Зайсан, ул. Кондюрина 1
ИИК KZ92070101KSN0000000
ГУ "Зайсанское районное управление Казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
РНН 180400001152
БИН 990240007791

Подполковник_____ **Е.Кайппаев**

30.10.13

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюкар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

"АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Товарищество с ограниченной ответственностью

Договор № 47
для проведения текущего ремонта

г. Зайсан от «14» 08 2013 г.

Государственное учреждение «Войсковая часть 2017 Пограничной службы Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ВрИО командира части майора Зейнолданова Б., действующего на основании Положения о ГУ «Пограничный отряд ПС КНБ Республики Казахстан», с одной стороны и ТОО «Айзат Курылыс», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кунафиянова Б.К., действующего на основании Устава с другой стороны, по итогам конкурса с применением закрытых процедур по государственным закупкам, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п/п 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

Текущий ремонт погз «Кузеунь» по лоту №1 *(ремонт кровли здания казармы)*, именуемое в дальнейшем «Работа», согласно прилагаемых сметных расчетов.

Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ с «14» 08 2013 года до «13» 10 2013 года.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.3.1. Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ «Акт выполненных работ (форма №2В)» Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять сметные расчеты за свой счет в специализированных учреждениях, согласно дефектной ведомости предоставленной Заказчиком на выполнения текущего ремонта объекта.

2.1.2. Выполнить Работу надлежащим качеством.

2.1.3. Выполнить Работу в срок, указанный в п/п 1.4. настоящего договора.

2.1.4. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 15 дней.

2.1.6. Подрядчик обязан выполнить Работу без привлечения субподрядных организаций.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение 3-х дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п/п 1.4. настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора, в течение 3 дней с момента приемки результатов Работы.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Сумма Договора составляет: **6 800 000** (шесть миллионов восемьсот тысяч) тенге, в том числе стоимость оказанных Услуг – **6 071 429** (шесть миллионов семьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять) тенге, сумма НДС **728 571** (семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) тенге.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата за выполнение работы будет произведена Заказчиком, по факту, на основании оформленного акта выполненных работ и счет – фактуры и осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п/п 1.4. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего Договора.
4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.
4.3. Задержка с выполнением условий настоящего Договора со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование (расторжение) Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора и выплата неустойки (пени).
4.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
4.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
4.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

6. Действие непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, в случаях объявленной или фактической войны, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать подтверждение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.3. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3(трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления другой стороне соответствующего предложения.

7. Порядок изменения и дополнения договора.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8. Прочие условия.

8.1. Договор вступает с силу и становится обязательным для сторон с момента подписания его обеими сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Гарантийный срок на выполнение работы после оформления акта приемки определяется в соответствии с Законодательными актами Республики Казахстан, т.е. 12 месяцев с момента сдачи работ.

9. Обеспечение исполнения Договора о государственных закупках.

9.1. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 (трех) % от общей суммы Договора** что составляет: **204 000 (двести четыре тысячи)** тенге, в виде банковской гарантии, который вносится (перечисляется) на счет Заказчика:

г. Зайсан, ул. Кондюрина 1

ИИК KZ610705014100035001

ГУ Зайсанское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК

БИК KKMFKZ2A, РНН 180400001152, БИН 990200007791.

Банковская гарантия оформляется согласно приложения 12 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301.

Срок банковской гарантии должен быть установлен банком – до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантинный денежный взнос до полного исполнения обязательств.

9.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнение Договора о государственных закупках Поставщику в течение 5 рабочих дней со дня оплаты за Работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

9.3. Заказчик не возвращает обеспечение исполения Договора, если Договор расторгнуть в связи с невыполнением Поставщиком договорных обязательств.

10.Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами договора. Договор заключен на один финансовый год (до 31 декабря 2013 года).

10.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится экземпляр настоящего договора.

10. Юридические адреса, контактные телефоны, факс сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Войсковая часть 2017 ПС КНБ РК	ТОО «Айзат Курылыс» с. Акжар
ВКО г. Зайсан, ул. Кондюрина 1	ул. Жамбыла, 11
ИИК KZ92070101KSN0000000	БИН 070140010657
ГУ Зайсанское управление Казначейства	ИИК KZ526010261000024466
ДК по ВКО КК МФ РК	АО «Народный Банк Казахстана»
БИК KKMFKZA	с. Акжар
РНН 180400001152	БИК HSBKKZKX
БИН 990240007791	
майор _____ **Б. Зейнолданов**	**директор** _____ **Б. Кунафиянов**