Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков" Тарбагатайского района ВКО

Подрядчик: ТОО "Айзат Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания Дома культуры в с. Маныpак Тарбагатайского района, Восточно Казахстанской области"

Договор №26 от 10.04.2014г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

от 23 июня 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Отделочные работы								
9	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	736	296,27	1,96	218055	1443	84505	0,611	450
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	80150	331	105	0,0262	19
10	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	350	274,06	0,07	95921	25	11032	0,1802	63
		м2		30	0,02	10500	7	105	0,0001	–
		Раздел 5 Благоустройство территроии клуба								
11	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам	79	617,01	240,24	48744	18979	34853	1,42	112

		м оград								
				249,75	65,38	19730	5165	140	0,2351	19
12	2-1-269	Сетки в рамках	118,5	1340		158790				
		м2								
13	8-6-183	Трубы для стоек, 57х4 мм	80	373		29840				
		м								
14	Е11-25-1	Восстановление разрушенного участков троуаров, площадки с устройством покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	252	183,88	21,26	46338	5358	50870	0,948	239
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	39350	2008	123	0,0389	10
15	30-3-10	Брусчатка	15,12	24600		371952				
		м3								
16	Е27-59-1	Устройство бардюр бетонных	23	385,03	107,86	8856	2481	5150	0,856	20
		м								
				140,4	27,97	3229	643	133	0,1157	3
	Всего прямые затраты					**978496**	**28286**			**884**
						152959	**8154**			**51**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					797252				
	Накладные расходы, тенге					186410				
	- заработная плата, тенге					27962				
	- трудоемкость, чел-ч					93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					69894				
	Всего					**1234800**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					12348				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					4939				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1252087**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге					**2796933**				

- материалы, тенге	1781061
- сметная заработная плата, тенге	461013
Налог (2 %)	55939
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2852872**
НДС (12 %)	342345
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3195217**

Всего к оплате: Три миллиона сто девяносто пять тысяча двести семнадцать тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков"
ВКО Тарбагатайского района с. Аксуат
ул. Абылайхана 16
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990340007180
ТПК ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

И.О. Руководителя отдела
Т.Бейбіт **Т. Бейбіт**

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков" Тарбагатайского района ВКО

Подрядчик: ТОО "Айзат Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания Дома культуры в с. Манырак Тарбагатайского района, Восточно Казахстанской области"

Договор №26 от 10.04.2014г.

Акт №2
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

от 29 июля 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Полы								
1	Е57-4-1	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2	36,55	1893,09	0,26	69192	10	5779	0,7995	29
		м2		128,48	0,05	4696	2	123	0,0005	–
		Раздел 4 Отделочные работы								
10	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	400	274,06	0,07	109624	28	12608	0,1802	72
		м2		30	0,02	12000	8	105	0,0001	–
		Раздел 5 Благоустройство территроии клуба								

11	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам	79	617,01	240,24	48744	18979	34853	1,42	112
		м оград		249,75	65,38	19730	5165	140	0,2351	19
12	2-1-269	Сетки в рамках	118,5	1340		158790				
		м2								
13	8-6-183	Трубы для стоек, 57х4 мм	78	373		29094				
		м								
16	Е27-59-1	Устройство бардюр бетонных	52	385,03	107,86	20022	5609	11644	0,856	45
		м		140,4	27,97	7301	1454	133	0,1157	6
		Всего прямые затраты				**435466**	**24626**			**258**
						43727	**6629**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				367114				
		Накладные расходы, тенге				64884				
		- заработная плата, тенге				9733				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30021				
		Всего				**530371**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5304				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2121				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**537796**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1201411**				
		- материалы, тенге				820133				
		- сметная заработная плата, тенге				150826				
		Налог (2 %)				24028				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1225439**				

НДС (12 %)	147053
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1372492**

Всего к оплате: Один миллион триста семьдесят два тысяча четыреста девяносто два тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков"
ВКО Тарбагатайского района с. Аксуат
ул. Абылайхана 16
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990340007180
ТПК ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

И.О. Руководителя отдела
_____**Т. Бейбіт**

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____**Б.К.Кунафиянов**

Заказчик: **ГУ "Отдел культуры и развития языков" Тарбагатайского района ВКО**

Подрядчик: ТОО "Айзат Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания Дома культуры в с. Манырак Тарбагатайского района, Восточно Казахстанской области"

Договор №26 от 10.04.2014г.

Акт №3
приемки выполненных работ
за август 2014 года

от 27 августа 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Полы								
		1.1 Библиотека								
1	Е57-4-1	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2	189	1893,09	0,26	357794	49	29879	0,7995	151
		м2		128,48	0,05	24283	9	123	0,0005	–
2	Е62-11-1	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	204	59,39	0,05	12116	10	6947	0,1946	40
		м2		32,41	0,02	6612	4	105	0,0001	–
3	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	60	109,84	0,46	6590	28	902	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	722	11	123	0,0008	–
4	Е57-4-1	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2	47,45	1893,09	0,26	89827	12	7501	0,7995	38
		м2		128,48	0,05	6096	2	123	0,0005	–

5	Е62-11-1	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	84	59,39	0,05	4989	4	2860	0,1946	16
		м2		32,41	0,02	2722	2	105	0,0001	–
6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18	925,06	4,9	16651	88	1336	0,382	7
		м2 покрытия		58,5	1,85	1053	33	123	0,009	–
	Раздел 2 Проемы									
	2.0 Подраздел без наименования									
7	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	2	20299,23	15,06	40598	30	545	1,203	2
		полотно		224,53	2,41	449	5	120	0,0303	–
	Раздел 3 Отопление									
8	Е65-19-1	Смена отдельных участков отопительных приборов	15	4554,7	15,96	68321	239	3529	1,2059	18
		шт		181,24	2,52	2719	38	128	0,0217	–
	Раздел 5 Благоустройство территроии клуба									
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждений, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	237	148,39	0,07	35168	17	26881	0,646	153
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	25596	5	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты					**632054**	**477**			**430**
						70252	**109**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					561324				
	Накладные расходы, тенге					80380				
	- заработная плата, тенге					12057				
	- трудоемкость, чел-ч					40				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42746
Всего	**755180**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7552
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3021
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**765753**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1710692**
- материалы, тенге	1253998
- сметная заработная плата, тенге	207742
Налог (2 %)	34214
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1744906**
НДС (12 %)	209389
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1954295**
Вычет суммы дополнительных работ по тех.решению	**157092,16**
Всего к оплате за август месяц с учетом НДС (192557 тенге)	**1797202,84**

Сумма прописью: Один миллион семьсот девяносто семь тысяча двести два тенге 84 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков"
ВКО Тарбагатайского района с. Аксуат
ул. Абылайхана 16
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990340007180
ТПК ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Руководитель отдела
Т.Бейбіт **Т. Бейбіт**

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Договор о государственных закупках работ № 26
на «Текущий ремонт здания Дома культуры Маныpак Тарбагатайского района, Восточно – Казахстанской области»

с.Аксуат « 10» апреля 2014 г.

Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице В.и.о. **руководитель отдела Кайырбекова Б.С,** действующего на основании свидетельство о государственной регистраций № 3-1917–10 ГУ от 27.03.2009 года и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат-Курлыс»** именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Б.Кунафиянов, действующего на основании Устава и государственной регистраций свидетельство **№168-1917-10 ТООот 16.01.2007** года на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок, проведенных способом конкурса, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Основные термины и понятия

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее текущий ремонт передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) "Участок" означает территорию, отведенную для текущий ремонт Объекта или производства работ;

6) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на текущий ремонт зданий . Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для текущего ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения текущего ремонта Объекта;

9) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для текущего ремонта Объекта;

10) "Строительное оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для текущего ремонта Объекта;

11) «Оборудование» - приборы, устройства и инвентарь, устанавливаемые и монтируемые на Объекте в соответствии со сметной документацией;

12) "Срок продолжительности текущего ремонта" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить текущего ремонта Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

1. 2.1. Заказчик ГУ «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района» поручает Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по **«Текущему ремонту зданий дома культуры с.Манырак Тарбагатайского района, Восточно – Казахстанской области»** Подрядчик принимает на себя все обязанности по текущему ремонту объекта и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

Подрядчик принимает на себя все обязанности по текущему ремонту объекта и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

2.2. Работы выполняются по рабочему проекту **«Текущему ремонту зданий дома культуры в с. с. Манырак Тарбагатайского района, Восточно – Казахстанской области»**

2.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора;

3) Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком с указанием стоимости, видов и объемов выполняемых работ;

4) техническая спецификация;

5)календарный график производства работ ;

6) смета на СМР

2.5. Подрядчик своими силами и материально-техническими средствами, а также силами субподрядных организаций выполняет Работы в соответствии с технической спецификацией Заказчика и сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено Договором. Все работы выполняются с соблюдением правил пожарной, технической и экологической безопасности.

3. Цена договора и порядок расчета

3.1. Заказчик принимает конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ на общую сумму договора в размере **6364911,84 (Шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысяч девятьсот одиннадцать тенге 84 тиын),** в том числе НДС **681954,84 (Шестьсот восемьдесят один тысяч девятьсот пятьдесят четыре тенге 84 тиын)** (далее - цена Договора).Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

3.2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляется по бюджетной программе **455024 «Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020», в том числе:**

- по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» специфике 159 «Оплата прочих услуг и работы» на сумму в размере 5737000,00(Девять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч тенге) 00 тиын.

- по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму в размере **627911,84(Шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот одиннадцать тенге 84 тиын.)**

3.3. Выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2 и справки Ф-3, подписанных Подрядчиком и Заказчиком по мере финансирования бюджетной программы. Срок платежей – в течение 7 рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.

Подрядчик ежемесячно 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты, разрешается промежуточное предоставление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ

3.4. В год завершения текущего ремонта зданий дома культуры в с. объекта из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5 % от общей стоимости договора,

которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).
3.5. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, после подписания акта Государственной приемочной комиссии.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Не допускать действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.
4.1.2. Получать все необходимые разрешительные документы в уполномоченных государственных органах, в том числе лицензии и разрешения на проведение строительно-монтажных работ.
4.1.3. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по текущему ремонта Объекта.
4.1.4. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора представить Заказчику Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, где излагаются стоимость, виды и объемы выполняемых субподрядчиками работ, а также порядок и сроки выполнения субподрядных работ по текущему ремонту Объекта.
4.1.5. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности.
4.1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности производства работ на объекте.
4.1.7. Заключать Договоры с теми субподрядными организациями, которые были им заявлены в конкурсной заявке.
Заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
По первому требованию Заказчика представлять информацию по заключенным с субподрядными организациями Договорам.
4.1.8. При наличии на Участке субподрядчиков координировать свои работы с ними.
4.1.9. Нанимать на ключевые должности работников по согласованию с Заказчиком. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или быть выше квалификации перечисленных в сведениях о квалификации.
4.1.10. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо текущего ремонта объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
4.1.11. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Заказчиком, с даты получение письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их.
4.1.12. Предоставить Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования использовать только участки, санкционированные Заказчиком.
4.1.13. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.1.14. Самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время текущего ремонта электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередач и связи, местах прохождения подземных коммуникаций, проезжей части городских дорог и др. путем заключения договоров с соответствующими органами. При этом расходы по использованию услуг оплачиваются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

4.1.15. В ходе выполнения Работ осуществить любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы текущего ремонта и достижение требуемых качественных показателей.

4.1.16. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства Работ, оформленный в соответствии с требованиями строительных норм и правил на русском языке.

4.1.17. Содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.1.18. Обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.

4.1.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.20. В случае если Заказчиком и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки переделать и/или устранить работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

4.1.20.1. Вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных несоответствующими условиям Проекта и Договора;

4.1.20.2. Замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов. Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Графика выполнения работ.

4.1.21. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Заказчику промежуточные результаты Работ.

4.1.22. Письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ по Объекту.

4.1.23. После подписания Рабочей комиссией Акта предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию по ремонту объекта.

4.1.24. После сдачи объекта вывезти с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора.

4.1.25. Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей комиссией, в сроки, установленные Рабочей комиссией.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.2.2. Осуществить технический надзор за выполнением работ через своего представителя, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих строительных нормах и правилах Республики Казахстан, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

Назначить ответственных лиц для осуществления контроля над качеством Работ и согласования технической документации, письменно поставив в известность Подрядчика.

4.2.3. Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить Рабочую комиссию для приемки результатов Работ.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Сдать Работы досрочно.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов;
4.4.2. Запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;
4.4.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
4.4.5. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
4.4.6. Заказчик может провести испытания для проверки качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. Если по результатам проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
4.4.7. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики со сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
4.4.8. Письменным обоснованным требованием остановить Работы Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе текущего ремонта допущенных отступлений от текущих норм и правил, сметного расчета стоимости работ, требований, установленных настоящим договором, до устранения причин остановки.
5. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора
5.1. Внесение изменений в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
5.2. Не допускается вносить в настоящий договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.
5.3. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

5.4. Договор может быть расторгнут до срока, указанного в Договоре:

1) по соглашению Сторон;

2) по письменному требованию одной из сторон в случае, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором;

3) в случае одностороннего отказа от исполнения Договора частично или полностью;

4) Заказчиком в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения.

5.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

5.6. Односторонний отказ от Договора допускается в следующих случаях:

1) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

2) Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

5.7. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

5.8. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этом случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

5.9. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.10. Расторжение Договора в соответствии с пп.2 п.5.4 Раздела 5 настоящего Договора производится путем извещения в течение 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения одной из Сторон, расторгающей Договор, с указанием причины расторжения Договора. После этого Сторонами в случае взаимного согласия на расторжение Договора, в определенный Сторонами срок, подписывается Соглашение о расторжении Договора. В случае получения отказа от расторжения Договора или неполучения ответа в указанный десятидневный срок, Сторона, инициирующая расторжение Договора, может обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

5.11. При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

5.12. В случае расторжения Договора Заказчиком в соответствии с пп.2,3,4 п.5.4 Раздела 5 Договора, Стороны производят следующие мероприятия:

1) Подрядчик должен немедленно прекратить работы и обеспечить консервацию Объекта;

2) После консервации Объекта Стороны составляют Акт о фактически выполненных объемах работ по Договору, определяют срок оплаты за фактически выполненные работы.

5.13. В случае расторжения Договора, все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью

Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

5.14. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность объекта до момента передачи его по Акту приема-передачи лицу, определенному Заказчиком. Услуги по такому ответственному хранению с даты расторжения Договора и прекращения работ подлежат оплате Заказчиком по фактической стоимости.

5.15. Расторжение Договора не исключает ответственности, предусмотренной для Сторон настоящим Договором.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риск случайного удорожания работ и материалов по настоящему договору несет Подрядчик.

6.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения работ в отношении Персонала Подрядчика.

6.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством работ или другой деятельностью по вине Подрядчика, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

6.4. Все вопросы взаимоотношений Подрядчика со своими рабочими и служащими, в том числе касающиеся оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и др., решаются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в проектно-сметной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее обеспечение страхового покрытия на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объекты страхования:

- страхование гражданско-правовой ответственности работодателя.

Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в течение 10 дней со дня заключения договора.

Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

6.7. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при производстве работ на Объекте.

6.8. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

6.10. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

6.11. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
6.12. В конце текущего финансового года Заказчик обязан уведомить Подрядчика о сумме удержанной и невозвращенной неустойки в течение года, которую Подрядчик обязан перечислить на указанные в уведомлении реквизиты в течении 3-х дней после получения уведомления или сообщить в письменном виде о принятых мерах также в течении 3-х дней. В случае предоставления Подрядчиком платежного поручения о перечислении неустойки Заказчик возвращает Подрядчику удержанную неустойку.
6.13. В случае отказа Подрядчика от перечисления неустойки заключается дополнительное соглашение о перечислении Заказчиком суммы удержанной неустойки в доход соответствующего бюджета. В случае отказа Подрядчика от подписания указанного дополнительного соглашения средства остаются на расчетном счете Заказчика.
6.14. В год завершения строительства, за исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.
6.15. Уплата, вычет неустойки и возмещение причиненного ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.16. В случае расторжения договора по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком, на него возлагается обязанность по принятию мер по охране объекта вплоть до периода начала выполнения работ новым Подрядчиком.

7. Срок действия договора и выполнения работ

7.1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.
7.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **до 1 сентября 2014 года.**
7.3. Дополнительные соглашения к Договору по изменению сроков выполнения работ заключаются в случаях:

1) уточнения, корректировки бюджета;
2) внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика согласно нормам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;
3) изменения реквизитов сторон;
4) изменения суммы на текущий финансовый год договора со сроком действия, превышающим текущий финансовый год, без изменения общей суммы договора, в случае изменения базовых расходов второго и третьего годов планового периода;
4) расторжения договора в случаях и порядке, предусмотренных условиями Договора и законодательством Республики Казахстан;
5) продления срока действия Договора, неисполненного в прошлом году и подлежащего финансированию в текущем финансовом году за счет остатков бюджетных средств и/или не перечисленной суммы гарантированного трансферта из Национального фонда РК, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.4. В случаях применения неустойки (штрафа, пени) при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий обязательств по Договору составляются Дополнительные соглашения к Договору. При этом удержание неустойки (штрафа, пени) осуществляется путем заключения государственным учреждением с получателем денег дополнительного соглашения о перечислении государственным учреждением суммы удержанной неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.
7.5. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой

причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

7.6. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику уведомление об окончании Работ.

7.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления об окончании Работ назначает Рабочую комиссию для определения готовности объекта. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ Заказчик путем подписания акта Рабочей комиссии принимает выполненные работы.

7.8. В установленных законодательством случаях в работе Рабочей комиссии принимают участие представители государственных органов, Подрядчика и субподрядчика.

7.9. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата подписания акта Рабочей комиссии.

7.10. В случае обнаружения Рабочей комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.

В случае не устранения выявленных в ходе Рабочей комиссии дефектов и недостатков в срок, определенный Рабочей комиссией, Подрядчик должен возместить стоимость устранения дефектов в судебном порядке.

7.11. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7.12. Окончательная приемка работ не может быть произведена при наличии обременений на объекте или его части, в том числе, на оборудовании, находящемся на объекте.

8. Гарантия качества выполненных работ

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что для выполнения Работ будут использоваться материалы и оборудование надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям, что работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов). Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки. В гарантии предоставляемой Подрядчиком не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

8.4. Подрядчик гарантирует качество текущих ремонт в соответствии со строительными нормами и правилами и совместно с Заказчиком, субподрядными организациями и необходимыми государственными органами обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый Подрядчиком, составляет 3 (три) года после сдачи Объекта Государственной приемочной комиссии. По оборудованию и материалам гарантийный срок устанавливается согласно сертификатам (паспортам) заводов изготовителей.

Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов и недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты.

9. Форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

9.3. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении договора.

9.6. В случае досрочного расторжения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы. Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных, документально подтвержденных на дату расторжения договора Работ.

10. Заключительные положения

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 10 (десяти) дня после начала таких неофициальных переговоров, Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

10.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Условия настоящего договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и законодательства о государственных закупках.

Все изменения настоящего договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Изменения настоящего договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

10.7. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления.

10.8. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.

10.9. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделение казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

10.10. Настоящий договор действует до 31 декабря 2014 года.

10.11. Условия, указанные в п.10.10 настоящего договора, необходимы для регистрации в органах Казначейства и применимы только в отношении Заказчика.

10.12. Регистрация Договора производится после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, согласно пункту 4.1.1 настоящего Договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Отдел культуры и развития языков» ВКО Тарбагатайского района с.Аксуат, ул Абылайхана 16	ТОО «АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС» **ВКО Тарбагатайский район с.Акжар ул** Жамбыла 11
РНН 510300000481	**РНН 181000211381**
ИИК KZ83070103KSN1828000	**ИИК KZ 526010261000024466**
БИК KKMFKZ2A	**БИК HSBKKZKX**
БИН 990340007180	**БИН 070140010657**
ТПК ГУ «Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК»	**АО « Народный банк»**
	Тел: 8(72344)2-11-54
В.и.о. руководитель отдела	**Директор**
МП _____ **Б.Кайырбекова**	**МП** _____ **Купафиянов Б.К**