Заказчик: **Областное управление строительства" г. Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Объект: **Дом областных учреждений** в г. Кызылорда

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2011 года
согласно договора: №101, доп.саглашение №142 от 31 октября 2011г.

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда	3 925 256,91	1 672 308,00	3 886 004 341	1 672 308,00	99 624 484	45 149 758	99 624 484	45 149 758	74 342 418	33 691 940
	ВСЕГО:	3 925 256,91	1 672 308,00	**3 886 004 341**	1 672 308,00	99 624 484	**45 149 758**	99 624 484	45 540 458	**74 342 418**	**33 691 940**

ЗАКАЗЧИК:_____ Б.Тайманов

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____Ж.Н.Муратбаев

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____Н.Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство дом областных учреждений в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	32 210 422			32 210 422
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	579 788			579 788
		Итого по смете	**32 790 210**			**32 790 210**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	442 668			442 [illegible]
		Выслуга лет 1%			327 902	327 902
		Дополнительные отпуска 0,4%			131 161	131 161
		Итого глава 9.	442 668		459 063	901 731
		ВСЕГО	**33 232 877**		**459 063**	**33 691 940**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**33 232 877**		**459 063**	**33 691 940**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	64 837 344		895 632	65 732 976
		Понижающий коэффициент К=0,990	64 188 970		886 675	65 075 646
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 301 513	1 301 513
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**64 188 970**		**2 188 188**	**66 377 159**
		НДС 12%			7 965 259	7 965 259
		Всего договорная стоимость	64 188 970		10 153 447	74 342 418

ЗАКАЗЧИК: _____ Б.Тайманов

Нач.отдела строительства Управление строительства Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области _____ Ж.Н.Муратбаев

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н.Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Дом областных учреждений в г.Кызылорда ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блоки А,Б,В,Г

АКТ выполненных работ за декабрь месяц 2011 год

Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: КЖ Альбом-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент ФМ-1 Блок А								
1	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (С-1) т	19,06	106200	-	2023768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (С-2) т	14,01	111900	-	1567518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм (доп арм С-2) т	3,38	96000	-	324038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм (доп арм С-1,С-2) т	8,43	96000	-	808934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (доп	3,17	96200	-	305339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арм С-1)								
6	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм (поперечная арм.) т	4,02	96000 -	- -	385632 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-115	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (ПК1,ПК2) т	1,57	109700 -	- -	172547 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм (ПК1,ПК2) т	1,15	104900 -	- -	120740 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (фиксатор Ф1) т	3,82	98800 -	- -	377199 -	- -	- -	- -	- -
		Выпуски фундамента ФМ-1 (Фрагменты 1:6)								
10	С12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	3,98	96200 -	- -	382895 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм т	0,7978	96000 -	- -	76584 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-29	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм т	2,88	84800 -	- -	243885 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-11	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 24 мм (анкерные болты) т	0,0616	77400 -	- -	4768 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			6793847 --	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6793847	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6793847	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407631	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7201478	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7201478	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Каркас

Диафрагма на отм-3,400

14	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	38,52	111900	-	4309943	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	8,16	105900	-	864581	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (хомут)	1,98	95500	-	188814	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7218	98800	-	71319	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,5538	96000	-	53165	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Диафрагма на отм-0,000

19	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,093	95500	-	8881	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,63	111900	-	293974	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4146	106200	-	44029	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-115	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм;КП-1	0,0278	109700	-	3044	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм;КП-2	0,0101	109500	-	1106	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм;КП-1,КП-2	0,0049	113900	-	561	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагма выше отм-0,000								
25	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3648	95500	-	34842	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,64	111900	-	1637864	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,49	106200	-	370852	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм;КП-1,КП-2,КП-3,КП-4	0,3086	109500	-	33797	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм;КП-1,КП-2,КП-3,КП-4	0,0402	113900	-	4584	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Колонны КМ до отм.-0,300								
30	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,46	109500	-	269399	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8190755	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8190755	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8190755	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491445	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8682201	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8682201	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фундамент ФМ-2 Блок Б								
31	Е0106-11-6	-Устройство стальных конструкций, остающихся в теле бетона	2,98	22366,2	12379,57	66631	36880	47825	42,5	127
			1т	9828	5460,98	29279	16269	105	20,52	61
32	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (фиксатор Ф1)	2,98	98800	-	294335	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (С1,С2)	38,21	106200	-	4058252	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм (С-1)	1,05	105900	-	111534	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм поперечн.арм.	3,95	96000	-	379306	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		Выпуски фундамента ФМ-2 (Фрагменты 1:11)								
36	С12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,44	96200	-	330797	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,653	96000	-	62688	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,98	86500	-	171616	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		Узел 3 КЖ-3								
39	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0694	101200	-	7023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Диафрагма ДЖМ-1на отм.-0,300								
40	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1282	89400	-	11458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,71	86400	-	147640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм; С21-Рн	0,0336	96000	-	3226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм; С21-Рн	0,3696	86500	-	31970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	0,4968	105900	-	52611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм	3,01	96700	-	290970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Диафрагма ДЖМ-2								
46	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0504	89400	-	4506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,594	86400	-	51322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм,С21-Рн	0,0112	96000	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12041-28	-Арматурные заготовки, не	0,1232	86500	-	10657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм; С21-Рн		-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	0,1656	105900	-	17537	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1	96700	-	96986	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагма ДЖМ-3								
52	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0629	89400	-	5623	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0276	95500	-	2636	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6545	111900	-	73234	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1868	105900	-	19786	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагма ДЖМ-4								
56	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5369	111900	-	60079	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1099	89400	-	9830	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм; С21-Рн	0,014	98800	-	1383	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагма ДЖМ-5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,054	89400 -	- -	4824 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0276	95500 -	- -	2636 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1868	105900 -	- -	19786 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6545	111900 -	- -	73234 -	- -	- -	- -	- -
		Диафрагма ДЖМ-6 Вид Н								
63	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0091	95500 -	- -	871 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4396	111900 -	- -	49191 -	- -	- -	- -	- -
		Диафрагма ДЖМ-6 Вид П								
65	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3801	111900 -	- -	42535 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0836	105900 -	- -	8849 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0125	95500 -	- -	1194 -	- -	- -	- -	- -
		Диафрагма ДЖМ-6 Вид Р, Вид С								
68	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3823	115200 -	- -	44039 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	95500	-	1008	-	-	-	-
				т						
		Диафрагма ДЖМ-7 Вид Ж								
70	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087	95500	-	831	-	-	-	-
				т						
71	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2791	115200	-	32148	-	-	-	-
				т						
72	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм;КП-1,КП-2	0,0221	109500	-	2422	-	-	-	-
				т						
73	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм;КП-1,КП-2	0,0027	113900	-	310	-	-	-	-
				т						
		Диафрагма ДЖМ-7 Вид Д,Е								
74	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0352	95500	-	3362	-	-	-	-
				т						
75	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9664	111900	-	108135	-	-	-	-
				т						
		Диафрагма ДЖМ-7 Вид И								
76	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	95500	-	378	-	-	-	-
				т						
77	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1911	111900	-	21389	-	-	-	-
				т						
78	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,0278	105900	-	2940	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Диафрагма ДЖМ-7 Вид К								
79	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	95500	-	378	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2038	111900	-	22805	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	55,52	105900	-	5879568	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагма ДЖМ-7 Вид Л								
82	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	95500	-	1146	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
83	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1245	111900	-	13927	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
84	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0833	105900	-	8819	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагма ДЖМ-7 Вид М								
85	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	95500	-	1008	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,459	111900	-	51362	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагма ДЖМ-7 выше отм.0,00								
87	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6458	95500	-	61672	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,98	105900	-	209671	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,88	111900	-	1217147	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг; ЗД-1	0,0869	103954,54	338,66	9032	29	3936	198	17
		1т		42997,5	149,17	3736	13	105	0,56	-
		Диафрагма ДЖМ-8 Вид А								
91	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,42	111900	-	270444	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2558	105900	-	27089	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
93	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,036	96000	-	3456	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2002	98800	-	19785	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2269	89400	-	20285	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг; ЗД-1	0,0652	103954,54	338,66	6774	22	2952	198	13
		1т		42997,5	149,17	2802	10	105	0,56	-
		Диафрагма ДЖМ-8 Вид Б								
97	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5779	111900	-	64665	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,276	105900	-	29228	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0492	96000	-	4723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0386	98800	-	3814	-	-	-	-
		сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1462	89400	-	13067	-	-	-	-
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,0851	104900	-	8925	-	-	-	-
		периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм;КП-1,КП-2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,0132	108000	-	1430	-	-	-	-
		гладкая класса А-I, d 8 мм;КП-1,КП-2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Диафрагма ДЖМ-8 Вид В								
104	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	2,51	111900	-	280466	-	-	-	-
		класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,2065	98800	-	20402	-	-	-	-
		сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1245	89400	-	11129	-	-	-	-
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг; ЗД-1	0,0652	103954,54	338,66	6774	22	2952	198	13
		1т		42997,5	149,17	2802	10	105	0,56	-
		Диафрагма ДЖМ-9								
108	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	2,51	111900	-	281139	-	-	-	-
		класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15344924	36954			170
			Тенге			38618	16301			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15344924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54919	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15255714	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			924155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16326744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16326744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63569	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30329526	36954			170
			Тенге			38618	16301			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30329526	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54919	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30240316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1823231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32210422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63569	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			32210422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.			-				260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63569			-

ЗАКАЗЧИК:_____ Б.Тайманов

Нач.отдела Управления строительства
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____Ж.Н.Муратбаев

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____Н.Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер"_____ И.С.Абубакиров

Нач.участка ТОО "Абу-Сер" _____ Иманахметов К.И.