Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 17

«16» ноябрь 2016 г.

Заказчик *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент», ЮКО, г. Шымкент, ул.Г.Иляева,6ба*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «Корпорация «Береке А», Генеральный директор Аргынбаева А.Ә.,ЮКО, г.Шымкент, ул.Капал Батыра территория Ондиристик,3а*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

ТОО «Ер-гарант-строй» начальник отдела технического надзора - Алпысбаев П.Т. №01150 от 26 апреля 2012 года,№KZ75VJE00016986 от 22 апреля 2016года.,

ТОО «Ер-гарант-строй» главный специалист -Тажимбетов Ж.Б., №06030 от 23 сентября 2013года, №06913, №06914 от 01апреля 2014года.,

ТОО «Ер-гарант-строй» инженер-технадзор Тембаев К.Ш., №01191, №01192, №001193 от 26апреля 2012года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Алматы Жоба»*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Реконструкция путепровода по улице Капал Батыра г.Шымкент ЮКО.*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, город Шымкент*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от « 9 » апреля 2014 года Акимат города Шымкент*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Алматы Жоба», Рабочий проект 076-АЖ-ИС-13*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2014г.*;
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 22 *месяца*;
фактически *22 месяца*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность путепровода	м	170,01	170,01	170,01	170,01
-подходов	м	338,0		338,0	
Категория		II	II	II	II
Ширина земляного полотна	м	27	27	27	27
Ширина моста	м	26,3		26,5	
Ширина проезжей части с полосами безопасности	м	9,0	9,0	10,8	10,8
Ширина тротуаров	м	2,5	2,5	1,5-2,25	1,5-2,25
Число полос движения	шт	4		6	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Временные подвижные нагрузки –А14,НК-120.Сейсмичность района-7баллов,категория грунта по сейсмическим свойствам II. Уровень ответственности – 1-й повышенный. Пролетные строения состоят из ж/б предварительно напряженных балок длиной 22,16 метров. Крайние пролеты состоят предварительно напряженных пустотных плит длиной 18 метров.Верхний слой покрытия – ЩМА20.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1142207,38 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *981224,74 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря_____, прочие затраты _____;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1142207,38 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *981224,74 тысяч тенге*,

оборудования, инструмента и инвентаря , прочие затраты *тысяч тенге*;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *Реконструкция путепровода по улице Капал Батыра г.Шымкент* принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: *Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»*

Жуматаев К.А. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Технический надзор: *ТОО «Ер-гарант-строй» начальник отдела технического надзора*

Алпысбаев П.Т. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись эксперта

Главный специалист:

Тажимбетов Ж.Б. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись эксперта

Инженер-технадзор:

Тембаев К.Ш. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись эксперта

Авторский надзор: ТОО «Алматы Жоба»

Главный инженер: *Мусаев М.* _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись главного инженера проекта

Главный специалист: *Исраилов Я.И.* _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись эксперта

Генеральная подрядная организация: ТОО «Корпорация «Береке А»

Генеральный директор Аргынбаева А.Ә. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя

Главный инженер:

Сулейменов Т.М. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись

Начальник участка:

Рашидов Н. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество, подпись