# Акт
## приема и сдачи объекта
## Водснабжение пос."Комешбулак" Кайнарбулакского с/о Сайрамского района ЮКО

**Мы. Нижеподписавшиеся представители ГУ "Жилищно-комунального хозяйства Сайрамского района ЮКО" и представители Т.О.О."ТРИАЛ ГРУП" составили настоящий акт, о приемке и сдаче нижеследующих основных материалов и оборудования обьекта водосабжения пос." Комешбулак" Кайнарбулакского с/о Сайрамского района ЮКО.**

| № пп | Наименование | Ед.изм | Количество |
|---|---|---|---|
| | **I Водозаборные сооружения** | шт | |
| 1 | Здания насосной станций I-подьема 6х4м | шт | 4 |
| 2 | Насос глубинный ЭЦВ6-6.5-105 | шт | 4 |
| 3 | Насос глубинный ЭЦВ6-10-110 | шт | 1 |
| 4 | Сушествующая скважина №14 (Школа)глубиной 190м | шт | 1 |
| 5 | Сушествующая скважина№15(Стройдвор)глуб.100м | шт | 1 |
| 6 | Сушествующая скважина №1 7(Комешбулак-2 глуб.120м | шт | 1 |
| 7 | Сушествующая скважина №18(ПМК)глубиной120м | шт | 1 |
| 8 | Водонапорные башни 25м3(новые) | шт | 2 |
| 9 | Водонапорные башни 50м3(новые) | шт | 2 |
| 10 | Водонапорная башня 25м3(бывшая)кап.ремонт | шт | 1 |
| 11 | Новые скважины глубиной165м 1 основная 1 резерв. | шт | 2 |
| 12 | Ж/б бетонная ограда с колючей проволкой | шт | 895 |
| 13 | Ворота металические с калиткой | шт | 4 |
| 14 | Бактерецидные установки УУФОВ-10 | шт | 8 |
| 15 | Водомеры ВСКМ-32 | шт | 8 |
| 16 | Калитки | шт | 2 |
| | **II Наружные сети водопровода** | | |
| 17 | Труба ПЭ-dн-180мм | м | 15957 |
| 18 | Труба Пэдн-110мм | м | 1357 |
| 19 | Труба Пэдн-50мм | м | 5897 |
| 20 | Труба Пэдн-20мм | м | 40181 |
| 21 | Труба метал. dy-100мм | м | 98 |
| 22 | Труба метал. dy-76мм | м | 102 |
| 23 | Труба метал. dy-57мм | м | 174 |
| 24 | Труба матал. Dy-32мм | м | 101 |
| 25 | Труба метал. dy-15мм | м | 189 |
| 26 | Труба асбестоцементная Ø300мм | м | 541 |
| 27 | Пожарные гидранты | шт | 60 |
| 28 | Счетчики СКВ-3/15 | шт | 906 |
| 29 | Задвижки Ø150мм | шт | 36 |
| 30 | Задвижки Ø100мм | шт | 6 |
| 31 | Задвижки Ø50мм | шт | 4 |
| 32 | Колодцы Ø2000мм | шт | 196 |
| 33 | Колодцы Ø1500мм | шт | 8 |
| 34 | Колодцы Ø1000мм | шт | 840 |
| 35 | Днище Ø2000мм | шт | 196 |

Scanned by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | Днище Ø1500мм | шт | 8 |
| 37 | Днище Ø1000мм | шт | 840 |
| 38 | Перекрытие Ø2000мм | шт | 196 |
| 39 | Перекрытие Ø1500мм | шт | 8 |
| 40 | Перекрытие Ø1000мм | шт | 840 |
| 41 | Люк чугунный | шт | 202 |
| 42 | Люк металлический | шт | 840 |
| 43 | Вентель Ø15мм | шт | 906 |
| 44 | Гребенка Ø15мм | шт | 204 |
| 45 | Стабилизатор напряжения переменного тока 3-х фазный | шт | 3 |
| 46 | Обратный клапан Ø100мм | шт | 7 |
| 47 | Замена трансформатора 100кВт (ремонт КТП) | шт | 3 |
| 48 | Комплект КТПНД 2540/63/0.4 кВт | шт | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Сдал:** **ТОО "TRIAL GROUP"**

**Принял:**
**ГУ "ЖКХ Сайрамского района"**

**ГУ "Сайрам Тазалык" Сайрамский район**

Scanned by CamScanner

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001жылғы 15 қазандағы № 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН:

Қаулы № 1399 21. 11. 2011 ж.

БЕКІТІЛГЕН: Ү. Қалі ноғоров

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

200_ жылғы «__» _____ № _____ Қошенбұлақ ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Сайрам ауданы Жетісінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20 11 жылғы «__» _____ № _____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С. Сапаров ауыл Жетісінің орынб
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
С. Шүйрбаев ОКО МКБ бас. бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Тапсырыс беруші
Тенгошев С Аудандық құрылыс бөлім. баст.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым
М. Муратбеков ЖКХ ПП «АД Сайрам ауданы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Г.М. Фомина ТОО «ПУС-Шымкент» директорының
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Ошанов Р аудан. СЭҚ бас. бас.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Өртке қарсы қызмет органдары
Байгамбетов М ауд. төтен. жағд. бас. бас. м. өртке қарсы бұлтеу салас. нұқ.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
Мәлікбаев А ауд. сәулет және қала құрылы бөлім. басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Абдрахманов А «Трион Груп» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
С Егембердиев - «Түркен-Құрылыс» ЖШС. орынбасары.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Б. Ысқақ - ОКО бөлімшесі мем. сәулет инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Өтебаев Р. - Қау-тайлас экология. департ. ОКО өрт. мем. инс. бөлім бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Scanned by CamScanner

**АНЫҚТАДЫ:**

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) _____

(ұйымның атауы)

ОҚО, Сайрам ауданы мекен-жайы бойынша

Комсомолдық ауылын ауыз сумен қамтамасыз ету

(облыс, аудан, елді мекен, ықшам удан, махалла, көше, үйдің

нөмірі) (корпустың)

ОҚО Сайрам ауданындағы Комсомолдық ауылын сумен

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,

қамтамасыз ету

жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)) қайта

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Аудандық құрылыс бөлімі

(шешім шығарған органның атауы)

200.....жылғы «.....» ..... № ..... шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.)

негізінде және ОҚО мсқы басқармасының

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200.....жылғы «.....» ..... № .....

рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты Құрылыс-монтаж жұмыстарын

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер ТОО „Триал-Груп"

(ұйымның атауы)

және .....

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.

4. Құрылыс жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы

ТОО „ПУС-Шымкент

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және Құрылыс жобасы

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Аудандық құрылыс бөлімі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің .... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Альбом 1,2

Книга 1,2.

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын .....

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2011 жылғы «4» 04 № ..... бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы сәуір 2011; жұмыстың аяқталуы .....

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша

алты ай ай; іс жүзінде алты ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Scanned by CamScanner

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т. б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі |
| Күр. аудан | ш.м | | | | |
| Күр. көлем | куб.м | | | | |
| Пайд. алаңы | ш.м | | | | |
| Құбырдың ұзындығы | | 14,464 | ш.м | | |

Алғашқы кезекте жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Іс жүзінде |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | м² | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі оның ішінде | м³ | | |
| жер асты бөлігі жапсарлас салынған | м³ | | |
| және жанаса салынған үй-жайлар | м² | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Іс жүзінде | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | пәтер алаңы, м² | | пәтер саны | пәтер алаңы, м² | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер | | | | | | |
| Оның ішінде: | | | | | | |
| бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі | | | | | | |

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар.

Ерекшеліктерді бойынша орындалған

орындалуы туралы мәліметтер

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тұстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында.

Scanned by CamScanner

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Қөгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| Жұмыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мерзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы: 354,057 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 293,802 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ..... мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ..... мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ..... мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ..... мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық .....

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі ні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған ОКО «Сайрам аудандағы» Кошем булақ

(объектінің атауы)

аудынын сумен қамтамасыз ету

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы С. Сопарбаев

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары С. Сугирбаев

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: Қолдары:

Мамырбаев А.

Омашев Р.

Жонтолиев С.

Өтебаев Р.

Бекқоқ Б.

Журатбеков М.

Байымбетов Н.

Егембердиев С.

Фомина Г.М.

Абдрахманов А.

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

2006 г., г. Шымкент, ТОО Издательский дом, «Оңтүстік полиграфия» з. 5102—1000

Scanned by CamScanner