ФОРМА №3
от 15 июня 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 19от 18.03.2010г

АКТ № 2
выполненных работ за июнь 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	20 640 984
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	15 129 467
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	6 192 295,20
4.	Виды исполняемых работ- текущий ремонт автодорог района имени Казыбек би г. Караганды	Текущий ремонт а/д р-на им. Казыбек би
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	10 590 626,9
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	4 538 840,1
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	16 506 822
8.	Сумма выполненных работ за июнь 2010г	1 377 355
9.	Сумма удержания аванса за июнь 2010г	413 206,5
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за апрель с учетом ранее оплаченных	964 148,5

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК :

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "
Подрядчик : ПК "Агродор"
Договор : № 19 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

по текущему ремонту автодорог района имени Казыбек би города Караганды

за июнь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0168-3-1**	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 (а/б тип Б марки I)**	**656**	**697,99**	**21,85**	**457881**	**14331**	**153687**	**1,05**	**686**
		м2		**166,97**	**9,18**	**109532**	**6022**	**133**	**0,04**	**23**
2	**Е С01031-А26 -1**	**Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках(от ямочного ремонта)**	**78,72**	**27,10**	**27,10**	**2133**	**2133**	**1493**	**--**	**--**
		т		**--**	**18,97**	**--**	**1493**	**100**	**0,11**	**9**
3	**Е010333-А12 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	**78,72**	**89,20**	**89,20**	**7022**	**7022**	**1404**	**--**	**--**
		т		**--**	**17,84**	**--**	**1404**	**100**	**0,37**	**29**
4	**Е 27 т.ч. п.1.5.**	**Доставка битума на 12 км**	**0,127**	**1171,00**	**1171,00**	**149**	**149**	**82**	**--**	**--**
		м/ч		**--**	**486,00**	**--**	**62**	**133**	**1,00**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**467184**	**23635**			**686**
			Тенге			**109532**	**8981**			**61**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**467184**				
		Материалы -	Тенге			**11926**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**118514,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**322091**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156667**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23500,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37431**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				142014,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			661283				
	ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232		Тенге			1 205 668				
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			24 113				
	итого		Тенге			1 229 782				
	НДС-12%		Тенге			147 574				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			1 377 355				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____ Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____ Шалтаков М.С.(Главный специалист сектора автодорог)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП " Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Специалист отдела технадзора и тех сопровождения _____Мименбаев А.Б.