Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2019 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	68	19.06.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования в ценах 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"	62 774 535,06	18 063 920,77	21 898 933	0	0	0	2 167 670,49	20 231 591,27
Общестроительные работы								
Итого за отч. М-Ц: май 2019г.	62 774 535,06	18 063 920,77	21 898 933	0	0	0	2 167 670,49	20 231 591,27

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель: _____Койшекенов Т.

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"

_____Аликулов К.К.

Заказчик:ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового и подводящего газопровода в станции Темир-мост Енбекского а/о Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор №68 от 19.06.2018г.

Форма № КС-2

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г

АКТ №03
приемки выполненых строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-1						
		Газопровод высокого давления						
		Раздел 6. Прочие работы						
139	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,0005	850190,32	425	58,7 / 70
140	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода		7,549	621277,23	4690022	58,7 / 776399
		Локальная смета №2-3						
		Раздел 3. Прочие работы						
44	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65-75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 10 %	стык		5	434,99	2175	40,6 / 780

45	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,292	621277,23	181413	58,7 30032
46	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1	433,33	433	
47	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросвраные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	834,4	167	
Локальная смета №2-4								
Раздел 1. Газопровод низкого давления								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		2490,18	136,64	340266	59,1 83421
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откасами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		99,3264	1378,15	136886	59,1 80899
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		1182,08	658,98	778964	59,1 460373
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1407,4264	22,178	31214	59,1 6615
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1407,4264	120,24	169222	59,1 76156
6	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,91	198596,25	180723	62,1 92770

7	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		919,1	433,33	398274	
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода		1,06	226711,9	240315	62,1 119209
9	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1070,6	602,11	644619	
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,465	226711,9	105421	62,1 52295
11	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		469,65	1288,14	604975	
12	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,35	301441,7	105505	62,1 50303
13	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		353,5	2709,46	957794	
14	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2875	134,975	388053	42,8 125551
15	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		2,9325	11573,39	33939	
16	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в тарншее ленты	км		2,89	18033,7	52117	42,8 10328

17	прайс лист Акватория	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м		2890	12,63	36514	
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		123	856,85	105393	62,1 38676
19	23-020304-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	11409,8	11410	
20	прайс лист Казпайп	Накладной уход 110х75	шт		1	17183,29	17183	
21	23-020304-3635 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт		4	5636,37	22545	
22	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт		12	5099,79	61197	
23	23-020304-3610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт		25	4563,26	114082	
24	прайс лист Скала групп	Отвод электросварной д 160 22°	шт		2	8052,56	16105	
25	прайс лист Скала групп	Отвод электросварной д 110 11°	шт		2	4118,94	8238	
26	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	5807,21	11614	
27	23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	2622,76	5246	

28	23-020304-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	6148,04	12296	
29	23-020304-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		10	3921,49	39215	
30	23-020304-2016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		6	3365,23	20191	
31	23-020304-2021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	5424,05	5424	
32	23-020304-2027 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 1600x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	11103,06	11103	
33	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		52	3055,1	158865	
34	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт		4	1262,66	5051	62,1 1855
35	23-020303-2604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	1373,1	2746	
36	23-020303-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	3754,28	7509	

37	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0008	1003119,4	802	62,1 333
38	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0416	690908,14	28742	62,1 13040
39	11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение.весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0416	1713521,14	71282	62,1 2087
40	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0008	3134636,16	2508	62,1 99
41	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		41,7664	3069,98	128222	
42	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,8032	11112,33	8925	
43	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2	5018,07	10036	60,9 2959
44	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций		8	1343,36	10747	62,1 4188
45	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, прокладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,413	35076,65	14487	

46	11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт сборных конструкций		4	5336,06	21344	62,1 4436
47	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		0,48	44048,47	21143	
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,5	20793,89	10397	60,9 810
49	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,08	23032,87	1843	48,5 153
50	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		20	5018,07	100361	60,9 29589
51	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий		0,038	69822,15	2653	50,8 688
52	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстоистовой стали диск под кран	т		0,038	345848,67	13142	
53	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, завторы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт		3	2792,8	8378	60,4 3878
54	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, завторы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт		1	6437,45	6437	60,4 3005
55	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		8	856,85	6855	62,1 2516

56	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		6	2686,46	16119	
57	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	4702,78	9406	
58	прайс лист Казпайп	Кран газовый д 160 мм полиэтиленовый	шт		1	154801,21	154801	
59	прайс лист Казпайп	Кран газовый д 75 мм полиэтиленовый	шт		3	78419,81	235259	
60	11-240207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт		46	5526,74	254230	62,1 58658
Раздел 2. Трубопроводы надземные								
61	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,14	457052,99	63987	62,1 32104
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		141,4	834,4	117984	
63	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,1066	619308,06	66018	62,1 26553
64	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		52	233,81	12158	

65	23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт		52	1093,4	56857	
66	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, завторы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт		52	1560,86	81165	60,4 37834
67	23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50	шт		52	7346,39	382012	
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,04	1943,06	2021	59,1 1194
69	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		3,1	21606,69	66981	48,5 5923
70	11-090701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,5819	62687,26	36478	60,9 18083
71	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,5819	70839,85	41222	60,9 21162
72	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		134,5562	834,4	112274	
73	21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщино от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т		0,0489	193725,36	9469	

74	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты весом до 4 кг. Установка	т		0,0031	160793,56	502	48,5 243
75	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		3,12	511,02	1594	
76	21-130201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочнгости 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т		0,0012	296402,82	342	
77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		47,9	60,77	2911	54,2 730
78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		47,9	68,18	3266	54,2 451
Раздел 3. Прочие работы								
79	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65-75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 10 %	стык		30	434,99	13050	40,6 4677
80	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		6	749,96	4500	40,6 1637
81	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		6	1075,9	6455	40,6 2339

82	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода		2,575	621277,23	1599789	58,7 264833
83	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,35	850190,32	297567	58,7 48659
84	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		3	433,33	1300	
85	23-010502-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		4	602,11	2408	
86	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2	1288,14	2576	
87	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1	2709,46	2709	
88	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросвраные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	834,4	834	
Локальная смета №4-1								

1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,6	1148,45	4134	59,1 2443
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,6	658,98	2372	59,1 1402
3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		40	166,05	6642	42,8 1611
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2,8	1906,9	5339	
5	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		40	126,82	5073	42,8 1670
6	23-060137-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0408	451213,99	18410	
7	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт		2	196,17	392	42,8 168
8	24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг		1,8	176,46	318	
9	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т		0,0133	203323,04	2712	42,8 263

10	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0133	172574,81	2302	
11	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие лентой кабеля	м2 покрытия		20	126,6	2532	64,3 1150
12	прайс лист ТОО Актауэнерго	Лента защитная "Осторожно кабель"	м		20	30,08	602	
13	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,003	1004349,48	3013	62,1 245
14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в тарншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4,5	1148,45	5168	59,1 3054
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,5	658,98	2965	59,1 1753
16	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		30	442,02	13261	42,8 1528
17	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт		6	3047,34	18284	42,8 1975
18	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		0,0367	100495,18	3684	61,7 1065

19	23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		3,03	549,69	1666	
20	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,565	834,4	5478	
21	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0002	150409,31	37	
22	11-340101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Радиомачты стальные, установленные из труб. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций		0,0367	12185,25	447	62,1 195
23	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		17	5712,83	97118	61,7 34883
24	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт		17	30943,37	526037	
25	24-040207-1908 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98 ТН2	шт		17	1355,58	23045	
26	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт		17	196,17	3335	42,8 1427
27	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р Х 12 51177-98	шт		17	333,54	5670	
28	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2 Монтаж по строительным основаниям	м		27,2	381,08	10365	42,8 3801

29	прайс лист Скала групп	Проводник заземляющий ЗП1	м		27,2	1651,79	44929	
30	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т		0,1156	4875,22	564	61,7 348
31	24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		34	262,57	8927	
32	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		34	39,24	1334	
33	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		17	144,9	2463	
34	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		17	281,72	4789	
35	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		17	410,15	6973	
36	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		2	5712,83	11426	61,7 4104
37	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт		2	30943,37	61887	

38	24-040207-1908 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98 ТН2	шт		2	1355,58	2711	
39	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт		2	196,17	392	42,8 168
40	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р Х 12 51177-98	шт		2	333,54	667	
41	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		3,2	381,08	1219	42,8 447
42	прайс лист Скала групп	Проводник заземляющий ЗП1	м		3,2	138,68	444	
43	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т		0,0136	4875,22	66	61,7 41
44	24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		4	262,57	1050	
45	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		4	39,24	157	
46	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	144,9	290	

47	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	281,72	563	
48	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	410,15	820	
49	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	5712,83	5713	61,7 2052
50	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт		1	30943,37	30943	
51	24-040207-1908 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98 ТН2	шт		1	1355,58	1356	
52	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт		1	196,17	196	42,8 84
53	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р Х 12 51177-98	шт		1	333,54	334	
54	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1,6	381,08	610	42,8 224
55	прайс лист Скала групп	Проводник заземляющий ЗП1	м		1,6	138,68	222	
56	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т		0,0136	4875,22	66	61,7 41

57	24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		4	262,57	1050	
58	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		4	39,24	157	
59	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	144,9	290	
60	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	281,72	563	
61	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	410,15	820	
62	11-330204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линий). Подвеска вручную	км линии		0,45	61413,59	27636	61,7 15476
63	23-061004-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,1395	840938,33	117311	
64	11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		1	1818,2	1818	61,7 382

65	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		4	5712,83	22851	61,7 8208
66	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт		4	30943,37	123773	
67	24-040207-1908 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98 ТН2	шт		4	1355,58	5422	
68	13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт		4	196,17	785	42,8 336
69	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р Х 12 51177-98	шт		4	333,54	1334	
70	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		6,4	381,08	2439	42,8 894
71	прайс лист Скала групп	Проводник заземляющий ЗП1	м		6,4	1651,79	10571	
72	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т		0,0544	4875,22	265	61,7 164
73	24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		16	262,57	4201	

74	24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		16	39,24	628	
75	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		16	144,9	2318	
76	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		16	281,72	4508	
77	24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		16	410,15	6562	
78	11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		24	1818,2	43637	61,7 9177

Итого прямые затраты по смете	**16 181 853**
в.том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	2 699 371
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 881 223
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	800 564
Итого, тенге	19 681 787
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 574 543
Итого по разделу на подряд, тенге	**21 256 330**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	276 332	
Итого по гл 8	276 332	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время 1,701%	366 271	

Итого по главу 9	366 271	
Итого по главу 1-9	21 898 933	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г	21 898 933	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018 г К=1,0599383	23 211 529	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,78	18 063 920,77	
НДС 12%	2 167 670,49	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**20 231 591,27**	

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Койшекенов Т.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "Нисан-Актобе" Кыдыралин Г.А.