Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН
13.11.2009 г. №171
акимом г.Уральска С.Оразовым
(дата и № решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 23 » октября 2009г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др от « 04 » июня 2009 г № 71 Акимат г. Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: - **Тусупкалиев М.Б** - заместитель Акима города
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя:
Паленов А.В.– главный специалист отдела контроля за качеством строительства управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
Заказчика:
Полубояров В.Б..-заместитель начальника управления строительства ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Вакуленко Г.И. – главный инженер ГКП «ОралСуАрнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика
Темирбаев Ж.К.– директор ТОО «Уралводпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Насырова Л.К. – главный специалист отдела УГУ ГСЭН
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Кожамуратов Н.К. – государственный испектор труда, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о безопасности и охране труда
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Кушнер В.В. – начальник отдела градостроительства и архитектуры г. Уральска

Ташкараев Э.А.-заведующий сектором по контролю за отходами Жайык-Каспийского департамета экологии ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Разов М.А. – начальник отдела земельных отношений г. Уральска
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бисембаев К.У.- начальник ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество)(должность)

Ликеров А.Т.– директор ТОО «Тургынуй Орал»
(фамилия, имя, отчество)(должность
Кенжалиев Д. - технический надзор ТОО « Жайыкстройинженеринг»
(фамилия, имя, отчество)(должность

Генерального подрядчика
Мутасов Г.Л.. - президент АО «Уральскводстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Управление строительства ЗКО АО « Уральскводстрой»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: построенного объекта **«Строительство биопруда №2 на балке Безластичная между накопителями №1 и №2 сточных вод г.Уральска»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **Западно-Казахстанская область, г.Уральск , район КОС, Зеленовский район**
(область,район, населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) **Постановление акимата Западно –Казахстанской области от 27 февраля 2009 года № 67**
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **« 03 » июня 2009 г № 280**
Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО
(наименование органа , выдавшего разрешение)

Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком **АО «Уральскводстрой»**
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)

исубподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ,выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

Проектно-сметная документация на строительство разработана проектным институтом **ТОО «Уралводпроект»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ПСД в составе: рабочие чертежи и сметная документация
(наименование частей или разделов документации)

субподрядным организациями _____-_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы. Заключение по обследованию строительных конструкций здания _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Заказ: № 07.035-ОС**

(номер проекта,номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа,разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

Управление строительства ЗКО от 16 марта 2009 года № 60 на сновании заключения ДГП «Госэкспертиза» №11-371/07 от 17июля 2007 года

(дата, номер документа)

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь,пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- Начало работ: **июнь 2009 года**
  (месяц и год)
- Окончание работ: **октябрь 2009 года**
  (месяц и год)
- При продолжительности строительства:

При норме или по ПОС - **4 месяца**

Фактически - **4 месяца**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Проект, исполнительно-техническая документация

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности , число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Плотина – глухая, высота 7,0м, длина; донный водоспуск длина 72,5 ф-720мм; сифонный водосброс Ф-720мм, длиной -42,5м; отводящий канал шириной 3,0 м, заложением откосов 3,0м и длиной 24,5 м.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство плотины. Тип плотины –глухая , земляная из однородных грунтов с уположенным верховым откосом. Максимальная высота плотины в тальваге 7.0 метров, заложение верхового откоса 1:8, низового 1:3, ширина гребня плотины 4.5 метра. Отметка гребня плотины 65,55м. Запас высоты гребня над максимальным уровнем 1,3метра Верховой откос плотины без крепления, низовой откос укрепляется залужением многолетними травами по слою растительного грунта.

Донный водоспуск устраивается в теле плотины на ПК5+40. Донный водоспуск одноочковый состоит из трубопровода, входного и выходного оголовков. Общая длина водоспуска 72,5 м. стальная труба Ф 720 мм. Для защиты от засорения трубопровода на входном оголовке устанавливается решетка из металлических стержней Ф-6мм. Выходной участок консольного типа, для гашения энергии воды в нижнем бъефе предусматривается в воронке размыва. С целью уменьшения глубины воронки размыва, на конце трубопровода устанавливается рассеивающий порог. Опора консоли на выходном оголовке выполняется свайного типа. Предусмотрен ж/б колодец с установленной затвором –задвижкой.

Сифонный водосброс автоматического действия, работает при подъеме уровня воды в водохранилище выше отметки НПУ. Трубопровод труба стальная Ф-720мм, длиной -42,5м.

Отводящий канал шириной 3,0 м, заложением откосов 3,0 м и длиной 24,5 м.

Выполнен ремонт крепления верхового откоса плотины накопителя №2 сточных вод г. Уральска. На участках с просевшей каменной наброской закреплено наброской из бутового камня.

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

нет

13 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, **устранены**.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :

Всего **80944,98 тыс. тенге** с учетом НДС., в том числе :строительно-монтажных работ **66654,35 тыс.тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _ **тыс.тенге**, прочие **14290,63 тыс.тенге**.

16.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **79550,161 тыс.тенге**, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ **66654,35** тыс.тенге

Стоимость оборудования, инвентаря и инструмента ___тыс.тенге, прочие **12895,811** тыс. тенге

17.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических_ _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект **«Строительство биопруда №2 на балке Безластичная между накопителями 31 и №2 сточных вод г.Уральска»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Тусупкалиев М.Б.**

(подпись)

Зам.председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Паленов А.В.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии _____ **Полубояров В.Б**
(подпись)

_____ **Вакуленко Г.И.**
(подпись)

_____ **Насырова Л.К.**
(подпись)

_____ **Кожамуратов Н.К.**
(подпись)

_____ **Кушнер В.В.**
(подпись)

_____ **Бисембаев К.У.**
(подпись)

_____ **Ташкараев Э.А.**
(подпись)

_____ **Разов М.А**
(подпись)

_____ **Ликеров А.Т.**
(подпись)

_____ **Темирбаев Ж.К.**
(подпись)

_____ **Мутасов Т.Л.**
(подпись)

_____ **Кенжалиев Д.**
(подпись)