Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«26» сентября 2019 г.

Заказчик является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», руководитель Ибрашов М.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии **от 24 сентября 2019 года, ТОО "КТП", генеральный директор Павлычев Николай Александрович, Актюбинская область, г. Актобе, ул.Арынова 1 «А»**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24 сентября 2019 года, ТОО «DS$V», Костыров Ерболат Коспаевич, аттестат №KZ42VJE00016513 от 06.04.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **от 24 сентября 2019 года, ПК «АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ», главный инженер проекта Урумбаева Жанылсын Садыковна, квалификационный аттестат № 000402 от 20.12.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
Реконструкция автомобильной дороги "Актобе-Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Актюбинская область, г. Актобе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» ___20_ г.№;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Актюб обл» №:KZ93REA00043427 от 12.12.2016г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ПК «Актюбгражданпроект», № 18724179

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» № 237 от 28.05.2015г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2016 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **28**;

фактически, месяц: **28**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	м	**7 700**		**7 700**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Верхний слой покрытие из горячей плотной мелкозернистый асфальтобетонной смеси, толщиной 40мм;
- Нижний слой покрытие из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 70мм;
- Верхний слой основания из горячего черного щебня толщиной 100мм;
- Нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 220 мм
- Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 150мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **3 044 544 634,4 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **2 991 510 201,76 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 044 544 634,4 тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 991 510 201,76 тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция автомобильной дороги Актобе-Орск» от 0 до 8 км в г. Актобе»,** принять в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Ибрашов Малимбет Ергалиевич**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Костыров Ерболат Коспаевич**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Урумбаева Жанылсын Садыковна**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Павлычев Николай Александрович**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	7 700	Верхний слой покрытие из горячей плотной мелкозернистый асфальтобетонной смеси, толщиной 40мм; Нижний слой покрытие из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 70мм; Верхний слой основания из горячего черного щебня толщиной 100мм; Нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 220 мм Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 150мм	
2	Ширина проезжей части	м	15		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы		3		
6	Ширина обочины	м	3х1,5		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	до 3 м		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	4		
11	Дорожные знаки	шт	247		
12	Элементы освещения	опоры	207	опоры наружного освещения	
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	117904,7		
15	Электроосвещение	шт	414	светильники	

Заказчик **Ибрашов М.Е** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Урумбаева Ж.С.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.