Счет-фактура № 35 от 18 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №267 от 25.04.13г. Капит.рем.а/д Алматы 1-ст. Шамалган-Узынагаш,км 2-48 Карасайск.р-на

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы 1-ст.Шамалган-Узынагаш, км 2-48 Карасайского района Алматинской области	шт	1	124 720 841,03	124 720 841,03	12%	14 966 500,92	139 687 341,95		
Всего по счету:					**124 720 841,03**		**14 966 500,92**	**139 687 341,95**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, БИН 050740005946

Акт выполненых работ за сентябрь 2013 года
по договору № 267 от 25.04.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы I -ст.Шамалган-Узынагаш, км 2-48 Карасайского района Алматинской области	тенге	390 157 158,00	268 210 117,19	11 704 714,74	128 522 775,24	139 687 341,95	4 190 620,26	135 496 721,69
	в т.ч. 422 - *Капитальный ремонт дорог*		348 354 605,36	239 473 318,92	10 450 638,16	114 752 477,89	124 720 841,03	3 741 625,23	120 979 215,80
2	***168*** *- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам*		41 802 552,64	28 736 798,27	1 254 076,58	13 770 297,4	14 966 500,92	448 995,03	14 517 505,89
3	**Всего по акту:**		**390 157 158,00**	**268 210 117,19**	**11 704 714,74**	**128 522 775,24**	**139 687 341,95**	**4 190 620,26**	**135 496 721,69**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Р.Сахипов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Представитель заказчика _____ Ж. Рахимов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы 1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2 -48 Карасайского района Алматинской области

Договор № 267 от 25.04.2013г.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда на дороге 3 категории								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	33,99837	40097,59	339,59	1363253	11546	6373	0,58	20
		т		–	140,94	–	4792	133	0,58	20
2	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 6 см (8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	48569,1	343,14	16,01	16666001	777591	686019	0,038	1846
		м2		6,48	4,14	314728	201076	133	0,01412	686
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	9,07018	40097,59	339,59	363692	3080	1700	0,58	5
		т		–	140,94	–	1278	133	0,58	5
4	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 (8) см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	42100	24,52	15,35	1032292	646235	615923	0,0336	1415
		м2 покрытия		5,94	5,06	250074	213026	133	0,01766	743
5	Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	336800	0,02	–	6736	–	4479	0,00009	30
		м2 покрытия		0,01	–	3368	–	133	–	–

6 30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	7687,46	3930	30211718	
	т				
	Всего прямые затраты			**49643692**	**1438452**	**3316**
				568170	**420172**	**1454**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			47637070		
	Накладные расходы, тенге			1314494		
	- заработная плата, тенге			197174		
	- трудоемкость, чел-ч			657		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3057491,16		
	Всего			**54015677,16**		
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат сумм)			1689610		
	- сметная заработная плата, тенге			280277		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1590		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			557 052,88		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			222 821,15		
	Подвижной характер работ 3,7%			2 061 095,64		
	Доставка рабочих 2,5 %			1 392 632,19		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**59 938 889,38**		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге			**122 275 334,34**		
	- материалы, тенге			97179623		
	- сметная заработная плата, тенге			4589678		
	Налог (2 %)			2 445 506,69		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**124 720 841,03**		
	НДС (12 %)			14 966 500,92		
	ВСЕГО по акту к оплате			**139 687 341,95**		

Заказчик С.Самудратов

Подрядчик К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора Р.Сахипов