Заказчик: " Областное управление строительства"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: "Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома"

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2014 года
согласно договора: №39 от 28 апреля 2014 г

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	"Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома" - **за 2014 г.**	290 419,692	113 820,872	290 419,692	113 820,872	128 579,717	50 392,780	128 579,717	50 392,780	128 579,717	50 392,780
	"Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома" - **за 2015 г.**	907 170,096	355 526,645	907 170,096	355 526,645	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО:	**1 197 589,788**	**469 347,517**	**1 197 589,788**	**469 347,517**	**128 579,717**	**50 392,780**	**128 579,717**	**50 392,780**	**128 579,717**	**50 392,780**

Согласовано
Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области _____ О. Кожаков

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Б.Туреходжаев

Утверждаю:
Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области _____ Б. Абдигапбаров

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ Н.С.Абубакиров

З казчик: " Областное управление строительства"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительство "Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абразакова, район Ипподрома"

АКТ выполненных работ за МАЙ месяц 2014 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	48176884			48 176 884
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	867 184			867 184
		Итого по смете	49 044 068			49 044 068
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	662 095			662 095
		Выслуга лет 1%			490 441	490 441
		Дополнительные отпуска 0,4%			196 176	196 176
		Итого глава 9.	662 095		686 617	1 348 712
		ВСЕГО	49 706 163		686 617	50 392 780
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	49 706 163		686 617	50 392 780
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,2335	111 018 715		1 533 559	112 552 274
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			2 251 045	2 251 045
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	111 018 715		3 784 604	114 803 319
		НДС 12%			13 776 398	13 776 398
		Всего договорная стоимость	111 018 715		17 561 003	**128 579 717**

Утверждаю:
Зав.сектором Управления строительство
Кызылординской области _____ Б.Абдигапбаров

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Б.Туреходжаев

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

гл.инспектор Управления строительства
Кызылординской области _____ Л.Альмаханов

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу-Сер»**

Наименование объекта: **Строительство школы на 900 мест в г.Кызылорда, ул.Абдразакова, район Ипподрома**

Акт приемки

Выполнение работ за **МАЙ** месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	9393,2	21,3	20,46	200072	192182	69619	0,01	55				
				0,84	6,8	7890	63882	97	0,03	239				
2	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (сгребание в бурты) м3	9393,2	9,24	9,24	86839	86839	27348	-	-				
				-	3	-	28194	97	0,01	108				
3	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	28179,6	7,91	7,91	222911	222911	70201	-	-				
				-	2,57	-	72372	97	0,01	277				
4	E0101-12-2	-Обратная засыпка под высокие полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	648	21,3	20,46	13802	13258	4803	0,01	4				
				0,84	6,8	544	4407	97	0,03	16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	648	21,55	4,52	13962	2926	10704	0,11	70
		м3		17,03	-	11035	-	97	-	-
6	Е0101-30-2	-Планировка прифундаментного периметра бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4840	0,2	0,2	982	982	330	-	-
				-	0,07	-	341	97	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			538568	519098			129
			Тенге			19470	169195			641
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			538568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188665	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27451	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			764868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		862
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			764868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		862
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216116	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монолитные ж/бетонные фундаменты

Блок А (ФМ1-12шт,ФМ2-2шт,ФМ3-2шт)

7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	16,3	8276,77	66,01	134911	1076	3777	1,35	22
		м3		195,75	24,93	3191	406	105	0,12	2
8	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,3	432	-	7042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,3	131	-	2135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	82,54	11413,52	112,36	942072	9274	92208	6,34	523
				1021,5	42,44	84315	3503	105	0,21	17
		м3								
11	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	83,78	186	-	15583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	83,78	131	-	10975	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,9	61200	-	177296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,13	65900	-	206267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,7374	70437,87	304,24	51938	224	7579	58	43
				9675	114,75	7134	85	105	0,56	-
					БЛОК Ж					
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	60	8276,77	66,01	496606	3961	13903	1,35	81
				195,75	24,93	11745	1496	105	0,12	7
17	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	60	432	-	25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	60	131	-	7860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	351	9959,5	196,62	3495784	69014	127710	1,79	628
				272,25	74,27	95560	26069	105	0,36	127
20	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	356,26	186	-	66265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	356,26	131	-	46671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	3,99	70437,87	304,24	281047	1214	41014	58	231
				9675	114,75	38603	458	105	0,56	2
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,19	52400	-	114562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
24	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	7,23	51000	-	368817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	12,7	50900	-	646364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,148	48300	-	7147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,58	45800	-	118164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	629,04	245,44	3,82	154392	2403	28793	0,21	133
				37,35	1,44	23495	906	118	0,01	4
					БЛОК И					
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	51	8276,77	66,01	422115	3367	11817	1,35	69
				195,75	24,93	9983	1271	105	0,12	6
30	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	51	432	-	22032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	51	131	-	6681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	296	9959,5	196,62	2948012	58200	107698	1,79	530
		м3		272,25	74,27	80586	21984	105	0,36	107
33	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	300,44	186	-	55882	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	300,44	131	-	39358	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	3,42	70437,87	304,24	240898	1041	35155	58	198
		1т		9675	114,75	33089	392	105	0,56	2
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,13	52400	-	111862	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,23	51000	-	368817	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	10,94	50900	-	556703	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1268	48300	-	6126	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,25	45800	-	102876	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	502,8	245,44	3,82	123407	1921	23014	0,21	107
				37,35	1,44	18780	724	118	0,01	4
					БЛОК Л					
42	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	51	8276,77	66,01	422115	3367	11817	1,35	69
				195,75	24,93	9983	1271	105	0,12	6
43	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	51	432	-	22032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	51	131	-	6681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	296	9959,5	196,62	2948012	58200	107698	1,79	530
				272,25	74,27	80586	21984	105	0,36	107
46	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	300,44	186	-	55882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	300,44	131	-	39358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	3,42	70437,87	304,24	240898	1041	35155	58	198
				9675	114,75	33089	392	105	0,56	2
49	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	7,23	51000	-	368817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	10,94	50900	-	556703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-28 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	2,25	45800	-	103050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 25-28 мм т								
52	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,127	48300 -	- -	6134 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	502,8	245,44 37,35	3,82 1,44	123407 18780	1921 724	23014 118	0,21 0,01	107 4
					БЛОК В					
54	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	72,6	8276,77 195,75	66,01 24,93	600894 14211	4792 1810	16822 105	1,35 0,12	98 9
55	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	72,6	432 -	- -	31363 -	- -	- -	- -	- -
56	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	72,6	131 -	- -	9511 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	426,95	9959,5 272,25	196,62 74,27	4252208 116237	83947 31710	155344 105	1,79 0,36	764 155
58	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	433,35	186 -	- -	80604 -	- -	- -	- -	- -
59	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	433,35	131 -	- -	56769 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	3,52	70437,87 9675	304,24 114,75	247730 34027	1070 404	36152 105	58 0,56	204 2
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,537	50900 -	- -	27333 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	17,4	52400	-	911652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	388,8	245,44	3,82	95427	1485	17796	0,21	82
				37,35	1,44	14522	560	118	0,01	3
					БЛОК Д					
64	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	60	8276,77	66,01	496606	3961	13903	1,35	81
				195,75	24,93	11745	1496	105	0,12	7
65	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	60	432	-	25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	60	131	-	7860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	351	9959,5	196,62	3495784	69014	127710	1,79	628
				272,25	74,27	95560	26069	105	0,36	127
68	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	356,26	186	-	66265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	356,26	131	-	46671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	3,99	70437,87	304,24	281047	1214	41014	58	231
				9675	114,75	38603	458	105	0,56	2
71	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,23	52400	-	116625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-25 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	7,23	51000	-	368817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 14 мм т								
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	12,7	50900 -	- -	646364 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,148	48300 -	- -	7147 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,59	45800 -	- -	118540 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	644,66	245,44 37,35	3,82 1,44	158225 24078	2463 928	29508 118	0,21 0,01	137 5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	29425037	384165		5695
	Тенге	897900	145100		709
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29425037	-	-	-
Материалы -	Тенге	2188990	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1043000	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6016184	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	19937798	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1108604	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	554
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	166291	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1832018	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32365660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6958
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1209290	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	32365660	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6958
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1209290	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Колонны								
		Блок А (КМ1-2шт,КМ2-14шт)								
77	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальгладкая класса А-I, d 8 мм т	0,5964	47400	-	28270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,194	62000	-	12028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,36	50900	-	69428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С143015-65	-Балки фундаментные трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/ м3	21,8	16000	-	348800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БЛОК Ж (КМ1-7шт, Км2-5шт, Км2-1-2шт, Км3-7шт)								
81	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,54	47400	-	73182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,05	48300	-	50850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С12041-28	-Арматурные заготовки, не	3,16	45800	-	144728	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
					БЛОК И (Км1-6шт,Км2-4шт,Км2-1-2шт, Км3-6шт)					
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,32	47400 -	- -	62727 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,9022	48300 -	- -	43577 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,71	45800 -	- -	124301 -	- -	- -	- -	- -
					БЛОК Л(Км1-6шт,Км2-4шт,Км2-1-2шт, Км3-6шт)					
87	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,32	47400 -	- -	62727 -	- -	- -	- -	- -
88	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,9022	48300 -	- -	43577 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,71	45800 -	- -	124301 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		Блок В (КМ1-2шт,КМ2-6шт,КМ3-5шт,КМ4-1шт,КМ5-8шт)								
90	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,42	47400	-	67308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,66	50900	-	135394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,163	62000	-	10106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БЛОК Д (Км1-7шт, Км2-5шт, Км2-1-2шт,Км3-7шт)								
93	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,54	47400	-	73182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,05	48300	-	50850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,23	45800	-	147934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
96	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,223	50600	-	11284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,021	45800	-	962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1685517	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1685517	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1336717	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			348800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			101131	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1786648	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1786648	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Диафрагма жесткости

БЛОК Ж (Джм1-1шт, Джм2-1шт, Джм3-1шт,Джм4-1шт)

98	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,5	53000	-	79488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,8	52400	-	146700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1435	50900	-	7304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
					БЛОК И (Джм1-1шт, Джм2-1шт, Джм3-1шт,Джм4-1шт)					
101	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,172	50600	-	8703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм т	0,0211	45800	-	967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,49	53000	-	79113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,8	52400	-	146700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1435	50900	-	7304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК Л (Джм1-1шт, Джм2-1шт, Джм3-1шт,Джм4-1шт)					
106	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,172	50600	-	8703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	1,49	53000	-	78970	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
108	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,8	52400 -	-	146700 -	-	-	-	-
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1435	50900 -	-	7304 -	-	-	-	-
		БЛОК В (ДЖм1-1шт,ДЖм2-1шт,ДЖм3-1шт)								
110	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0947	50600 -	-	4794 -	-	-	-	-
111	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,15	53000 -	-	61183 -	-	-	-	-
112	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,17	52400 -	-	113867 -	-	-	-	-
		БЛОК Д (Джм1-1шт, Джм2-1шт, Джм3-1шт,Джм4-1шт)								
113	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,5	53000 -	-	79488 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
114	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,81	52400	-	199749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,172	50600	-	8703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,021	45800	-	962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1435	50900	-	7304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1194006	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1194006	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1194006	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71640	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1265646	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1265646	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Монолитные стены

БЛОК Ж (СТм1-4шт, СТм2-4шт, СТм4-2шт, СТм5-1шт, Стм6-4шт)

118	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	34,82	186	-	6477	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
119	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	50600	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,173	47400	-	8200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0173	45800	-	791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0229	53000	-	1213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,49	52400	-	182723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БЛОК И (СТм1-4шт, СТм2-4шт, СТм3-1шт, СТм4-1шт, СТм5-1шт, Стм6-2шт)								
124	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	36,82	186	-	6849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
125	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
126	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,163	47400 -	- -	7726 -	- -	- -	- -	- -
127	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0086	45800 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
128	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0196	53000 -	- -	1041 -	- -	- -	- -	- -
129	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,37	52400 -	- -	281126 -	- -	- -	- -	- -
		БЛОК Л (СТм1-4шт, СТм2-4шт, СТм3-1шт, СТм4-1шт, СТм5-1шт, Стм6-1шт, СТм7-1шт)								
130	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	36,45	186 -	- -	6780 -	- -	- -	- -	- -
131	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006	50600 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
132	С12041-5 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,19	47400 -	- -	9006 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т								
133	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,027	45800 -	- -	1237 -	- -	- -	- -	- -
134	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм т	0,026	53000 -	- -	1378 -	- -	- -	- -	- -
135	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,62	52400 -	- -	189688 -	- -	- -	- -	- -
		ВЛОК В (СТм1-2шт, СТм2-9шт, СТм3-4шт, СТм4-1шт, СТм5-2шт)								
136	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	352,12	186 -	- -	65494 -	- -	- -	- -	- -
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,263	47400 -	- -	12466 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,048	45800 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
139	С12041-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	5,39	52400	-	282436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		БЛОК Д (СТм1-6шт, СТм2-4шт, СТм3-1шт, СТм4-1шт, СТм5-1шт, Стм6-2шт)								
140	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	39,32	186 -	- -	7314 -	- -	- -	- -	- -
141	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,008	50600 -	- -	405 -	- -	- -	- -	- -
142	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,195	47400 -	- -	9243 -	- -	- -	- -	- -
143	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0086	45800 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
144	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0266	53000 -	- -	1410 -	- -	- -	- -	- -
145	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,91	52400 -	- -	205094 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1292032	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1292032	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1199119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92913	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1369554	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1369554	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. БАЛКИ

БЛОК Ж(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,28	48300	-	158438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	3,83	47400	-	181671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	14,3	45800	-	655156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,41	41200	-	16892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,42	50900	-	21378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
					БЛОК И(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)					
151	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	3,26	47400	-	154524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,63	48300	-	127174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	12,21	45800	-	559264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,9	41200	-	37080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,375	50900	-	19088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК Л(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)					
156	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	3,21	47400	-	151917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,85	48300 -	- -	137414 -	- -	- -	- -	- -
158	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	12,07	45800 -	- -	552623 -	- -	- -	- -	- -
159	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,55	41200 -	- -	22660 -	- -	- -	- -	- -
160	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,375	50900 -	- -	19088 -	- -	- -	- -	- -
					БЛОК В(Бм1-42шт, Бм2-42шт, Бм3-2шт)					
161	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	3,4	45800 -	- -	155601 -	- -	- -	- -	- -
162	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	7,8	50900 -	- -	397020 -	- -	- -	- -	- -
163	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,46	48300 -	- -	263718 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
					БЛОК Д(Бм1-4шт,Бм2-3, Бм3-3шт, Бм4-3шт, Бм5-20шт, Бм6-8шт)					
164	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	3,64	47400 -	- -	172631 -	- -	- -	- -	- -
165	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,14	48300 -	- -	151855 -	- -	- -	- -	- -
166	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	13,91	45800 -	- -	637078 -	- -	- -	- -	- -
167	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,47	41200 -	- -	19364 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4611633	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4611633	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4611633	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			276698	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4888330	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4888330	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
					БЛОК Ж (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт,ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)					
168	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,3744	47400	-	17747	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
169	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	6,7	45800	-	306860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,5	52400	-	183400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК И (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт,ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)					
171	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3357	47400	-	15912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	6,16	45800	-	282128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	33,6	52400	-	1760640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК Л (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт,ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)					
174	С12041-5 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,3285	47400	-	15571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т								
175	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	6,04	45800 -	- -	276632 -	- -	- -	- -	- -
176	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	32,86	52400 -	- -	1721864 -	- -	- -	- -	- -
					БЛОК В (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт, ПЛМ1-1шт)					
177	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,83	47400 -	- -	86929 -	- -	- -	- -	- -
178	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	4	52400 -	- -	209600 -	- -	- -	- -	- -
					БЛОК Ж (ПМ1-1шт, ПМ2-1шт,ПМ3-1шт, ПМ4-1шт, ЛПм1-2шт)					
179	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3744	47400 -	- -	17747 -	- -	- -	- -	- -
180	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	6,7	45800 -	- -	306860 -	- -	- -	- -	- -