ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
070600, ЖАРМА АУДАНЫ
ҚАЛБАТАУ АУЫЛЫ,
ДОСТЫҚ КӨШЕСІ, 98/2
"ЖАРМА АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 050140008710
№ 304
• 13 • 12 2018ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» 12 2018г.

Заказчик ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», индекс 070605 Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, поселок Ауэзов (пром.зона)

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «31» 05 2018г. ТОО фирма «АСУЭП», директор Вачугов Валерий Геннадьевич, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Майская, дом 1Б,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «31» 05 2018г., ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», генеральный директор Овчинников Юрий Борисович, 070605 Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, поселок Ауэзов (пром.зона); Киселев Александр Иванович, аттестат эксперта № KZ38VJE00001453 от 17.06.2014г.; аттестат эксперта № KZ42VJE00001381 от 08.07.2014г.; аттестат эксперта № КДСиЖКХ №06963 от 14.04.2014г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «31» 05 2018г. ТОО фирма «АСУЭП», директор Вачугов Валерий Геннадьевич, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Майская, дом 1Б; Вознюк Игорь Владимирович, Дмитриев Денис Александрович, Бурлак Николай Михайлович,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №1; ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №2» пос. Ауэзов, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область, республика Казахстан» - новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, поселок Ауэзов (промышленная зона),

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «14» марта 2016г.

№16,17 Аппарат Акима п Ауэзов;

«15» марта 2016г.

№ 19 Аким Шалабайского сельсткого округа Жарминского района ВКО;

«16» марта 2016г.

№ 67 Акимат Жарминского района ВКО;

«16» октября 2017г.

№ 100 Аппарат Акима п Ауэзов N 1 438;

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____201___года

№ _____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», 25 мая 2016г.,;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО фирма «АСУЭП», лицензия ГСЛ 14017994; 34 05 07 203 00; 34 05 07 204 00;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «БГП» 23 мая 2016г.;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2016г.;

месяц, год

окончание работ май 2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 24;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №1					
Протяженность ВЛ	км	0,597		0,597	
Напряжение	кВ	35		35	
ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №2					
Протяженность ВЛ	км	6,984		6,984	
Напряжение	кВ	35		35	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №1: общей протяженностью 0,597 км, марка провода АС70/11, грозотрос марки С-35, заземление лучевое, промежуточные опоры железобетонные 2ПБ35-3, 2ПБ35-6, анкерно-угловые опоры стальные У35-2т, У35-2т+5 и железобетонные АУБ35-1Вт, в качестве изоляции - изоляторы ПСД-70Е.
ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №2: общей протяженностью 6,984 км, марка провода АС70/11, грозотрос марки С-35, заземление лучевое, промежуточные опоры железобетонные 2ПБ35-3, 2ПБ35-6, ПБ35-3Вт, ПБ-35В, анкерно-угловые опоры стальные У35-2т, У35-2т+5 и железобетонные АУБ35-1Вт, АУБ35-1В, АУБ35-1В в качестве изоляции – изоляторы ПСД-70Е_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____166 061_____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №1; ВЛ 35 кВ к ПКТПН-6300 35/6 кВ №2» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Овчинников Юрий Борисович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Киселев Александр Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Вачугов Валерий Геннадьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Вачугов Валерий Геннадьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Жарма ауданының бөлімі

Өтініш № 002157948392 Тіркеу ісі № 253/7777
Кадастрлық № 05-243-035-171 Тіркелген күні 10.12.18
Тіркелген уақыты 17.18
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: пос. Ауэзов
Тіркеуші (маман) Байтлеухаnова Қолы
Бөлім басшысы Тонобаев Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Жарма ауданының бөлімі

Өтініш № 002157949153 Тіркеу ісі № 253/777
Кадастрлық № 05-243-035-172 Тіркелген күні 10.12.18
Тіркелген уақыты 17:22
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: Жарминский р/н
Тіркеуші (маман) Байтлеухаnова Қолы
Бөлім басшысы Тонобаев Б.Т. Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Жарма ауданының бөлімі

Өтініш № 002157949865 Тіркеу ісі № 253/7773
Кадастрлық № 05-243-035-170 Тіркелген күні 10.12.18
Тіркелген уақыты 17.26
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: пос. Ауэзов
Тіркеуші (маман) Байтлеухаnова Қолы
Бөлім басшысы Тонобаев Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Жарма ауданының бөлімі

Өтініш № 002157950682 Тіркеу ісі № 253/7
Кадастрлық № 05-243-035-166 Тіркелген күні 10.12.
Тіркелген уақыты 17.
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: пос. Ауэзов
Тіркеуші (маман) Байтлеухаnова Қолы
Бөлім басшысы Тонобаев Қолы

3 бетте нөмірленді және тігілді
«Жарма ауданының сәулет, қала
Құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
Сулейменова Ж А
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2018 ж.«21» 11