АКТ
Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительство внутригородской ул.Байтурсынова от ул.Т.Рыскулова до ул.Аргынбекова в г.Шымкент

Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент «20 » декабрь 2010г.

Государственной приемочной комиссия, назначенная **Постановление акимата г.Шымкент.**
(наименование организации–Заказчика, назначившей рабочую комиссию)
Приказом № **1941** от « 08» декабря 2010 года,
в составе:
председателя комиссии –

Полатов Салыхан Сабырулы	**- Заместитель Акима город Шымкента**
Сугирбаев Султанбек Шойынбайулы	**Начальник Управления «ГАСК по ЮКО»**

Член комиссий:

Рабаев Абилсейт Байсейтулы	**Начальник Управления Государственного учреждения пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО**
Жумабекова Жулдыз Оразбайкызы	**Директор ТОО «Мерей саулет-ЛТД»**
Абдразаков Артур Отетилеуулы	**Директор ДКГ санитарно-эпидемиологического надзора по ЮКО**
Отебаев Рахымберди Смайылулы	**Директор Шу-Таласского Департамента экологии**
Сопбеков Батыргали Сарсенбекулы	**Начальник Департамента по ЧС ЮКО**
Ешимбетов Оразбек Алимкулулы	**Зам.директор ТОО «Курдели Курылыс»**

Архабаев Нурлан Толепбергенулы	**и.о. Начальника отдела Архитектуры и градостроительство г.Шымкента**
Мырзабаев Данабек Рахматуллаулы	**Инспектор отдела Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел ЮКО**
Курманбек Жаркынбек Айдарбекулы	**и.о.Начальник ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД г.Шымкента**
Оспаналиева Рашкуль Жалеловна	**Генеральный Директор ТОО «Корпорация Береке А»**

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительство автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным Подрядчиком **ТОО «Корпорация «Береке А»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлена к проверке готовности к приемке в эксплуатацию законченная строительством **строительство внутригородской ул.Байтурсынова от ул.Т.Рыскулова до ул.Аргынбекова в г.Шымкент**
(наименование автомобильной дороги, народнохозяйственное и административное значение, категория и место расположения)

2. Строительство осуществлялось генеральным Подрядчиком, выполнившим **устройство земляного полотна, устройство двухслойного основания, устройство двухслойного покрытия, устройство искусственных сооружений: ж/б круглой трубы, арычных лотков, обстановка пути и обустройство дороги, уличное освещение, перенос телефонной канализации, кабельной линий электропередач, линий газопровода, магистрального водопрорвода.**
(указать виды работ)
и его субподрядными организациями _____
(указать наименование организаций, их ведомственную подчиненность)
выполнившими _____
(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями **ТОО «Мерей саулет - ЛТД»**
(указать наименование проектных организаций и их ведомственную подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту _____
(указать № проекта, № серии типового проекта)

5. Проектно-сметная документация утверждена **Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобилных дорог г. Шымкента**
(наименование органа, утвердившую проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **август 2009 года** окончание работ **октябрь 2010 года**
(месяц, год) (месяц, год)

7. Государственной комиссий представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные параметры:

а) мощность (протяжение дороги) –1, 575км

в) ширина проезжей части – 10,5+11

г) дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Нижний слой основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 25см	0+00	15+75	1,575	
Верхний слой основания из гравийно-песчаной смеси, толщиной 19см	0+00	15+75	1,575	
Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 9см	0+00	15+75	1,575	
Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 6см	0+00	15+75	1,575	

9. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены согласно СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов действующих в Республике Казахстан

(указать о выполнении мероприятий)

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **346 666,64** тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажные работы **326 775,42** тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **9 528,14** тыс.тенге.
Фактические затраты:
всего **325 548,784** тыс.тенге, в том числе:
СМР **324 901,592** тыс.тенге,- из них ПИР **16 118,63**
услуги инженера **1 582,179** тыс.тенге,
авторский надзор **647,192** тыс.тенге.

11. На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с хорошо соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

11. На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с хорошо соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
1	2
Земляное полотно	хорошо
Основание из ПГС	хорошо
Покрытие из горячей асфальтобетонной смеси	хорошо
Искусственные сооружения: ж/б труба, арычные лотки	хорошо
Обстановка пути и обустройство дороги	хорошо
Уличное освещение	хорошо
Перенос- телефонной канализации, кабельной линий электропередач, линий газопровода, магистрального водопровода	хорошо

и автомобильной дороги в целом **хорошо**.

Недоделки и дефекты ,выявленные рабочими комиссиями, устранены

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

«Строительство внутригородской ул.Байтурсынова от ул.Т.Рыскулова до ул.Аргынбекова в г.Шымкент»

(наименование автомобильной дороги, очереди пускового комплекса)

Принять в эксплуатацию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: _____ **Полатов С.С.**

_____ **Сугирбаев С.Ш.**

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

_____ **Рабаев А.Б.**

_____ **Абдиразаков А.О.**

_____ **Жумабекова Ж.О.**

_____ **Сопбеков Б.С.**

_____ **Отебаев Р.С.**

_____ **Г**

_____ **Архабаев Н.Т.**

_____ **Курманбек Ж.**

_____ **Мырзабеков Д.Р.**

_____ **Ешимбетов О.А.**

_____ **Оспаналиева Р.Ж**