Заказчик КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" города Талдыкорган" государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учереждения "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" г.Талдыкорган

А К Т №7

приемки выполненных работ

за август 2018 года

на № 2-1-1 Конструктивная часть

Составлена Составлен в ценах 2016 года,4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ СТЕН ФУНДАМЕНТА БЛОК №3,4(АР,лист-65)					
1	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором М100 по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**788,8609**		**1224,76**	**966167**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,7475	589,674	884,38	521495
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	52,459	830,47	43566
		Итого оплата труда:				**716,30**	**565061**
1.3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	37,076	997,70	36991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	37,076	830,47	30791
1.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,891	1497,21	7323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,891	830,47	4062
		Итого эксплуатация машин:				**70,22**	**55392**
1.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	31,554	12301,00	388151
1.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,047332	20918,30	990
1.7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,552203	249,68	138
		Итого материалов:				**493,47**	**389279**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	49,32		353,28	278688
		НР второго уровня	%	3,6		56,81	44815
		Накладные расходы	%	--		410,09	323503
		Сметная прибыль	%	8		130,79	103174
		Сметная стоимость:				**1765,64**	**1392844**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**966167**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**966167**
	Материалы -		Тенге				**389279**
	Всего заработная плата -		Тенге				**565061**
		Накладные расходы -	Тенге				**323503**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**278688**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44815**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103174**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1392844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**642**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**565061**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1392844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**642**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**565061**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**966167**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**521495**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**55392**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**43566**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**389279**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**278688**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1244855**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**44815**
	ИТОГО:		Тенге				**1289670**
	Сметная прибыль		Тенге				**103174**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1392844**
	Итого с временными, 1,2%		Тенге				**1409093**
	Итого с зимними удорожаниями, 1,35%		Тенге				**1427311**
	ИТОГО:		Тенге				**1427311**
	Итого в текущих ценах, к=1,06978		Тенге				**1526906**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налог на добавленную стоимость, 12%		Тенге				**183229**
	Итого с НДС		Тенге				**1710134**
			Тенге				
	Всего:		Тенге				**1710134**
	Всего к оплате (минус скидка 5,475%)		**Тенге**				**1616502**

Заказчик: Муратов Р. С.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "KBC company" Иманбеков Е.