Счет-фактура № 12000000026 от 29 декабря 2016 г.

возврат

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 130 от 08.12.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство крытого хоккейного модуля а г. Актобе (без инженерных сетей)	объект	1	1 927 678,57	1 927 678,57	12%	231 321,43	2 159 000,00		
Всего по счету:					**1 927 678,57**		**231 321,43**	**2 159 000,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая ф
Утверждена
постановлением Госкомстат
от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384

Объект : **"Строительство крытого хоккейного модуля в г. Актобе (без инженерных сетей)"**

Договор: № 130 от 08.12.2016 г.

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 130	**08.12.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	239 519 001,76						25 662 750,19	239 519 001,76
в т.ч за отчетный месяц		2 159 000,00		1 927 678,57			231 321,43	**2 159 000,00**

Заказчик :

Руководитель
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Туленбергенов С.Т.**

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____ **Вишенин Я.М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта Строительство крытого хоккейного модуля в г.Актобе Актюбинской области
Договор №130 от 8.12.2016г

Акт №1

выполненных работ за декабрь 2016г

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие						
103	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**3,4126**		**257750,81**	**879602**	**48,5 254638**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	675,696	775,31	523874	
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,229	938,86	1153	
		Итого оплата труда:				**153849,37**	**525027**	
103. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,511891	3022,70	1547	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,511891	1102,51	564	
103. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,716647	1756,77	1259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,716647	821,97	589	
		Итого эксплуатация машин:				**822,33**	**2806**	
		Итого прямые затраты:				**154333,71**	**526680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228950,65	781318	
		НР второго уровня	%	4,24		9707,51	33128	
		Накладные расходы	%	--		84324,45	287766	
		Сметная прибыль	%	8		19092,65	65156	
104	**21-060405-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /нащельники/**	**т**	**0,1293**		**328605,14**	**42492**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**291887,97**	**37744**	
		НР второго уровня	%	4,24		12376,05	1600	
		Накладные расходы	%	--		12376,05	1600	
		Сметная прибыль	%	8		24341,12	3148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	**21-130816-3550 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,1251**		**4627290,17**	**578874**	
		Итого прямые затраты:				**4110253,20**	**514193**	
		НР второго уровня	%	4,24		174274,74	21802	
		Накладные расходы	%	--		174274,74	21802	
		Сметная прибыль	%	8		342762,23	42880	
106	**21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83**	**кг**	**377,0000**		**631,75**	**238170**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**561,16**	**211557**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,79	8970	
		Накладные расходы	%	--		23,79	8970	
		Сметная прибыль	%	8		46,80	17642	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1290174**	**254638**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1290174**	
Всего заработная плата -			Тенге				**525027**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**763494**	
Накладные расходы -			Тенге				**320138**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**254638**	**254638**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**65500**	
Сметная прибыль -			Тенге				**128826**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1739138**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**525027**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1290174**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**525027**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**2806**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**763494**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**254638**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1544812**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**65500**	
ИТОГО:			Тенге				**1610312**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				**128826**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1739138**	

Временные здания и сооружения 1,5%	26087
Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08%	36717
Итого	**1801942**
Итого с К=1,0697784	**1927679**
НДС 12%	231321
Итого к оплате с учетом НДС	**2159000**

Заказчик" Руководитель ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"_____Туленбергенов С.Т.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "КТП"_____Вишенин Я.М.

Технадзор: Научно-производственная фирма "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД " Инженер технического надзора_____Низбаев Е.У.

Соответ. Расч Ф-2 по смете проверив