Счет-фактура № 30000000050 от 28.03.13 (1)

Дата оборота по реализации: 28.03.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" (1б)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г.Доп.согл. №2 от 11.03.2013г. водоснабж-е в с.Пригородное (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе	объект	1	2 583 867,86	2 583 867,86	12%	310 064,14	2 893 932,00		
Всего по счету:					**2 583 867,86**		**310 064,14**	**2 893 932,00**		

исполнительный директор: Швец К. В.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

195

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ
за март 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130	**12.07.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	2 893 932						310 064	**2 893 932**
в т.ч. за отчетный месяц		2 893 932	1 298 413	2 533 204		50 664	310 064	**2 893 932**

Заказчик :
Начальник
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Уали А.З.**

Подрядчик :
Исполнительный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

_____ **Швец К.В.**

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе.

Договор № доп.согл.№2 от 11марта 2013г к дог.№03-3/130 от 12 июля 2012г

Акт №1

выполненных работ за март 2013г

Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительные работы								
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1516	73,97	70,44	112154	106802	35234	0,02	37
		м3 грунта		3,47	20,49	5261	31063	97	0,07	106
2	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал	78	12,57	12,57	980	980	308	–	–
		м3 грунта		–	4,08	–	318	97	0,01	1
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2587	78,9		204114		40823	0,37	86
		т								

101

4 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах		17,62		40823		100		
	м2 креплений	2387	59,88	7,84	142934	18714	105600	0,23	555
5 6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм		36,23	2,92	86481	6970	113	0,01	33
	м2	263	1910		502330				
	Всего прямые затраты				**962512**	**330610**			**592**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**91742** 540159	**79174**			**226**
	Накладные расходы, тенге				181965				
	- заработная плата, тенге				27295				
	- трудоемкость, чел-ч				91				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68669				
	Всего				**1213146**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				29116				
	- сметная заработная плата, тенге				4105				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)				38759				
	- сметная заработная плата, тенге				17829				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				109				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12423				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4969				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1298413**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2533204**				
	- материалы, тенге				1053850				
	- сметная заработная плата, тенге				463435				
	Налог (2 %)				50664				

101

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2583868**
НДС (12 %)	310064
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2893932**

Заказчик Начальник отдела ГУ"Отдел строительства г.Актобе" Уали А.З.

Технадзор: Директор ТОО "Сулкер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "КТП" Швец К.В.

Соот. расчетов № 1 по смете проверил