Заказчик: ТОО "ГРАДОСТРОЙ ИНВЕСТ"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Базис"
Наименование объекта:"Жилой комплекс
с офисами и подземным паркингом в Алмалинском районе г.Алматы севернее
Дог.подряда от 15 марта 2011г.

А К Т
о приемке выполненных работ за декабрь 2012 г.

№ п/п	Наименование /вид работ /	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	%. объем работ		Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено сначала строительства		Подпись инже-нера ОКК
						Предъявлено	Принято		%	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Подготовительные работы												
	Снос существующих деревьев	%	100	2 438 000,00	2 438 000				100,00	2 438 000	100	2 438 000	
	Прокладка сетей временного электроснабжения	%	100	69 152,70	6 915 270				100,00	6915270	100	6 915 270	
	Вынос сетей электроснабжения	%	100	15 029,97	1 502 997				100,0	1 502 997	100	1 502 997	
	Вынос и перекладка сетей сетей теплосн	%	100	20 000,00	2 000 000								
	Вынос и перекладка сетей сетей газоснабжения	%	100	18 805,88	1 880 588					1 880 588,00		1 880 588	
	Итого	%	100	147 368,55	**14 736 855**			**0**		**12 736 855**		12 736 855	
	Строительные работы жилого дома Блок 1,2,3 общая площадь 10465,5 м2											0	
	Временные здания и сооружения	%	100	82 510,00	8 251 000	5,0	5,0	412 847	95,00	7 838 153	100,00	8 251 000	
	Земляные работы	%	100	191 453,76	19 145 376				100,00	19 145 376	100,00	19 145 376	
	Фундаменты	%	100	657 024,09	65 702 409				100,00	65 702 409	100,00	65 702 409	
	Каркас	%	100	3 736 183,50	373 618 350	2,8	2,8	10 279 649	97,25	363 338 701	100,00	373 618 350	
	Стены	%	100	747 326,70	74 732 670	11,36	11,356	8 486 633	88,64	66 246 037	100,00	74 732 670	
	Перегородки	%	100	256 942,26	25 694 226	13,8	13,8	3 542 503	86,21	22 151 723	100,00	25 694 226	
	Окна,балконные двери,витражи	%	100	927 549,94	92 754 994	51,0	51,0	47 349 570	43,28	40 144 361	94,33	87 493 931	
	Кровля	%	100	264 948,78	26 494 878	20,00	19,9965	5 298 045	80,00	21 196 833	100,00	26 494 878	
	Полы	%	100	417 133,90	41 713 390	31,6	31,6	13 176 250	36,82	15 360 833	68,41	28 537 083	
	Двери	%	100	209 636,52	20 963 652	60,0	60,0	12 578 191,20	0,00	0	60,00	12 578 191	
	Внутренние отделочные работы мест общего пользования	%	100	1 304 105,63	130 410 563	27,9	27,9	36 324 448	45,83	59 761 668	73,68	96 086 116	
	Наружные отделочные работы	%	100	1 203 628,41	120 362 841	59,6	59,6	71 700 511	38,17	45 939 330	97,74	117 639 841	
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				**999 844 350**			**209 148 646**		**726 825 424**		**935 974 070**	
	Внутренние инженерные сети и лифты	%	100	1 336 967,63	133 696 763	33,8	33,8	45 196 081	51,71	69 130 933	85,51	114 327 014	
	Внутриплощадочные сети и инженерное обеспечение											0	
	Трансформаторная подстанция встроен	%	100	46 319,19	4 631 919				100,00	4 631 919	100,00	4 631 919	
	Сети электроснабжения 6 кВ	%	100	24 910,86	2 491 086				100,00	2 491 086	100,00	2 491 086	
	Сети электроснабжения 0,4 кВ	%	100	49 445,27	4 944 527				100,00	4 944 527	100,00	4 944 527	

	Тепловые сети	%	100	11 745,54	1 174 554						0,00		
	Сети водопровода и канализации	%	100	254 770,74	25 477 074		100,0	25 477 074			100,00	25 477 074	
	Благоустойство и озеленение												
	Благоустройство	%	100	49 445,27	7460250		24,32	1814584	75,68	5 645 666,00	100,00	7 460 250	
	Малые формы	%	100	18 549,30	1 854 930						0,00	0	
	Уличное освещение	%	100	30 304,56	3 030 456		100,0	3 030 456,00			100,00	3 030 456	
	Озеленение	%	100	22 488,60	2 248 860		100,0	2 248 860,00			100,00	2 248 860	
	Зимнее удорожание	%	100	65 292,89	6 529 289		1,5	97 473,00	98,51	6 431 816	100,00	6 529 289	
	Непредвиденные работы 2%	%	100	130 818,47	13 081 847	-2,4	-2,4	-313 228	102,39	13 395 075	100,00	13 081 847	
	Паркинг Блок 4 площадь 1614,1 м2											0	
	Строительные работы	%	100	814 334,70	81 433 470		3,7	3 000 000	85,82	69 882 497	89,50	72 882 497	
	Внутренние инженерные сети	%	100	455 127,70	45 512 770		22,6	10 301 000	51,00	23 211 513	73,63	33 512 513	
	Всего по комплексу				**1 348 149 000**		22,3	**300 000 946**	69,68	**939 327 311**	91,93	**1 239 328 257**	

ЗАКАЗЧИК:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГРАДОСТРОЙ ИНВЕСТ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Құрылыс компаниясы «Базис» «Строительная компания «Базис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан