АКТ

окончательной приемки работ среднего ремонта.

г. Тараз «03» ноября 2009г.

Комиссия созданная приказом № 10-п от «19» января 2009г. по ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» в составе:

Председатель комиссии - Жампозов О.- зам. начальника управления;

Члены комиссии – Паримбеков К. начальник отдела ЭР и САД;

- Джанибеков Б.О. – главный специалист отдела ЭР и САД;
- Махашов К – начальник отдела ЖКХ и ПТ АД акимата Таласского района

Представитель генподрядчика -Директор ТОО «Арайстроймаркет2003» Едильбаев А.

_____

Представитель субподрядчика - _____

Представитель эксплуатационной организации - _____

_____

Установила:

1. Генподрядчиком ТОО «Арайстроймаркет-2003» предъявлено к приемке выполненные работы по среднему ремонту а/д «Подъезд к аулу Ушарал» км 30-53

2. Средний ремонт осуществлялся ТОО «Арайстроймаркет-2003»
(ген.подрядчик, суб. подрядчик)

3. ПДС на средний ремонт разработана ТОО «Каздорпроект»

4. ПДС утверждена ГУ «Управление ПТ и АД АЖО» пр.№10-П от 19.01.09г

5. Средний ремонт осуществлен в сроки: начало работ «18» марта 2009г.
окончание работ «03» ноября 2009г.

6. Рабочей комиссией предоставлены следующие документы: журнал производства работ, ПСД, акты скрытых работ

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Базисная стоимость 105501748 тенге
в т.ч. СМР 104045116 тенге
Договорная стоимость 198020521 тенге

8. На основании осмотра предъявленной работы в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ

№ п/п	Виды работ	Оценка качества
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	удовлетворительно
2	Ямочный ремонт покрытия из холодного а/б тип БхМ2 толщиной 50мм	удовлетворительно
3	Устройство покрытий из вскиркованного толщиной 8см с добавлением нового 25%	удовлетворительно
4	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 14см	удовлетворительно
5	Устройство ШПО	удовлетворительно
6	Устройство выравнивающего слоя из холодной а/б смеси тип БхМ2	удовлетворительно
7	Планировка обочин механизированным способом	удовлетворительно

Работа в целом оценивается **Удовлетворительно**

Решение приемочной комиссии

Средний ремонт а/д «Подъезд к аулу Ушарал» 30-53км.

считать принятым

Приложение к акту:

1.Журнал производства работ

2.ПСД

3.Акты скрытых работ

Председатель комиссии: О.А. Жампозов

Члены комиссии: К. Паримбеков

Б.О. Джанибеков

К. Махашов

Представитель подрядчика Едильбаев А. директор ТОО «Арайстроймаркет-2003»

(подпись)