Форма 2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел образования"

Подрядчик: ИП "Жасекенов С."

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Текущий ремонт спортзала здания школы №13 им. Т.Г. Шевченко г Аральск

за октябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спортзал								
1	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	270,6	16,60	0,05	4491	14	4965	0,08	21
		1м2		16,55	0,03	4477	8	110,7	--	--
2	Е0111-11-1 К=2	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270,6	454,22	23,64	122911	6397	55857	0,71	193
		м2		156,60	11,22	42376	3036	123	0,02	5
3	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	270,6	61,64	1,59	16680	430	879	0,01	2
		м2		1,89	0,75	511	203	123	--	--
4	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12 К=4	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	270,6	672,90	17,24	182087	4665	218135	2,70	731
		м2		655,38	--	177346		123	--	--
5	СПрайс лист	Тартановое покрытие	270,6	2717,16	--	735262		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1061431**				

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1061431
Накладные расходы -	Тенге	279836
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80476
ВСЕГО, стоимость работ -	Тенге	**1 421 742**
Выслуга лет 1%	Тенге	14217
Доп отпуска 0,4%	Тенге	5687
Затраты труда рабочих строителей в зоне эколог бедствия 30%	Тенге	
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге	1441646
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 г.	Тенге	4473754
Налоги, сборы обязательные платежи -2%	Тенге	89475
Итого:	Тенге	4563229

Понижение цен по условиям тендера	Тенге	1852671
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**2710558**

Заказчик: С. Жанназарова

КГУ "Аральский районный отдел образований"

Технадзор: С. Мерекбаев

Подрядчик: С. Жасекенов

ИП "Жасекенов Салмен"