Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» октября 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» 150000, СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23-306 Сабралин Серик Аубакирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «10» октября 2016 года Производственный кооператив «Аварийная служба» Бацанов Юрий Геннадьевич, СКО, г.Петропавловск, ул. Ульянова,52.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» октября 2016 года ТОО «Есиль-строй-экспертиза», Макишев Куант Казакбаевич № аттестата эксперта АДС и ЖКХ № 17075 от 27.04.2016 года, №18528 от 27.06.2016, №17076 от 25.04.2016 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» октября 2016 года ТОО «Севгражданпроект» Колков В.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство электроснабжения и присоединение к электросетям РТП 10/0,4 кВт и подводящих сетей по ул.Юбилейная в г.Петропавловске» (корректировка)***, новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу СКО, г.Петропавловск, северная часть города

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «14» марта 2012 года № 414.

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление

государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО» от 23 июня 2016 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Севгражданпроект» №7566-а

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» №123 от 23.06.2016 года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2016 год;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2016 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0 мес.;
фактически, месяц: 4,0 мес.;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Кабельная линия	км	7468	7468	7468	7468
2.Воздушная линия	км	0,119	0,119	0,119	0,119
2.Количество ячеек в РУ 10 кВ	шт	21	21	21	21
3.Количество ячеек в РУ 10 кВ	шт	9	9	9	9
4.переходы ВЛ 10 кВ через автостраду	переход	2	2	2	2

5.Присоединенная мощность	кВт	2 х 630	2 х 630	2 х 630	2 х 630

Здание РТП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	122,24	122,24
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	441,06	441,06
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание РП совмещено с ТП одноэтажное с высотой до низа ограждающих конструкций 4,130 м, прямоугольное в плане с размерами в осях 8,65х10,8 м., фундаменты из сборных блоков по ГОСТ 13579-78*, стены из кирпича по ГОСТ 530-2007 М100 на растворе М50, перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1, кровля из профлиста марки НС 35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94, крыша чердачная, по периметру здания асфальтобетонная отмостка шириной 700 мм по щебеночному основанию. Источник электроснабжения: ПС-110/10 кВ №11; ПС -110/10 кВ №5. Точка присоединения – опора ВЛ-10 кВ поселок «Орман» ПС 110/10 кВ №11, опора ВЛ-10 кВ поселок «Орман» ПС 110/10 кВ №5. Расчетная нагрузка 2х630 кВт. В РТП-10/0,4 кВ №19 монтаж устройств телемеханики АПТК «Телур-Э» и защиты «Овод МД»; учет электроэнергии выполнен по стороне 10 кВ установлены счетчики А 1141-RL-BW-4T активной и реактивной энергии классом точности 0,55, с платой памяти профиля нагрузки, цифровым портом RS485, трехэлементным, трансформаторного включения, с платой для подключения внешнего адаптера. Установлено устройство сбора и передачи данных (УСПД) – шкаф RTU Метроника МС-240 в комплекте; кабельные линии выполнены бронированными кабелями АСБ 3х240 $мм^2$. ВЛ-10 кВ выполнена подвесом провода АС-95 по железобетонным опорам на базе стоек СВ 110-3,5, СВ 164-12. На первых опорах установлены разъединители типа РЛНД-10 с ручным приводом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 236 526,35 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 88 119,14 тысяч тенге.

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 219 476,6 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 216 102,898 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство электроснабжения и присоединение к электросетям РТП 10/0,4 кВт и подводящих сетей по ул.Юбилейная в г.Петропавловске» (корректировка)

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Сабралин С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Бацанов Ю.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Макишев К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Колкова Т.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя проектной организации М.П.

Авторский надзор: Колков В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя группы авторского надзора (ГИП) М.П.

Прошито и пронумеровано
4 (четыре)
Листа (листов)

"ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20 16 ж. "26" 10
№ 1-8/1930
КОПІ