АКТ

окончательной приемки работ среднего ремонта.

г. Тараз «24»июня 2010г

Комиссия созданная приказом № 74-ө от«23» июня 2010г. по ГУ«Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» в составе:
Председатель комиссии – Ахатаев А.Б..- и.о. зам. начальника управления;
Члены комиссии – Филатова Н.А. – заместитель председателя комиссии инженер ТОО «Каздорпроект»
– Искакова Ж.Т.- и.о. начальника отдела Автомобильных дорог;
- Елікбай Б.О. – главный специалист отдела Автомобильных дорог;
- Искаков Д. – начальник отдела ЖКХ и ПТ АД акимата Сарысуского района

Представитель генподрядчика -Директор ТОО«Арайстроймаркет-2003»Едильбаев А.З._____

Представитель субподрядчика - _____
Представитель эксплуатационной организации - _____

Установила:

1. Генподрядчиком ТОО«Арайстроймаркет-2003» предъявлено к приемке выполненные работы по среднему ремонту дамбы на 166 км автомобильной дороги «Тараз-Акколь-Саудакент-гр. области» Сарысуского района Жамбылской области
2. Средний ремонт осуществлялся ТОО«Арастроймаркет-2003»_____
(ген.подрядчик, суб. подрядчик)
3. ПДС на средний ремонт разработана ТОО«Каздорпроект»
4. ПДС утверждена ГУ«Управление Строительства, ПТ и АД АЖО» пр.№12/10
5. Средний ремонт осуществлен в сроки: начало работ«18»мая 2010г.
окончание работ«19»июня 2010г.
6. Рабочей комиссией предоставлены следующие документы: журнал производства работ, ПСД, акт скрытых работ
7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Базисная стоимость 3714430 тенге
в т.ч. СМР 3206535 тенге
Договорная стоимость 3677286 тенге
8. На основании осмотра предъявленной работы в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ

№ п/п	Виды работ	Оценка качества
1	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами	удовлетворительно
2	Планировка площадей вручную	удовлетворительно
3	Уплотнение грунта трамбовками	удовлетворительно
4	Разработка грунта на«вымет» экскаваторами	удовлетворительно
5	Устройство подготовки из ПГС под блок упора	удовлетворительно

5	Устройство подготовки из ПГС под блок упора	удовлетворительно
6	Устройство монолитного блока упора	удовлетворительно
7	Устройство рисбермы из камня	удовлетворительно
8	Укрепление дамбы монолитным бетоном	удовлетворительно
9	Установка арматурных сеток в укреплении	удовлетворительно
10	Укрепление дамбы сборными бетонными плитами	удовлетворительно

Работа в целом оценивается **Удовлетворительно**

Решение приемочной комиссии

Средний ремонт дамбы на 166 км автомобильной дороги «Тараз-Акколь-Саудакент-гр. области» Сарысуского района Жамбылской области
считать принятым

Приложение к акту:
1.Журнал производства работ
2.ПСД
3.Акт скрытых работ

Председатель комиссии: Ахатаев А.Б.

Зам. Председателя комиссии: Филатова Н.А.

Члены комиссии: Искакова Ж.Т.

Елікбай Б.О.

Искаков Д.

Представитель подрядчика Едильбаев А.З. директор ТОО «Арайстроймаркет-2003»

(подпись)