Счет-фактура № 00000000007 от 4 декабря 2017 г.

Бух. оригинал

Дата оборота по реализации: 04.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051240001452, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Муратбаева, дом № 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 1003010, от 06.05.2016

ИИК поставщика: KZ5996525F0007218121, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №158 от 06.11.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Есенова, 38 б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051240001452, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Муратбаева, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000840003072, ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 управления здравоохранения Кызылординской области,Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Есенова, 38 б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 управления здравоохранения Кызылординской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000840003072, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Есенова, 38 б

ИИК получателя: KZ396010201000019950, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания отделений городская поликлиники №4 В.Н.П. Акжарма в. г.Кызылорда	работа	1	2 400 000,00	2 400 000,00	12%	288 000,00	2 688 000,00		
Всего по счету:					2 400 000,00		288 000,00	2 688 000,00		

Руководитель: Сунгур Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ысқақова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 управления здравоохранения Кызылординской области,Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Есенова, 38 б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000840003072
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Муратбаева, дом № 13, тел.: 23-45-47 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051240001452

Договор (контракт) Договор №158 от 06.11.2017 г

Номер документа	Дата составления
7	04.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания отделений городская поликлиники №4 В.Н.П. Акжарма в. г.Кызылорда			работа	1	2 688 000,00	2 688 000,00
				Итого	1	x	2 688 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сукгур Х.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2017

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4 управления здравоохранения Кызылординской области"
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Договор о государственных закупках работ №000840003072/170182/00 №158 2017-11-06
Наименование работы: Текущий ремонт здания отделений поликлиники №4 в н.п. Акжарма в г.Кызылорда

Справка(1)
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 год.

№	Наименование работы	Сметная стоимость	Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
		Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
1	**Текущий ремонт**	3 697,630	2 688,000	3 697,630	3 697,630	3 697,630
	Итого с пониж коэф:0,726			**2 688,000**	**2 688,000**	**2 688,000**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника №4 управления здравоохранения
Кызылординской области"

Руководитель _____ Пиржанова Б.М.

Исполнитель
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.

эксперт технадзор ТОО "Жаңа ғасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4 управления здравоохранения Кызылординской области"
Исполнитель: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Текущий ремонт здания отделений поликлиники №4 в н.п. Акжарма в г.Кызылорда

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс. тенге	Оборудо-вание, тыс. тенге	Прочие, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
	лок.смета	**Текущий ремонт**	3 094,394			3 094,394
		ИТОГО:	**3 094,394**	-	-	**3 094,394**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	55,699			55,699
		Итого	**3 150,093**			**3 150,093**
	СН РК 8.02-09-2002	Зимнее удорожание - 1,35%	42,526			42,526
	СН РК 8.02-09-2002	Выслуга лет - 1%			31,501	31,501
	СН РК 8.02-09-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			12,600	12,600
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 192,619**	-	**44,101**	**3 236,721**
	СН РК 8.02-09-2002	ИТОГО в текущих ценах 2017 г	**3 192,619**	-	**44,101**	**3 236,721**
	СН РК 8.02-09-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			64,734	64,734
		ИТОГО:	**3 192,619**	-	**108,836**	**3 301,455**
	Решение правительства	НДС 12%			396,175	396,175
		ИТОГО	**3 192,619**	-	**505,010**	**3 697,630**
		Итого с пониж коэф-ом-0,726				**2 688,000**

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника №4 управления здравоохранения
Кызылординской области"

Руководитель _____ Пиржанова Б.М.

Эксперт технадзора ТОО "Жана ғасыр"

Технический надзор _____ Пикуашп В.М.

Исполнитель
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧИКЛИНИКИ №1 В Н.Н. АЛЗАТЫ Г.КЫЗЫЛОРДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Сметная стоимость	3094,394 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1356 чел.-ч
Сметная заработная плата	1034,043 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11
		СТЕНЫ													
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	100	153,17	-	15317	-	8612						0,23	23
				153,17	-	15317	-	50,8						-	-
		м2													
		Накладные расходы -		86,12		8612									
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		77,81				7781							
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,32				832							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,14		1914									
		Сметная стоимость				25844									
2	12-110101-0212 РСНБ РК 2015	Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	100	503,07	4,69	50307	469	20069						0,39	39
				295,7	2,49	29570	249	59,1						-	-
		м2													
		Накладные расходы -		200,69		20069									
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		176,23				17623							
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,46				2446							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,30		5630									
		Сметная стоимость				76006									
3	12-110101-	Ремонт известковой окраской	410	1975,11	9,24	809794	3790	423735						2,06	843

Программный комплекс АВС-4 (версия 5.0.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		04-1003	РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80			-	-	-	
78	275097С	МС123-0301 02-0901	-Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5928,61	5803,57	-	5929
79	276160С	С122-04020 1-9910	-Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	49,599	-	-	-	-
80	276162С	С122-04030 1-9902	-Шпатлевка масляно-клеевая	кг	137,7	-	-	-	-
81	276166С	С122-04060 3-0106	-Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	30,51	-	-	-	-
82	404186С	51-010802-0101	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	-	-	-	-
83	411826С	51-040102-9900	-Котлы чугунные	комплект	1	-	-	-	-
		ВСЕГО		Тенге				-	1105560

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника №4 управления
здравоохранения
Кызылординской области"

Руководитель _____ Пиржанова Б.М.

Исполнитель
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.

эксперт технадзор ТОО "Жана ғасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Медсестра ВА «Акжарма» _____ Әбіл Айнұр

Зав.хоз ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4»
_____ Жумагулов А.

Дефектный акт

Текущий ремонт здания отделений поликлиники №4 в н.п. Акжарма в г. Кызылорда

№п/п	Найменование	Ед.изм.	Количество
	Стены		
1	Отбивка штукатурка внутренних стен	М2	100,0
2	Штукатурка внутренних стен	М2	100,0
3	Известковая окраска внутренних стен	М2	410,0
4	Масляная окраска внутренних стен	М2	270,0
	Полы		
5	Разборка полов из линолеума	М2	180,0
6	Устройство полов из линолеума	М2	180,0
7	Устройство деревянных плинтусов	п.м.	192,6
	Проемы		
8	Заполнение оконных проемов из кирпича	М2	3,4
9	Установка оконных блоков из ПХВ	М2	3,4
10	Установка подоконных досок из ПХВ	М	2,516
11	Разборка деревянных дверных блоков	М2	22,68
12	Установка деревянных дверных блоков	М2	22,68
13	Заполнения дверных блоков из кирпича	М3	0,6
14	Замена отопительных трубопроводов из ПХВ	м	5,0
15	Замена водопроводных трубопроводов из ПХВ	м	50,0
16	Замена умывальника со смесителем	шт	1,0
17	Установка вентиля д-15 мм	шт	2,0
18	Установка печи из твердых топлива только без материалов	шт	1,0

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника №4 управления
здравоохранения
Кызылординской области"

Руководитель _____ Пиржанова Б.М.

Медсестра ВА «Акжарма»

_____ Әбіл Айнұр

эксперт технадзор ТОО "Жана гасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Исполнитель
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.

Зав.хоз ГКП на ПХВ
"Городская поликлиника №4»

_____ Жумагулов А.