Счет-фактура № 37 от 20 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №98 от 10 июля 2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000336, ГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000336,

ИИК получателя: KZ79070103KSN2102000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги районого значения " Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат"-0,470 км Жамбылского Района,Жамбылской области	см.ст-ть	1	8 392 417,00	8 392 417,00	12%	1 007 090,04	9 399 507,04		
Всего по счету:					**8 392 417,00**		**1 007 090,04**	**9 399 507,04**		

Руководитель: Едильбаев А.З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі** — **050340000336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г", тел.: 8 7262 315006 518317 518318** — **030640000303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №98 от 10 июля 2017г.

Номер документа	Дата составления
32	20.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги районого значения " Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат"-0,470 км Жамбылского Района,Жамбылской области			см.ст-ть	1	9 399 507,04	9 399 507,04
				Итого	1	x	9 399 507,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2017

М.П.

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и авиомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги районого значения"Кумтиин-Орнек-Ерназар" Жамбылского района Жамбылской области"

Договор Договор № 98 от "10" июля 2017г.

Акт выполненных работ за июль 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
Устройство дорожной одежды										
1	11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщина слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм.	3760	53,24	51,38	200195	193172	16473	0,0026	9,776
				1,85	5,42	6942	20376	60,3	0,0049	18,424
		м2								
2	41-020103-1010	Перевозка вскикованного материала самосвалами.Грузоподьемностью 20 т.Класс груза 1.Растояние перевозки 10 км.	357,2	202,45		72315				
		т								
3	11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов.	3,008	75850,73	1176,86	228159	3540	979		
				0	539,89	0	1624	60,3	0,5800	1,74464
		т								
4	11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.	198,53	11701,10	724,41	2323020	143818	42508	0,191	37,91923
				156,74	198,34	31117	39377	60,3	0,189	37,52217
		т								
5	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки11	3760	1127,50	64,62	4239390	242956	101499	0,0336	126,336
				27,17	17,60	102145	66179	60,3	0,0168	63,2808
		м2								
6	11-270801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 10 см.	940	258,85	101,03	243318	94972	27159	0,0317	29,798
				21,74	26,17	20440	24600	60,3	0,02851	26,7994
		м2								
		Всего прямые затраты	Тенге			7306397	678458			204
			Тенге			160644	152156			148
		Накладные расходы I уровня, тенге				188 618				
		Итого				7 495 015				
		Накладные расходы II уровня, тенге	4,2%			314 791				
		Итого				7 809 806				
		Сметная прибыль, тенге	8,00%			624 784				
		Итого				8 434 590				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	1			8 434 590				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1 012 151				
		Стоимость всего:				9 446 741				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994999973006563		**9 399 507,04**				

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель отдела_____ Садыров Е.К.

Технадзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"_____ Байжанов Ж.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____ Едильбаев А.З.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Жамбылского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 98 от "10" июля 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги районого значения "Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат"-0,470 км Жамбылского района Жамбылской бласти"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги районого значения Бирлесу-Енбек-Гипсовый-Казфосфат"-0,470 км Жамбылского района Жамбылской бласти"	9 399 507,04	9 399 507,04			9 399 507,04			
2	В том числе НДС	1 007 090,04	1 007 090,04			1 007 090,04			
3	Удержание 5 % гарантии качества	469 975,35	469 975,35			469 975,35			
4	Итого к оплате:	**8 929 531,69**	**8 929 531,69**			**8 929 531,69**			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Жамбылского района Жамбылской области

Руководитель отдела _____ Садыров Е.К.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.