Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін құрылысы аяқталған нысанның дайындығы жөніндегі жұмыс комиссиясының
ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

«ШҚО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы»
(ғимарат, ғимараттың аты)
«Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)»
(наименование здания, сооружения)

Белоусовка кенті (елді мекен) **п. Белоусовка** (населенный пункт)

2014 жылғы 12 желтоқсан года. (жылы, айы, күні) **12 декабрь 2014** (год, месяц, число)

«Шығыстүстімет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің *2014 жылғы 09 желтоқсандағы №133 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы*
(тапсырыс беруші ұйымның аты-жөні, жұмыс комиссиясын тағайындаушы)
Рабочая комиссия, назначенная товариществом ограниченной ответственностью «Востокцветмет», *приказ от 09 декабря 2014 года №133*
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

құрамында:
в составе:

комиссияның төрағасы - тапсырыс беруші өкілі:
председателя комиссии - представителя заказчика:

Евгений Васильевич Боровиков	«Шығыстүстімет» ЖШС техникалық директоры Технический директор ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия төрағасының орынбасары
заместитель председателя комиссии

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелерінің өкілдерінен:
членов комиссии-представителей:

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет ұйымынан
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Не требуется	
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

өртті қадағалау мемлекеттік орнынан:

органов управления по ЧС :

	«
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдарынан:
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау органдарынан:
других заинтересованных органов государственного наздзора:

Саян Какимович Касымов	«Шығыстүстімет» ЖШС экологиялық қауіпсіздік басқармасының бастығы Начальник Управления экологической безопасности ТОО «Востокцветмет»
Кайрат Ордабаевич Исаев	«Шығыстүстімет» ЖШС көлік бөлімінің бастығы Начальник транспортного отдела ТОО «Востокцветмет»
Павел Петрович Подберезкин	«Шығыстүстімет» ЖШС өнеркәсіп қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімінің бастығы Начальник отдела промышленной безопасности и оханы труда ТОО «Востокцветмет»
Максим Сергеевич Степанов	«Шығыстүстімет» ЖШС жер ресурстары жане жылжымайтын мүлік бөлімінің бастығы Начальник отдела земельных ресурсов и недвижимости ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

бас мердігерден:
генерального подрядчика:

Мырзагельды Нурбанович Камзинов	«Ремдор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Ремдор»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

тапсырушы ұйымның өкілдерінен
представителей заказчика

Дмитрий Юрьевич Непрокин	«Шығыстүстімет» ЖШС күрделі құрылыс жөніндегі директоры Директор по капитальному строительству ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Владимир Ильич Никишин	«Шығыстүстімет» ЖШС күрделі құрылыс жөніндегі директор қызметінің жобалар құрылысы бөлімінің бастығы Начальник отдела строительных проектов Службы директора по капитальному строительству ТОО «Востокцветмет»
Газиз Рахимович	«Шығыстүстімет» ЖШС күрделі құрылыс жөніндегі директор

Дусипов	қызметінің жобалар құрылысы бөлімінің жетекші инженер-құрылысшысы Ведущий инженер - строитель отдела строительных проектов Службы директора по капитальному строительству ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

техникалық қадағалау ұйымынан:
орган технического надзора:

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

жобаның (бас жобалаушы ұйымның) авторы (авторлары):
автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации):

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйымнан (кәсіпорындардан, мекемелерден):
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):

Кайролла Жумангалиевич Журсунбаев	«Шығыстүстімет» ЖШС Ертіс өндірістік кешенінің директоры Директор Иртышского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Мухтар Кошербаевич Кошанов	«Шығыстүстімет» ЖШС Ертіс өндірістік кешені өндірістік бөлімінің бастығы Начальник производственного отдела Иртышского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Рамзан Серикпаевич Жансаитов	«Шығыстүстімет» ЖШС Ертіс өндірістік кешені Ертіс шахтасының көлік жөніндегі маманы Специалист по транспорту Иртышской шахты Иртышского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

АНЫҚТАЛДЫ:/ УСТАНОВИЛА:

1. Құрылыспен аяқталған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынылды:
Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта:
Бас мердігер *«Ремдор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныштылығы)
«ШКО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы»
(нысанның аты және оның тұрған жері немесе мекен жайы)
Генеральным подрядчиком *Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремдор»*

(наименование объекта организации ее ведомственная подчиненность)

«Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтаский)»

(наименование здания, сооружения)

2. «ШҚО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы» Бас мердігер *«Ремдор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен орындалған, мемлекеттік лицензия 11.05.2001 жылғы ГСЛ № 004875*

Стротельство автодороги осуществлялся генеральным *подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Ремдор» государственная лицензия ГСЛ № 004875 от 11.05.2001 года, выполнившим*

«Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)»

(виды работ)

3. Құрылыстың жобалық-сметалық құжаттамасы *«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Бас жобалаушы институты жасаған*

(құжаттардың тарауларының немесе бөліктерінің аты)

Проектно-сметная документация разработана *Головным проектным институтом ТОО «Корпорации Казахмыс»*

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Жоба бойынша № Ж258288- АД -:- Ж 258319- АД

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (типті жоба бойынша)

По проекту № Ж258288- АД -:- Ж 258319- АД

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Жобалық-сметалық құжаттама «Шығыстүстімет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің *2014 жылғы 20 қарашадағы №99 бұйрығымен* бекітілген

(толық объектіге жобалық-сметалық құжаттарын бекіткен ұйымның аты)

Проектно-сметная документация утверждена товариществом ограниченной ответственностью «Востокцветмет», *приказ от 20ноября 2014 года №99*

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Құрылыс жұмыстарының жүргізілген мерзімі
жұмыстың басталуы *2014 жылдың қаңтары*, жұмыстың аяқталуы *2014 қарашасы*

(айы мен жылы)

Работы по среднему ремонту осуществлены в сроки:
начало работы *январь2014 года*, окончание *ноябрь 2014 года*

(месяц и год)

7. Жұмыс комиссиясына мына құжаттар ұсынылды: ПСД, *материалдар сертификаты, орындау құжаттары, жабық жұмыстар актілері;*

(келісімге қосымшаның нөмірі немесе құжаттардың тізбегі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

Рабочей комиссии представлена следующая документация: ПСД, *сертификаты на материалы, исполнительная документация, акты скрытых работ*

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Ғимараттың, құрылыстың келесі көрсеткіштері бар: жолдың ұзындығы – 8,05 км., жолдың категориясы – IV., қозғалыс жолақтарының ені – 2., жол төсемінің ені – 10м.,*жүріп өтетін жолдың ені – 6 м.*, жол киімінің конструкциясы – қиыршық таспен ұсақ тасты жабын – 20см. және құмды- қиыршық тасты қоспа -30см.

(жалпы ауданы, сиымдылығы, т.б.)

Здание, сооружение имеет следующие показатели: протяженность дороги -8.05 км., категория дороги – IV, число полос – 2шт., ширина зем.полотна – 10м., ширина проезжей части

– 6м., конструкция дорожной одежды : гравийно-щебеночное покрытие, толщиной 20см. и песчанно-гравийная смесь - толщиной 30см.

(общая площадь, вместимость и т.д.)

9. Ғимарат, құрылыс бойынша технологиялық және сәулет-құрылысты шешімдері мына деректермен сипаталады:

(технологиялық және инженерлік жабдықтар, конструкциялар және негізгі материалдар, қабаттар, жоспарлауы бойынша қысқаша техникалық сипаттар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Жабдықты жеке сынаудан және кешенді байқаудан кейін, оны қабылдау кесімі бойынша (келісімдердің тізбегі осы кесімнің қосымшасында келтірілген) мына санда қойылған:
Жоба бойынша ___ дана.
Нақтылы ____ дана.

Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:
по проекту - ____
фактически - ____

11. Жобада қарастырылған еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды

(орындалуы туралы мәлімет)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены

(сведения о выполнении)

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін

Нысан: «ШҚО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы»

(ғимарат, құрылыс аты)

№ 1 қосымшаға сәйкес жұмыс комиссиясының ескертулерін жойғаннан кейін бас мердігерден **ҚАБЫЛДАНСЫН** және мемлекеттік қабылдау комиссиясына беруге дайын деп саналсын.

Объект: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п.Алтайский)»

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии, после устранений замечаний рабочей комиссии согласно приложения №1.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:
Председатель рабочей комиссии: _____ Е.В. Боровиков

Жұмыс комиссиясының мүшелері:
Члены рабочей комиссии: _____ Д.Ю. Непрокин

_____ С.К. Касымов

_____ П.С. Подберезкин

_____ М.С. Степанов

_____ К.О. Исаев

_____ В.И. Никишин

_____ Г.Р. Дусипов

_____ К.Ж. Журсунбаев

_____ М.К. Кошанов

_____ Р.С. Жансаитов

_____ М.Н. Камзинов

"РЕМДОР"

Приложение №1

к заключению рабочей комиссии о готовности построенного объекта «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский) ВКО» от 12 декабря 2014 года

Замечания рабочей комиссии:

1. Довести планировку откоса с правой стороны (по направлению п.Белоусовка – п.Алтайский) на выемке от ПК57 до ПК64+68 до проектного уклона 1:1,5.
2. В выемках: ПК17+13 – ПК21+17; ПК26+19 – ПК31+54; ПК55+27 - ПК64+68 переделать кюветы с соблюдением проектного сечения.
3. Увеличить длину примыканий на пересечениях (5 пересечений) с каждой стороны до проектной.
4. Выполнить устройство каменной наброски на выходе водопропускных труб на ПК7+22, ПК10+19, ПК43+43, ПК44+33.
5. В ПК22 + 22,63 очистить русло водопропускной трубы с вывозом грунта.
6. На участке ПК0- ПК3+50 выполнить устройство нагорной канавы.
7. Выполнить вспашку земли вдоль автомобильной дороги.

Вышеуказанные замечания (п.1 – п.7) устранить в срок до 1 июня 2015 года.

Председатель рабочей комиссии: _____ Е.В. Боровиков

Члены рабочей комиссии: _____ Д.Ю. Непрокин

_____ С.К. Касымов

_____ П.С. Подберезкин

_____ К.О. Исаев

_____ М.С. Степанов

_____ В.И. Никишин

_____ Г.Р. Дусипов

_____ К.Ж. Журсунбаев

_____ М.К. Кошанов

_____ Р.С. Жансаитов

_____ М.Н. Камзинов

"РЕМДОР"