АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
в эксплуатацию моста через приток реки Сары Кобда на 74 км
автомобильной дороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук»

г.Актобе «24» сентября 2013 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная распоряжением акима Актюбинской области № 373-р от 02.10.2013 г. в составе:

Председателя комиссии	Абдибекова Н.К. – первого заместителя акима Актюбинской области
заместителя председателя	Примбетова Б.А. – руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
и членов комиссии:	Есжанова А.К. – руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» Резяева В.В. – директора ТОО «СпецДиагностика» Берденова А.Е. – заместителя директора ТОО «Арзу систем» Куандыкова У.Т. – подполковника полиции отдела дорожной технической инспекции Управления дорожной полиции департамента внутренних дел Актюбинской области Проскурина В.В. – директора ТОО «АФ Коквест»

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом моста через приток реки Сары Кобда на 74 км автомобильной дороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «АФ Коквест» предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом мост через приток реки Сары Кобда на 74 км автомобильной дороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук», находящегося в Алгинском районе Актюбинской области.

2. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста через приток реки Сары Кобда на 74 км автомобильной дороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» разработана проектной организацией ТОО «СпецДиагностика» и утверждена приказом ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» № 38-н от 18 июня 2012 года.

3. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки: начало работ – 6 августа 2012 года, окончание работ – октябрь 2013 года.

4. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом мост через приток реки Сары Кобда на 74 км автомобильной дороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» имеет следующие основные показатели:

- схема моста – 3х12,0
- длина моста – 36,6
- габарит моста – Г-8,0+2х0,75
- ширина проезжей части моста – 7,0 м;
- ширина полос безопасности – 2х1,0 м;

5. Мероприятия по безопасности дорожного движения:

- дорожные знаки – 8 шт.
- сигнальных столбиков – 34 шт;
- барьеры безопасности металлические – 480 п.м;

6. Стоимость строительно-монтажных работ:

- согласно дополнительного соглашения № 1 от 24.10.2012 года к договору № 45-12/ОГЗ от 06 августа 2012 года составляет 87 167 412 тенге.

- согласно договору № 27-13/ОГЗ от 12 июня 2013 года составляет 24 571 000 тенге.

7. На момент приемки объекта все недоделки, указанные в акте рабочей комиссии от 11 сентября 2013 года устранены.

8. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством и ремонтом автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. На основании осмотра предъявленного моста через приток реки Сары Кобда на 74 км автомобильной дороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» в натуре с соответствующей документацией установлены оценки:

Мост

- сооружение опор – ***хорошо;***
- пролетное строение – ***хорошо;***

- проезжая часть – ***хорошо;***
  Подходы к мосту
- земляное полотно – ***хорошо;***
- проезжая часть – ***хорошо.***

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный мост через приток реки Сары Кобда на 74 км автомобильной дороги «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:

1. акты скрытых работ;
2. журнал производства работ;
3. акты рабочей комиссии с указанием недоделок и сроков их устранения.
4. сертификаты на примененные материалы.

Председатель государственной приемочной комиссии Н.Абдибеков

Заместитель председателя Б.Примбетов

члены комиссии: А.Есжанов

Р.Резяев

А.Берденов

У.Куандыков

В.Проскурин