17.10.2011ж. N1292
қаулысымен
бекітілген

[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

Утвержден
Постановлением
N1292 от 17.10.2011г.

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданының Бобровка ауылындағы 320 орынға арналған орта мектеп құрылысы»
«Строительство средней школы на 320 мест в селе Бобровка, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области»

2011 жылғы "____"_____ Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Бобровка ауылы
(объектінің орналасқан жері)

от "____"_____2011 года

с.Бобровка
Глубоковский район
Восточно-Казахстанской области
(местонахождение объекта)

Глубокое ауданы әкімшіліктің 2010 жылғы 11 тамыздағы №743 қаулысымен (шешімімен, бұйрықпен, қаулымен және басқа) тағайындалған мемлекеттік қабылдап алу комиссиясының құрамы мынадай:
Государственная приемочная комиссия, назначенная Постановлением акимата Глубоковского района (решением, приказом, постановлением и др.) «11» августа 2010 года № 743:

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

в составе:
тораға
председатель

Жумадилов Серик Сапарович
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы әкімінің орынбасары
Заместитель акима Глубоковского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы)
(должность)

төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Тикибаев Ержан Амангельдинович (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау департаменті бастығының міндетін атқарушы И.о. начальника государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері -
тапсырыс берушінің өкілдері:
члены комиссии - представителей заказчика:

Даурен Бауыржанович Курмангалиев (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы бастығы орынбасарының міндетін атқарушы Исполняющий обязанности заместителя начальника управления строительства Восточно-Казахстанской области (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйымдар
эксплуатационной организации

бас жобалаушы
генерального проектировщика

Галина Анатольевна Палагина (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	«Шығысмассивжоба» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі (келісім бойынша) Представитель товарищества с ограниченной ответственностью «ВостокМассивпроект» (по согласованию) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Кайрат Кажиманович Баймухамбетов (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Главный государственный санитарный врач Глубоковского района Восточно-Казахстанской области (лауазымы) (должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары
Органов государственного пожарного надзора

Сергей Григорьевич Беляев
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысы ТЖД Глубокое ауданының ТЖБ бастығы (келісім бойынша)
Начальник ОЧС Глубоковского района ДЧС Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(лауазымы)
(должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі
Представитель местного исполнительного органа

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Смаилов Ерлан Алтынгазинович – Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района Восточно-Казахстапнской области (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Айтқабыл Ізетұлы Қаребаев - «Облтұркомшарқұрылыс» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының директорының міндетін атқарушы (келісім бойынша)
и.о директора коммунального государственного казенного предприятия «Облжилкомхозстрой» (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лұқбек Шабданұлы Тұмашинов - «Элхон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)
директор товарищества с ограниченной ответственностью «Элхон» (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)
«Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы» ММ және «Элхон» жауапкершілі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Бобровка ауылы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]
«Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданының Бобровка ауылындағы 320 орынға арналған орта мектеп құрылысы» объектісін
[нысанның атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области» и товарищества с ограниченной ответственностью «Элхон»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство средней школы на 320 мест в селе Бобровка, Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области»

{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)}

по адресу: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Бобровка

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Құрылыс Облыстық конкурстық комиссияның конкурс қорытындысы туралы хаттамасының

(шешім шығарған органның атауы)

2011 жылғы 30 наурыздағы №096 құрылыс жүргізуге рұқсат; 2010 жылғы 30 шілдедегі № 255 құрылыс жүргізуге рұқсат; 2010 жылғы 28 маусымдағы келісім; 2010 жылғы 28 шілдедегі мемлекеттік сатып алу конкурсының қорытындысы туралы хаттамасының негізінде және Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау департаментінің

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізуге арналған 03.03.2006ж. № 088 рұқсатына сәйкес салынған.

2. Строительство осуществлено на основании протокола об итогах государственных закупок от 28 июля 2010 года; договора от 28 июня 2010 года; разрешения на строительство 30 июля 2010 года № 255; разрешения на строительство 30 марта 2011 года № 096;

3. Құрылыс

(жұмыстың түрлері)

бас мердігер орындаған «Элхон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және құрылыс және арнайы жұмыстар, соның ішінде электр техникалық, сантехникалық, желдеткіш, бөлмелерді әрлеу бойынша жұмыстар, жабдықтарды орнату

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Товарищество с ограниченной ответственностью «Элхон»

(наименование организации)

Выполнившим строительные и специальные работы: электротехнические, сантехнические, вентиляционные, отделочные работы, установке оборудования.

(виды работ)

[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Құрылысқа арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған

бас
жобалаушы «Шығысмассивжоба» ЖШС 2009 ж.
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және жеке жоба
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
генеральным проектировщиком ТОО «ВостокМассивпроект» 2009 г.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим индивидуальный проект
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями
[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Шығыс Қазақстан облысы «Глубокое ауданының құрылыс бөлімі» ММ «Глубокое ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ;
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Отделом строительства»; ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Глубоковского района» Восточно-Казахстанской области
[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
жеке тапсырыс
[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуальному
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жоба-сметалық құжаттамасын Шығыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасының 2010 жылғы 3 ақпандағы № 28 бекіткен
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

7. Проектно-сметная документация утверждена Начальником Управления строительства Восточно-Казахстанской области от 3 февраля 2010 года № 28

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы VI – 2010ж. (айы және жылы) жұмыстың аяқталуы VIII -2011 ж. (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша
іс жүзінде 15 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ VI – 2010г; (месяц и год) окончание работ VIII-2011 г. (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 15
по норме или по ПОС фактически 15 мес

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Жобалық-сметалық құжаттамасы, жасырынды жұмыстардың актісі, орындалу сызбалары
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительные схемы
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Іс жүзінде Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғанд арды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Количество учебных мест	ед.	320			

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер **Показатели**	**Өлшем бірлігі** Единица измерения	**Жоба бойынша** По проекту	**Іс жүзінде** Фактически
Общая площадь	$м^2$		8 119,56
Строительный объем	$м^3$		34 731,30

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Ғимараттың, ғимараттың көрсеткіштері: мектептің жоспардағы ғимараты күрделі пішіндес, бір-бірінен сейсмикалық қозғалыстарға қарсы тұра алатын жапсарлармен бөлінген 6 блоктан тұрады. Бүкіл ғимарат астына техникалық жертөле жоспарланған. Техникалық жертөле инженерлік коммуникациялар тартуға арналған. Техникалық жертөле еденінің белгісі минус 2,3; 2,42; 2,62; 2,9 м

- А блогының осьтері 1-7, А-Д көлемі 42,0х15,0 м, үш қабатты;
- Б блогының осьтері 8-11, Б-Е көлемі 18,0х18,0 м, үш қабатты;
- Блок В осьтері 12-18, А-Д көлемі 42,0х15,0 м, үш қабатты;
- Блок Г осьтері 6/1-10, Л-Т көлемі 30,0х18,0 м, бір қабатты;
- Блок Е осьтері 6/1-10, Ж-Л-1 көлемі 18,0х11,53 м, екі қабатты;
- Блок Д осьтері 10/1-12/1, Ж-Т 12,0х42,0 м, екі қабатты.

1-ші қабаттың биіктігі 3,6 м, 2-ші және 3-ші қабаттардың биіктігі -3,3 м, спорт залының биіктігі – 7,0 м, акт залының биіктігі – 3,4 м, Гимнастика залының биіктігі -4,3 м. болып алынған.

Мектеп ғимараты кешенді шешілген – оның негізгі бөлме жайлары функционалдық ерекшеліктері бойынша топтастырылған және мақсатқа сай аймақтандыру ескерілген.

А,В блоктарында әкімшілік - оқу бөлме - жайлары, терапевт кабинеті, тіс дәрігерінің кабинеті, емдік іс-шаралар кабинеті бар медпункт, металл және ағаш өңдейтін шеберханалар және шикізат сақтайтын қойма, құрал-сайман бөлмесі – шебер бөлмесі, мата өңдеу және технологиялар кабинеттері, әкімшілік кабинеттері, оқу кабинеттері.

Г,Е блоктарында оқу-спорт залы орналасқан, онда киім ауыстыратын бөлме, душ қабылдайтын бөлме жай , санораптар мен снарядтар бар, инструктор бөлмесі, гимнастика залы бар.

Д блогында асхана орналасқан, оның түстену залы 120 орынға арналған және қажетті қосалқы бөлме жайлары бар, акт залы 260 орынға арналған және қосалқы бөлме жайлары бар.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы сложной конфигурации в плане, состоит из 6-ти блоков, разделенных антисейсмическими швами. Под всем зданием запроектировано техподполье. Техподполье предусмотрено для прокладки инженерных коммуникаций. Отметка пола техподполья минус 2,3; 2,42; 2,62; 2,9.

- Блок А в осях 1-7, А-Д с размерами 42,0 х 15,0 м., трехэтажный;
- Блок Б в осях 8-11, Б-Е с размерами 18,0 х 18,0 м., трехэтажный;
- Блок В в осях 12-18, А-Д с размерами 42,0 х 15,0 м., трехэтажный;
- Блок Г в осях 6/1-10, Л-Т с размерами 30,0 х 18,0 м., одноэтажный;
- Блок Е в осях 6/1-10, Ж-Л/1 с размерами 18,0 х 11,53 м., двухэтажный;
- Блок Д в осях 10/1-12/1, Ж-Т с размерами 12,0 х 42,0 м., двухэтажный.

Высота 1-го этажа принята 3,6 м, 2-го и 3-го – 3,3 м, спортивного зала – 7,0 м, актового зала – 3,4 м, гимнастического зала – 4,3 м.

Здание школы решено комплексно – основные его помещения сгруппированы по функциональному признаку, с учетом целесообразного зонирования.

В блоке А, В размещены административно-учебные помещения: медпункт, состоящий изх кабинета терапевта, кабинета зубного врача, процедурной, мастерские по обработке металла и древесины с кладовой для хранения сырья и инструментальной – комнатой мастера и кабинет по обработке ткани и технологии, кабинеты администрации, учебные кабинеты.

В блоке Г, Е размещен учебно-спортивный зал с раздевалками, душевыми, санузлами и снарядной, комната инструктора, гимнастический зал.

В блоке Д расположена столовая на 120 посадочных мест, актовый зал на 260 человек.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

Шаралардың сипаттамасы актінің .... қосымшасында кетірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды

қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяусоқпақтарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамсыз ету, радио:

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также устройство внешних сетей электроснабжения, радио:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы 974 697,04 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмыстары 743 007,49 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммал - 94 944,19 мың теңге.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 974 697,04 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 743 007,49 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 94 944,19 тыс. тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммал _____ мың теңге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған — **«Шығыс Қазақстан облысы Глубокий ауданы Бобровка а. 320 орындық орта мектебінің құрылысы»**

Предъявленное к премке — **«Строительство средней школы на 320 мест в селе Бобровка,Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области»**

Пайдалануға қабылдансын.
Принять в эксплуатацию.

Мемлекеттік қабылдау Комиссияның төрағасы
Председатель государственной приемочной комиссии ..... **Жумадилов С.С**

Мемлекеттік қабылдау орынбасары
Заместитель председателя приемной комиссии ..... **Тикибаев Е. А**

Мемлекеттік қабылдау Комиссияның мүшелері
Члены государственной комиссии

..... **Курмангалиев Д.Б**

..... **Смаилов Е.А**

..... **Баймухамбетов К.К**

..... **Беляев С.Г**

..... **Тумашинов Л.Ш**

..... **Палагина Г.А**

Каребаев А.И.