Счет-фактура № 33 от 5 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 22.06.2016 года к Договору №45 от 13.05.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991140001662, КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140001662,

ИИК получателя: KZ300705031236578001, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Бегманова в с.Аса 0,542 км	см.ст-ть	1	7 054 296,00	7 054 296,00	12%	846 515,52	7 900 811,52		
Всего по счету:					**7 054 296,00**		**846 515,52**	**7 900 811,52**		

Руководитель: Едильбаев А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма КС-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"** — **991140001662**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г", тел.: 8 7262 315006 518317 518318** — **030640000303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 22.06.2016 года к Договору №45 от 13.05.2016 года.

Номер документа	Дата составления
35	05.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улицы Бегманова в с.Аса 0,542 км			см.ст-ть	1	7 900 811,52	7 900 811,52
				Итого	1	x	7 900 811,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2016

М.П.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Доп.соглашение №1 от 22 июня 2016г. к договору № 45 от 13мая 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улицы Бегманова в с.Аса 0,542 км"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Бегманова в с.Аса 0,542 км	7 900 811,52	7 900 811,52			7 900 811,52	7 900 811,52		
	в том числе НДС	846 515,52	846 515,52			846 515,52	846 515,52		
3	Итого к оплате	**7 900 811,52**	**7 900 811,52**			**7 900 811,52**	**7 900 811,52**		
	в том числе НДС	846 515,52	846 515,52			846 515,52	846 515,52		

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б.К.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Форма 2

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Бегманова в с.Аса -0,542 км

Доп.соглашение №1 от 22 июня 2016г., к Договору № 45 от 13мая 2016г.

Акт выполненных работ
за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт дорожного полотна(локальная смета 2-1-2)										
1	Е27-18-3	Разборка черно-гравийных покрытий	109,4	96,07	73,68	10510	8061	5410	0,156	17
				22,39	14,80	2449	1619	133	0,05520	6
		м2								
2	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением вскиркованого материала и нового материала ПГС толщиной 15см.	3352	157,35	18,45	527437	61844	41594	0,0309	104
				4,68	4,65	15687	15587	133	0,01692	57
		м2								
3	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	2,25	42842,64	339,59	96396	764	422	0,58	1
				0	140,9	0	317	133	0,58	1
		т								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	2810	455,22	15,35	1279168	43134	41110	0,0336	94
				5,94	5,06	16691	14219	133	0,01766	50
		м2								
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке т27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины	5620	53,97	0	303311	0	74	0,00009	1
				0,01	0	56	0	133	0	0
		м2								
6	Е27-63-11	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 5 см	542	69,57	10,18	37707	5518	3676	0,01585	9
				2,4	2,7	1301	1463	133	0,01017	6
		м2								
7	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без	2,32	472,75	427,75	1097	992	500	0,29000	1
				45	117,15	104	272	133	0,44000	1
		т								
		Всего прямые затраты	Тенге			2255626	120313			227
			Тенге			36288	33477			121
		Накладные расходы, тенге				92786				
		Итого				2348412				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			140905				

		Итого				2489317				
		Выслуга лет	1%			24893				
		Дополнительные отпуска	0,40%			9957				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				2524167				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	2,737			6908645				
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			138173				
		Итого				7046818				
		Налог на добавленную стоимость	12%			845618				
		Стоимость всего:				7892436				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,996999				**7868758,24**				
		В том числе НДС				843081				

Заказчик:
КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б. К.

ИП "Бегелтаев"

Технадзор _____ Бегелтаев Б.О.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)4010

Форма 2

Заказчик: КГУАппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Бегманова в с.Аса -0,542 км

Доп.соглашение № 1 от 22 июня 2016г., к Договор № 45 от 13мая 2016г.

Акт выполненных работ
за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наращивание колодцев (локальная смета 2-1-1)										
1	Е23-24-1	Демотаж люков	2	146,80	21,25	294	43	347	0,7860	2
				125,55	8,1	251	16	130	0,042	0
		шт								
2	Е6-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном В-15	0,56	10464,88	1343,80	5860	753	1914	16,06	9
				2792,25	463,29	1564	259	105	1,773	1
		м3								
3	Е23-24-1	Установка люков существующих	2	284,75	35,42	570	71	580	1,31	3
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
		шт								
		Всего прямые затраты	Тенге			6724	867			14
			Тенге			2234	302			1
		Накладные расходы, тенге				2841				
		Итого				9565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			574				
		Итого				10139				
		Выслуга лет	1%			101				
		Дополнительные отпуска	0,40%			41				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				10281				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	2,737			28142				
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			563				
		Итого				28705				
		Налог на добавленную стоимость	12%			3445				
		Стоимость всего:				32150				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,996999				**32053,28**				
		В том числе НДС				3434				

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____Калшымбетов Б. К.

ИП "Бегелтаев""

Технадзор: _____ Бегелтаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО"Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.