Форма КС- 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
адрес: 070004, г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27
БИК: KKMFKZ2A, ИИК : KZ06 0701 03KS N181 6000
БИН 050140000903, Код 12, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Исполнитель: **ТОО "Восток-Асфальт"**
Адрес: 071012, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, улица Шоссейная, 26/3,
БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Договор **№89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.**
Наименование объекта: **Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта**

С П Р А В К А № 3 от 10 июля 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	ВСЕГО
			Строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	10 745 980	10 745 980			1 289 518	12 035 498
	Выполнено ВСЕГО по договору:	**30 900 955**	**30 900 955**			**3 708 115**	**34 609 070**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ **Жаксылыков А.М.**

Технадзор:

Директор

ТОО "Иртышстройпроект"

_____ **Савченко А.В.**

Исполнитель:

Директор ТОО "Восток-Асфальт"

_____ **Джакупбаев А.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Договор: №89 от 31 мая 2017г., дополнительное соглашение №1 от 16.06.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 10 июля 2017г.
Средний ремонт проезда в районе Дворца Спорта

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
26	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,59092	75544,69	759,71	120186	1209	938	0,95	1,51137
		т битума		796,34	180,95	1267	288	60,3	0,74	1,17728
27	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,59092	1409,89	1409,89	2243	2243	577	–	–
		т		–	601,17	–	956	60,3	0,58	0,92273
28	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичной. Устройство	3980,21	1875,72	66,46	7465760	264525	119523	0,0336	133,73506
		м2 покрытия		30,24	19,56	120362	77853	60,3	0,01683	66,98693
29	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	7960,42	235,71	–	1876351	–	384	0,00009	0,71644

покрытия	0,08	–	637	–	60,3	–	–
Итого прямые затраты по смете			**9464539**				**136**
							69
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			122 265				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			267 976				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			79 097				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 074 297				
Накладные расходы I уровня, тенге			121 422				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			9 585 960				
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге			364 266				
Итого, тенге			9 950 226				
Сметная прибыль (8 %), тенге			796 018				
Всего			**10 746 244**				
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. с учетом скидки			**10 745 980**				
НДС (12 %)			1 289 518				
Всего по акту с учетом НДС			**12 035 498**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ А.М. Жаксылыков

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

объемы проверены:

расценки проверены: