# Счет-фактура № 7 от 27 июля 2017 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130240026125, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1112227, от 19.04.2017

ИИК поставщика: KZ688560000005761054, в банке АО "БанкЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №57-17/ОБП от 28.04.2017г.Доп.согл. №1 от 27.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 130240026125, Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger",г.Актобе,

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334,

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги областного значения KD-6"Кобда-Мартук" уч.29-82,565 км | тг | 1 | 30 253 220,99 | 30 253 220,99 | 12% | 3 630 386,52 | 33 883 608,51 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **30 253 220,99** | | **3 630 386,52** | **33 883 608,51** | | |

**Руководитель: Аймашов А. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

МП

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 56*

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"** **050140008334**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger",г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59, тел.: 90-** **130240026125**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) .Договор №57-17/ОБП от 28.04.2017г.Доп.соглашение №1 от 27.07.2017г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 27.07.2017 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги областного значения KD-6"Кобда-Мартук" уч.29-82,565 км | | | тг | 1 | 33 883 608,51 | 33 883 608,51 |
| | | | | Итого | 1 | x | 33 883 608,51 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подпи*

М.П. «NTiger» БИН 130240026125

М.П. БСН 050140008334

Дата подписания (принятия) работ (ус. 27.07.2017

Заказчик:ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

Подрядчик: ТОО " NTiger" БИН 130240026125

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильной дороги КД-6 "Кобда-Мартук" участок 29-82,565км

Договор: №57-17/ОБП от 28.04.2017 г. Доп.согл.№1 от 27.07.17

ТиповаяNКС-3

Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

**Справка о стоимости выполненных работ**
**за июль месяц 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организ-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименован | Код | Наименован | Код |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ , затрат | | | | | | НДС 12% | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный мес. | В отчетном мес. | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2017г. | Стоимость оборудования в ценах 2017 г. | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 39984000,00 | | | | | | 3630386,63 | 39984000,00 |
| в т.ч. за отчетный мес. | | 33883608,51 | 9990,82 | 30253219,88 | | | 3630386,63 | 33883608,51 |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя УПТ и АД** **Н.Аспенов**

**Подрядчик: Директор ТОО " Ntiger"** **А.Аймашов**

**Заказчик:** **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334**

**Подрядчик: ТОО " NTiger" БИН 130240026125**

**Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильной дороги КД-6 "Кобда-Мартук" участок 29-82,565км**

**Договор: №57-17/ОБП от 28.04.2017 г. Доп.согл.№1 от 27.07.17**

**Акт №2-1-1**

выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составление в ценах 2001г.

| NN № | Шифр о номер позиции норматива | Наименование работ и затрат Единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость ед. тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл.машин | Всего | экспл.машин | | машинистов | |
| | | | | з/п рабочих строителей | в т.ч. з/п машинистов | з/п рабочих строителей | в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *м2* | | 2,32 | 5,29 | 0,00 | 0 | 133 | 0,0208 | 0 |
| 2 | Е27-22-1 | устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 15см | 7000 | 38,44 | 33,29 | 269 080,00 | 233030 | 153615 | 0,033 | 231 |
| | | *м2 основания* | | 5 | 11,5 | 35 000,00 | 80500 | 133 | 0,04038 | 282,66 |
| 3 | ц-30-8-26 | щебень фр. 20-40 *м3* | 13 | 558,4 | | 7 259,20 | | | | |
| 4 | Ц-30-8-29 калькуляция №1 | щебень фр. 5-20 *м3* | 205 | 828,4 | | 169 822,00 | | | | |
| 5 | ССЦ ч.1, раз.3 | *Перевозка на 145км* *т* | 228 | 337 | | 76 836,00 | | | | |
| 6 | Ц-30-8-104 | Песчано-гравийная смесь *м3* | 137 | 359,9 | | 49 306,30 | | | | |
| 7 | Е27-102-2 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из *м2 покрытия* | 10000 | 17,7<br>8,07 | 7,36<br>2,07 | 177 000,00<br>80 700,00 | 73600<br>20700 | 134862<br>133 | 0,03<br>0,00383 | 300<br>38,3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е27-102-4 | Добавлять к расценке 27-102-2 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=6,000<br>*м2 покрытия* | 60000 | 0,33<br>0,22 | 0,03<br>0,01 | 19 800,00<br>13 200,00 | 1800<br>600 | 18354<br>133 | 0,00009<br>0,00016 | 5,4<br>9,6 |
| 9 | 30-10-24 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) горячие плотные щебеночные мелкозернистые<br>*т* | 1516,41 | 5506 | | 8 349 364,47 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **9 118 467,97** | **308 430,00** | **306 831,00** | | **536,40** |

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы | | 306 831,00 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты, | 6,0% тенге | 565 517,94 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | 99 908,17 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | 39 963,27 |
| **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | 10 130 688,35 |
| **в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге (Импр = 2,92774 )** | | 29 660 021,50 |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)** | | 593 200,43 |
| **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | | 30 253 221,93 |
| **НДС (12%)** | | 3 630 386,63 |
| **Стоимость строительства** | | 33 883 608,51 |

**Заказчик:**
**Ведущий специалист отдела автодорог:** **Е.Жубатов**

**Подрядчик: Директор ТОО " Ntiger"** **А.Аймашов**