Декларация о соответствии

" 16 " августа 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бонус Строй»**, г. Павлодар, Промышленная зона Северная 75/2

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кононенко Дмитрия Ивановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**:**
«Капитальный ремонт сквера по ул. Ленина (в границах между кафе Аул до здания Ак-Отау)» по адресу: г. Павлодар, (в границах между кафе Аул до здания Ак-Отау)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара»**, и.о. руководителя Султангазинов Зкрия Маздапович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2**.** Субподрядные организации**: ТОО «Сити Трейд-ПВ»** наружное освещение

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарградкадастр»,** заключение № 16-0311/15 от 07.08.2015 года

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. Изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	10196,0		10196,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Покрытие площадок и дорожек выполнено из брусчатки по песчаному основанию, а также покрытие проездов из асфальтобетона. Наружное освещение территории выполнено по периметру уличными светильниками. Сеть поливочного водопровода выполнена из полиэтиленовых труб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 мая 2016 года;
окончание работ 16 августа 2016 года;
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц:4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата , Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бонус Строй»** считает объект **«Капитальный ремонт сквера по ул. Ленина (в границах между кафе Аул до здания Ак-Отау)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Бонус Строй» Кононенко Дмитрий Иванович

М.П.