Қазақстан Республмкасы Үкіметінің
2011 жылғы 15 қазандағы №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

_____

_____

_____
Шешімнің күні мен нөмірі (бұйрықтың, қаулының және т.б)
Шешімге қол қойған тұлғаның аты-жөні

Құрылысы біткен объектіні пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

«___» _____ 2012 ж. Сайрам ауданы
(объектінің орналасуы)

Сайрам ауданы әкімінің шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

№ 1204 «08» 10 2012 ж.

құрамында:
төраға:
Кенжеев Ш. Аудан әкімнің орынбасары, комиссия торағасы
(аты-жөні, лауазымыь)

Комиссия мүшелері-өкілдер:
Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы атынан
Әбдіқадыров Ә. Ә. ОҚО мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директорының орынбасары
(аты-жөні, лауазымы)

Тапсырысшыдан:
Қожанов М. Т. «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының бас инженері – директордың бірінші орынбасары
(аты-жөні, лауазымы)

Баймаханов Т. Б. «ҚазТрансОйл» АҚ Шымкент мұнай құбыры басқармасының бастығы
(аты-жөні, лауазымы)

Бас жобалаушыдан
Сулейменов Н. «ҚазТрансОйл» АҚ ғылыми техникалық орталағы - жобанаң бас инженері
(аты-жөні, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарынан
Омашев Р. аудандық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы
(аты-жөні, лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдарынан
Баимбетов М. аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(аты-жөні, лауазымы)

Жергілікті атқарушы органдар өкілдерінен

Жанталиев С. аудандық әкімдігінің құрылыс бөлімінің бастығы

(аты-жөні, лауазымы)

Мамырбаев А. аудандық әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бастығы

(аты-жөні, лауазымы)

Бас мердігерден:

Оразбаев О. «Электромонтаж» АҚ бас директоры

Ибрагимов Р. «Электромонтаж» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы: «ҚазТрансОйл» АҚ

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстығы)

ОҚО Сайрам ауданы мекенжайы бойынша :

(облыс, аудан, елдімекен, көше, үйдің нөмірі)

пайдалану үшін қабылдауға «Шымкент» қабалдап-тапсыру пунктінің аумағында «Сыртқы электрмен жабдықтауын қайта құру» объектісі

2. Құрылыс «ҚазТрансОйл»

(шығарған органның атауы)

20 12 жылғы «11» қантар № 93/2012 шарты (бұйрығының, қаулысының және т.б.)

негізінде және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге

ОҚО сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің

(рұқсат берген органның атауы)

« 26 » сәуір 2012 ж. № 228 рұқсатына сәйкес жүргізілді

3. Құрылысты жер қазу, бетон, монтаждау, пісіру, жамылтқы және әрлеу жұмыстарын

(жұмыс түрлері)

орындаған бас мердігер «Электромонтаж» АҚ - ы орындаған

қосалқы мердігерлермен жүргізілді.

(ұйымның атауы)

4. Құрылысқа жобалау-сметалық құжаттама жұмыс жобасын, сметалық құжаттаманы орындаған

(құжаттама бөліктерінің немесе тарауларының атауы)

бас жобалаушы «ҚазТрансОйл» АҚ ҒТО филиалы әзірлеген.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстығы)

5.Құрылыс (типтік, жеке, қайталап қолданылатын)

жеке жоба бойынша жүргізілді.

(жобаның нөмірі, серия нөмірі (типтік жобалар бойынша)

6. Жобалау –сметалық құжаттамасын «ҚазТрансОйл» АҚ ҒТО филиалымен

20 09 жылғы «15» желтоқсан № 287 шешіміне (бұйрығына, қаулысына және т.б.) бекітемін.

7. Құрылыс –монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы маусым жұмыстың аяқталуы қазан
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
_____ ай _____ іс жүзінде

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Жобалық –сметалық құжаттама, техникалық –атқарушылық құжаттама
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымга болып табылады.

9. Пайдалану үшін қабылдауға ұсынылған объект қуаттың, өнімділіктің, өндіріс алаңының, ұзындылықтың, сыйымдылықтың, өткізу қабілетінің, тасымалдау қабілетінің, жұмыс орындары санының және т.б. келесі көрсетіштеріне ие (мақсатты өнім немесе негізгі қызмет түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа) толтырылады):

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Шындығында	
		жалпы (бұрын қабылдағанды есепке алғанда)	Оның ішінде іске қосқыш кешенді немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылдағанды есепке алғанда)	Оның ішінде іске қосқыш кешенді немесе кезектегі
Электрщитовая	$м^2$	15,19	15,19	15,19	15,19
Дизелді электрстансасы	$м^2$	15	15	15	15
Алаңішіндегі желілер	м	34	34	34	34

Бастапқы_____
(көлемін көрсетіп, өнімді шығарудың басталу фактісі)
кезеңде жобалау қуаттарын игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобамен көзделген өнімді (қызметтерді көрсету) шығару

Пайдалану үшін қабылдауға ұсынылған нысана келесі көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаң м2	30	30	30
Қабаттар саны	1	1	1
Жалпы құрылыс көлемі га	0,0575	0,0575	0,0575
Оның ішінде жерасты бөлігі м2	29,21	29,21	29,21
Ішіне салынған, ішіне -			

жапсарлас салынған және жапсарлас салынған жайлардың көлемі			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтерлер саны	Пәтерлер көлемі $м^2$		Пәтерлер саны	Пәтерлер көлемі $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Пәтерлердің барлығы						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

10. Объекті бойынша технологиялық және сәулеттік-құрылыстық шешімдер мынадай көрсеткіштермен сипатталады: Блок-модуль жоспар бойынша өлшемдері 12,75х5; іргетасы – блок бетон; шатыры – металл тәлімдегі профжабындылар; есіктері – металлдан; терезелері – металлдан; ғимарат айландыра бетондық отмостка құйылған

(шешу ерекшеліктері, жобалау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынаудан және кешенді сыннан кейін қабылдау актілеріне сәйкес көлемде жобамен көзделген жабдық орнатылған (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында келтірілген) сәйкес мөлшелерде жабдық орнатылған.

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар жөніндегі іс –шаралар орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық күні _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс –монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқамал _____ мың теңге.

14. Бекітілген жобалау –смета құжаттамасы бойынша сметалық күн: Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс –монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқамал _____ мың теңге

15. Суық және ыстық сумен қамтудың, кәріздің, жылумен қамтудың, газбен қамтудың сыртқы коммуникациялары. Энергиямен жабдықтау мен байланыс ғимараттың, имараттың, жайдың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданды. Қалалық пайдалану

ұйымдарының анықтамалар тізбесі _____ актіге қосымшада келтірілген

Жұмыс комиссияларымен анықталған аяқталмаған жұмыс пен ақаулар жойылды.

Ғимараттарға кірме жолдардың үстінгі жабынын орнату, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарын көгалдандыру, сондай-ақ ғимараттар қасбеттерінің элементтерін әрлеу жұмыстары орындалуы тиіс:

Жұмыс түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыс көлемі	Орындалу мерзімі
Жиектас	м	34	
Асфальттау	м2	375	
Көгалдандыру	м2	170	

Объектіні қарау және тиісті құжаттамамен танысу негізінде шешімдердің прогресшілдігіне баға берілді:

технологиялық **орындалды**

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулеттік –құрылыстық (көлемді-жоспарлау және материалдар мен құрылымдарды қолдану жұмыстарын қосқанда)

орындалды

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған **«Шымкент» қабалдап-тапсыру пунктінің аумағында «Сыртқы электрмен жабдықтауын қайта құру» объектісін**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Кенжеев Ш.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Әбдіқадыров Ә. Ә.
(қолы)

Қожанов М. Т.
(қолы)

Баймаханов Т. Б.
(қолы)

Сулейменов Н. Т.
(қолы)

Омашев Р.
(қолы)

Баймбетов М.
(қолы)

Жанталиев С.
(қолы)

Мамырбаев А.
(қолы)

Оразбаев О.
(қолы)

Ибрагимов Р.